



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 940 del 28 SET. 2026

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b.
“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio - Lotto 3 - Intervento
16IR453/G1 nel Comune di TORITTO per “Realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico
connesso alla lama Est – Il stralcio”

CUP: H29J21010480001 - CIG: 964033501D

RIMODULAZIONE QTE E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FATTPA 3_26 del 31/08/2026
DELL'IMPORTO TOTALE DI € 204.243,74 EMESSA DALL'IMPRESA NICOLA DALOISO SRL RELATIVAMENTE
ALL'AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DEI PREZZI, DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 COMMA
1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 IN RELAZIONE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE ALLA DATA
DI EMISSIONE DEL QUINTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (A TUTTO IL 27/05/2026).

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 rubricato: “*Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale*”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- VISTO** il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTA** la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;

- VISTO** il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTE** le note del 9 e 25 novembre 2021, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato indicazioni operative finalizzate alla trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Piani degli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente decreto, suddividendoli tra “interventi in essere a rendicontazione” e “nuovi interventi”;
- VISTA** la nota prot. n. 2326/sp del 30/11/2021 acquisita in pari data al prot. DPC al n. 51888 con la quale il Presidente della Regione Puglia ha comunicato che “il soggetto che si occuperà del coordinamento di tutte le attività per l’attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, è il Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia, come disposto dall’art. 36 ter della L. 108/2021”;
- VISTO** l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “*a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali*”;
- VISTO** l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e il quale può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali;
- VISTO** l’accordo ai sensi dell’art. 15, della L. 241/1990 per la realizzazione del sub-investimento 2.1 b tra il



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Puglia, sottoscritto in data 24.01.2023;

CONSIDERATO che con la citata nota prot. n. 2326/sp del 30/11/2021 il Presidente della Regione Puglia ha comunicato, altresì, *“che per le attività relative ai “nuovi interventi” si avvarrà del Soggetto Attuatore e della struttura commissariale esistente”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

VISTO l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *“per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”*;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Commissariale n. 199 del 4 giugno 2018, con il quale, tra l'altro, è stata manifestata la volontà a contrarre ed è stato nominato RUP l'ing. Raffaele SANNICANDRO del solo servizio di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva;

CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 123/2019 e n. 515/2019 sono state disposte, rispettivamente, l'aggiudicazione e la successiva efficacia di aggiudicazione relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in oggetto all'RTP con mandatario Labing srl, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 5, dell'art. 33 comma I del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 187 del 18 marzo 2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 278 del 03/05/2022 con cui è stato rimodulato il quadro economico di progetto;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 791 del 25 novembre 2022 con cui l'ing. Pamela Milella è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1053 del 07/11/2023 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24/06/2014 conv. In Legge 11 agosto 2014 n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 648 del 27/06/2023 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in argomento a favore dell'Impresa Nicola Daloiso S.R.L., che ha offerto ribasso del 9,64 % (nove/64 percento) sull'importo dei lavori a base d'asta per un importo aggiudicato di € 2.192.736,22 (euro duemilionicentonovantaduesettecentotrentasei/22) oltre € 56.450,44 (euro cinquantaseimilaquattrocentocinquanta/44) per applicazione degli oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, per un totale di € 2.249.186,66 (euro duemilioniduecentoquarantanovecentottantasei/66)
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 772 del 26/07/2023 con cui l'aggiudicazione a favore dell'Impresa Nicola Daloiso S.R.L., che ha offerto ribasso del 9,64 % (nove/64 percento) sull'importo dei lavori a base d'asta per un importo aggiudicato di € 2.192.736,22 (euro duemilionicentonovantaduesettecentotrentasei/22) oltre € 56.450,44 (euro cinquantaseimilaquattrocentocinquanta/44) per applicazione degli oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, per un totale di € 2.249.186,66 (euro duemilioniduecentoquarantanovecentottantasei/66) il tutto oltre IVA, è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
- VISTO** il verbale di consegna parziale dei lavori del giorno 12/04/2024, acquisito agli atti al prot. n. 1598 del 15/04/2024;
- VISTO** il verbale di consegna totale dei lavori del giorno 18/11/2024, acquisito agli atti al prot. n. 6132 del 21/11/2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1005 del 25/11/2024 con cui è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1, è stato rimodulato il quadro tecnico economico e sono stati approvati lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 273 del 03/04/2025 con cui è stato liquidato all'impresa Nicola Daloiso srl il primo stato di avanzamento dei lavori per un importo pari a € 384.600,00 oltre IVA pari a € 38.460,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 346 del 06/05/2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e ss.mm.ii., il Prof. Ing. Gennaro Ranieri, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e alla gestione della relativa contabilità speciale;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 348 del 12/05/2025 con cui è stato liquidato all'impresa Nicola Daloiso srl il secondo stato di avanzamento dei lavori per un importo pari a € 390.600,00 oltre IVA pari a € 39.060,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 493 del 13/06/2025 con cui è stato liquidato all'impresa Nicola Daloiso srl il terzo stato di avanzamento dei lavori per un importo pari a € 465.800,00 oltre IVA pari a € 46.580,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 516 del 20/06/2025 con cui è stata approvata la perizia di variante n. 2 in corso d'opera, è stato rimodulato il quadro tecnico economico e sono stati approvati lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- VISTO** l'atto di sottomissione di cui al D.C. n. 516/2025, sottoscritto dal Soggetto Attuatore e dall'impresa Nicola Daloiso srl, con cui l'importo complessivo dei lavori da contratto a corpo viene aumentato da € 2.527.701,71 ad € 2.566.668,11 a seguito della perizia di variante n. 2;
- VISTO** il verbale di sospensione dei lavori acquisito agli atti al prot. n. 3999 del 17/07/2025 emesso a seguito di incontro con la struttura tecnica dell'Acquedotto Pugliese volto a pianificare la realizzazione del by-pass sulla condotta suburbana interferente con le opere in progetto, in considerazione anche delle problematiche legate alle difficoltà di approvvigionamento che nel periodo estivo risultavano particolarmente complicate, rendendo necessario posticipare le lavorazioni, e viste le verifiche in corso volte a reperire una soluzione adeguata per la definitiva sistemazione in rilevato dei materiali rivenienti dagli scavi non destinati al conferimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 549 del 25/06/2025 con cui l'arch. Daniela Semeraro è stata nominata supporto al RUP in sostituzione dell'ing. Francesco Godano;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 656 del 24/07/2025 con cui è stato liquidato all'impresa Nicola Daloiso srl il quarto stato di avanzamento dei lavori per un importo pari a € 478.800,00 oltre IVA pari a € 47.880,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 995 del 12/11/2025 di nomina del RUP, arch. Tamara Lo Giacco, in sostituzione dell'ing. Pamela Milella;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1053 del 28/11/2025 con cui è stata approvata la perizia di variante n. 3 in corso d'opera ed è stato rimodulato il quadro tecnico economico con un decremento dell'importo contrattuale pari a c.a. l'1,20%, passando dall'importo di € 2.566.668,11 ad un nuovo importo di € 2.535.742,57;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 02/12/2025 nel quale il Direttore dei Lavori dispone di dare avvio a tutte le attività lavorative oggetto di contratto e nel quale viene allegato il cronoprogramma rimodulato con il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 30/05/2026;
- VISTA** la nota prot. n. 2654 del 22/05/2026 con la quale la Nicola Daloiso S.r.l. ha presentato istanza di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, richiedendo la concessione di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 435 del 26/05/2026 con cui è stata approvata la perizia di variante n. 4 in corso d'opera ed è stato rimodulato il quadro tecnico economico con un decremento



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

dell'importo contrattuale pari a c.a. l'1,22%, passando dall'importo di € 2.535.742,57 ad un nuovo importo di € 2.504.773,31;

- VISTA** la nota prot. n. 969 del 26/05/2026 con la quale il RUP ha concesso una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori pari a n. 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, con conseguente differimento del termine di ultimazione delle lavorazioni al 24/06/2026;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 596 del 24/06/2026 con cui è stato liquidato all'impresa Nicola Daloiso srl il quinto stato di avanzamento dei lavori per un importo pari a € 639.700,00 oltre IVA pari a € 63.970,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 624 del 29/06/2026 di impegno delle somme non ancora liquidate, di rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento e di approvazione dello schema d'atto integrativo;
- VISTA** la pec del 29/07/2026, acquisita agli atti al prot. n. 4108 del 30/07/2026, con cui il Direttore dei Lavori ing. Michele Notaristefano ha trasmesso la documentazione relativa all'aggiornamento straordinario dei prezzi, determinato ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data di emissione del quinto stato di avanzamento lavori (a tutto il 27/05/2026);
- VISTA** la fattura N. FATTPA 3_26 del 31/08/2026, acquisita agli atti al prot. n. 4575 del 02/09/2026, dell'importo totale di € 204.243,74 di cui € 185.676,13 per imponibile ed € 18.567,61 per IVA al 10% emessa, nell'ambito dell'intervento in oggetto, dall'Impresa Nicola Daloiso srl con sede legale in Piazza Marconi n. 9 a Margherita di Savoia (BT) – P.IVA 01619640715 per l'aggiornamento straordinario dei prezzi, determinato ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data di emissione del quinto stato di avanzamento lavori (a tutto il 27/05/2026);
- VISTA** la dichiarazione, dell'Impresa Nicola Daloiso srl, di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, acquisito al protocollo della struttura commissariale al n. 4563 del 02/09/2026;
- VISTA** la polizza RC professionale n. [REDACTED] emessa da [REDACTED] e la Polizza CAR n. [REDACTED] emessa da [REDACTED] con riferimento all'impresa Nicola Daloiso srl, entrambe in corso di validità, agli atti al prot. n. 3217 del 23/06/2026;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 136 del 17/04/2018 in merito all'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per interventi di salvaguardia dell'incolumità delle persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie degli abitati;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, "Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà";

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

CONSIDERATO che nell'ambito del QTE rimodulato con decreto commissariale n. 624 del 29/06/2026 è stata individuata la voce Accantonamento per caro materiale (art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.) al fine di impegnare le somme per adeguamento contrattuale e conseguente impegno di € 185.676,13;

VISTO il conteggio dei maggiori importi ex art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, relativamente ai lavori contabilizzati coi SAL 1-2-3-4-5, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori, come acquisiti agli atti;

VISTO l'Atto integrativo al contratto disciplinare di incarico stipulato digitalmente in data 07/08/2026 con cui, in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, questa Stazione appaltante ha riconosciuto all'Appaltatore il maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate coi SAL 1-2-3-4-5;

VISTO il certificato di pagamento relativo all'aggiornamento straordinario dei prezzi in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate coi SAL 1-2-3-4-5, pari ad € 185.676,13 oltre € 18.567,61 di iva come per legge al netto del ribasso formulato in sede di offerta da parte dell'Appaltatore, acquisito agli atti al prot. n. 4961 del 22/09/2026, con il quale il RUP arch. Tamara Lo Giacco, certifica ai termini dell'art. 14 del contratto d'appalto;

RITENUTO di dover corrispondere la compensazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in un'unica soluzione a titolo di SAL straordinario a consuntivo dei lavori eseguiti;

VALUTATO che il riconoscimento all'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante dell'importo individuato è a completa e definitiva tacitazione e liquidazione di ogni contestazione insorta tra le parti;

CONSIDERATO che occorre procedere, nell'ambito dell'intervento in oggetto, alla liquidazione della somma complessiva di € 204.243,74, per il pagamento della fattura N. FATTPA 3_26 del 31/08/2026, acquisita agli atti al prot. n. 4575 del 02/09/2026;

TENUTO CONTO che risulta necessario rimodulare il Quadro Tecnico Economico per le seguenti motivazioni:

- Spostamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione relative alla voce b.18 *Accantonamento per caro materiale (art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.) nel quadro A – Importo dei Lavori* con l'aggiunta della voce a.4 *Revisione prezzi*;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra rappresentato, si rende necessario approvare il Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:

VOCE	DESCRIZIONE	Q.E. rimodulato con D.C. n. 278/2022	Q.E. rimodulato con D.C. n. 1005/2024 (Perizia di variante n. 1)	Perizia di variante n. 2	Perizia n. 3	Perizia n. 4	Perizia n. 4 corretta	rimodulazione D.C. 624/2026	rimodulazione finale
A	IMPORTO TOTALE LAVORI								
a.1	Importo totale lavori	2.421.034,27 €	€ 2.456.455,91	€ 2.495.422,31	€ 2.464.496,77	€ 2.420.164,22	€ 2.420.164,22	€ 2.420.164,22	€ 2.420.164,22
a.2	Costi della sicurezza	45.000,00 €	€ 71.245,80	€ 71.245,80	€ 71.245,80	€ 84.609,09	€ 84.609,09	€ 84.609,09	€ 84.609,09
a.3	Costi covid		€ 0,00	€ 0,00					



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

a.4	Revisione prezzi								€ 185.676,13
	TOTALE LAVORI (A)	2.466.034,27 €	2.527.701,71 €	2.566.668,11 €	2.535.742,57 €	2.504.773,31 €	2.504.773,31 €	2.504.773,31 €	2.690.449,44 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.2.2	Bonifica ordigni bellici	€ 52.322,55	€ 35.115,76	€ 35.115,76	€ 35.115,76	€ 35.115,76	€ 35.115,76	€ 35.115,76	€ 35.115,76
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Imprevisti sui lavori (comprensivo di IVA)	€ 187.821,99	€ 97.442,42	29.238,58 €	€ 84.467,64	€ 84.467,64	€ 84.467,64	€ 25.340,29	€ 25.340,29
b.5	Acquisizione aree o immobili (comprensivo di IVA)	€ 81.743,39	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
b.6	Spese tecniche per incentivo (2% - art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)	€ 7.174,20	€ 40.443,23	€ 82.291,41	€ 82.291,41	€ 82.291,41	€ 82.291,41	€ 44.351,90	€ 44.351,90
b.7.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. Di cui:	€ 166.968,00	123.321,39 €	131.546,10 €	€ 131.546,10	€ 131.546,10	€ 125.495,46	€ 125.495,46	€ 125.495,46
b.7.1. a	Spese tecniche relative alla progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione		73.940,73 €	73.940,73 €	73.940,73 €	67.890,09 €	67.890,09 €	67.890,09 €	67.890,09 €
b.7.1. b	Direzione lavori		€ 28.550,70	€ 28.550,70	€ 28.550,70	€ 28.550,70	28.550,70 €	28.550,70 €	28.550,70 €
b.7.1. c	Incremento DL per variante n. 1		€ 6.050,64	€ 10.741,65	€ 10.741,65	€ 10.741,65	10.741,65 €	10.741,65 €	10.741,65 €
b.7.1. c bis	Incremento DL per variante n. 2			€ 3.533,70	€ 3.533,70	€ 3.533,70	3.533,70 €	3.533,70 €	3.533,70 €
b.7.1. d	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€ 14.779,32	€ 14.779,32	€ 14.779,32	€ 14.779,32	14.779,32 €	14.779,32 €	14.779,32 €
b.7.2	Spese tecniche per la redazione del piano di emergenza	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.8	Spese per attività di consulenza e supporto. Di cui	€ 20.000,00	€ 24.248,13	€ 24.248,13	€ 24.248,13	€ 24.248,13	€ 24.248,13	€ 24.248,13	€ 24.248,13
b.8.1. a	Consulenza archeologica		€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

b.8.1. b	Consulenza agronomica		€ 17.398,13	€ 17.398,13	€ 17.398,13	€ 17.398,13	€ 17.398,13	€ 17.398,13	€ 17.398,13
b.8.1. c	Valutazione rischio bellico		€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00
b.9	Spese per commissioni giudicatrici + ANAC	€ 20.000,00	€ 6.737,29	€ 6.737,29	€ 6.737,29	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.078,10	€ 7.078,10
b.10	Spese per pubblicità	€ 10.000,00	€ 657,12	€ 657,12	€ 657,12	€ 642,12	€ 642,12	€ 642,12	€ 642,12
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici. Di Cui:	€ 50.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13
b.11.a	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ 33.977,87	€ 33.977,87	€ 33.977,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.11. b	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici		€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13
b.12. 1	Cassa sulle competenze tecniche 4% di (b.7.1+b.7.2+b.8+b.11)	€ 9.758,72	7.605,87 €	7.934,86 €	8.921,28 €	8.665,94 €	8.423,92 €	8.399,25 €	8.399,25 €
b.12. 2	IVA (10%) su voci A e b.18	246.603,43 €	252.770,17 €	256.666,81 €	€ 253.574,26	€ 250.477,33	€ 250.477,33	€ 269.044,94	€ 269.044,94
b.12. 3	IVA sui rilievi, competenze tecniche, pubblicità e cassa (22%)	€ 77.230,84	66.406,20 €	62.788,01 €	68.430,30 €	64.769,79 €	55.910,28 €	55.769,18 €	55.769,18 €
b.13	Spese relative alle attività di verifica preventiva della progettazione (CAB ASSET)	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61
b.14	Quota risorse per funzionamento struttura commissariale - 1.5% importo finanziamento (D.C. 218/2019 e successivo D.C.)	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.14 a)	Struttura stabile art 15 c.4 dlgs 36/23				€ 24.660,34	€ 25.277,02	€ 25.277,02	€ 24.660,34	€ 24.660,34
b.15	Sorveglianza archeologica		€ 19.555,20	€ 19.555,20	€ 19.555,20	€ 19.555,20	€ 19.555,20	€ 19.555,20	€ 19.555,20
b.16	Oneri VIA		€ 215,23	€ 215,23	€ 215,23	€ 215,23	€ 215,23	€ 215,23	€ 215,23
b.17	Irap incentivi 8.5%		3.437,67 €	6.994,77 €	€ 6.994,77	€ 6.994,77	€ 6.994,77	€ 3.769,91	€ 3.769,91
b.18	Accantonamento per caro materiale (art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.)							€ 185.676,13	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 1.033.965,73	€ 972.298,29	€ 933.331,88	€ 964.257,43	€ 896.580,54	€ 887.479,00	€ 995.226,69	€ 809.550,56
	ECONOMIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.646,15	€ 107.747,69	€ 0,00	€ 0,00
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

CONSIDERATO che l'intervento da eseguirsi consiste nella realizzazione di opere finalizzate a garantire la salvaguardia dei centri abitati e l'incolumità delle persone;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa Nicola Daloiso srl rilasciato dalle autorità competenti con scadenza 28/10/2026 ed acquisito al protocollo della struttura commissariale al n. 3945 del 23/07/2026;

PREVIA VERIFICA che l'appaltatore è soggetto non inadempiente;

RICHIAMATE le disposizioni di cui l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui D.L. n. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Tutto ciò premesso e considerato accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585,

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 del decreto legge n. 185/08, convertito con L. 2/2009 e successive mm. E ii., come richiamato dall'art. 17 del decreto legge 195/2009, convertito con L. 26/2010 e successive mm. e ii., riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, come convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, nonché delle deroghe di cui all'art. 4 del decreto legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con L. 55/2019,

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Di approvare la rimodulazione del QTE per tener conto delle premesse del presente decreto e secondo lo schema di seguito riportato:

VOCE	DESCRIZIONE	Q.E. rimodulato con D.C. n. 278/2022	Q.E. rimodulato con D.C. n. 1005/2024 (Perizia di variante n. 1)	Perizia di variante n. 2	Perizia n. 3	Perizia n. 4	Perizia n. 4 corretta	rimodulazione D.C. 624/2026	rimodulazione finale
A	IMPORTO TOTALE LAVORI								
a.1	Importo totale lavori	2.421.034,27 €	€ 2.456.455,91	€ 2.495.422,31	€ 2.464.496,77	€ 2.420.164,22	€ 2.420.164,22	€ 2.420.164,22	€ 2.420.164,22
a.2	Costi della sicurezza	45.000,00 €	€ 71.245,80	€ 71.245,80	€ 71.245,80	€ 84.609,09	€ 84.609,09	€ 84.609,09	€ 84.609,09
a.3	Costi covid		€ 0,00	€ 0,00					
a.4	Revisione prezzi								€ 185.676,13
	TOTALE LAVORI (A)	2.466.034,27 €	2.527.701,71 €	2.566.668,11 €	2.535.742,57 €	2.504.773,31 €	2.504.773,31 €	2.504.773,31 €	2.690.449,44 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.1									
b.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.2.2	Bonifica ordigni bellici	€ 52.322,55	€ 35.115,76	€ 35.115,76	€ 35.115,76	€ 35.115,76	€ 35.115,76	€ 35.115,76	€ 35.115,76
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Imprevisti sui lavori (comprensivo di IVA)	€ 187.821,99	€ 97.442,42	29.238,58 €	€ 84.467,64	€ 84.467,64	€ 84.467,64	€ 25.340,29	€ 25.340,29
b.5	Acquisizione aree o immobili (comprensivo di IVA)	€ 81.743,39	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
b.6	Spese tecniche per incentivo (2% - art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)	€ 7.174,20	€ 40.443,23	€ 82.291,41	€ 82.291,41	€ 82.291,41	€ 82.291,41	€ 44.351,90	€ 44.351,90
b.7.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. Di cui:	€ 166.968,00	123.321,39 €	131.546,10 €	€ 131.546,10	€ 131.546,10	€ 125.495,46	€ 125.495,46	€ 125.495,46
b.7.1. a	Spese tecniche relative alla progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione		73.940,73 €	73.940,73 €	73.940,73 €	67.890,09 €	67.890,09 €	67.890,09 €	67.890,09 €
b.7.1. b	Direzione lavori		€ 28.550,70	€ 28.550,70	€ 28.550,70	€ 28.550,70	28.550,70 €	28.550,70 €	28.550,70 €
b.7.1. c	Incremento DL per variante n. 1		€ 6.050,64	€ 10.741,65	€ 10.741,65	€ 10.741,65	10.741,65 €	10.741,65 €	10.741,65 €
b.7.1. c bis	Incremento DL per variante n. 2			€ 3.533,70	€ 3.533,70	€ 3.533,70	3.533,70 €	3.533,70 €	3.533,70 €
b.7.1. d	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€ 14.779,32	€ 14.779,32	€ 14.779,32	€ 14.779,32	14.779,32 €	14.779,32 €	14.779,32 €
b.7.2	Spese tecniche per la redazione del piano di emergenza	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.8	Spese per attività di consulenza e supporto. Di cui	€ 20.000,00	€ 24.248,13	€ 24.248,13	€ 24.248,13	€ 24.248,13	€ 24.248,13	€ 24.248,13	€ 24.248,13
b.8.1. a	Consulenza archeologica		€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
b.8.1. b	Consulenza agronomica		€ 17.398,13	€ 17.398,13	€ 17.398,13	€ 17.398,13	€ 17.398,13	€ 17.398,13	€ 17.398,13
b.8.1. c	Valutazione rischio bellico		€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00
b.9	Spese per commissioni giudicatrici + ANAC	€ 20.000,00	€ 6.737,29	€ 6.737,29	€ 6.737,29	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.078,10	€ 7.078,10



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

b.10	Spese per pubblicità	€ 10.000,00	€ 657,12	€ 657,12	€ 657,12	€ 642,12	€ 642,12	€ 642,12	€ 642,12
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici. Di Cui:	€ 50.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13
b.11.a	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ 33.977,87	€ 33.977,87	€ 33.977,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.11.b	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici		€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13	€ 16.022,13
b.12.1	Cassa sulle competenze tecniche 4% di (b.7.1+b.7.2+b.8+b.11)	€ 9.758,72	7.605,87 €	7.934,86 €	8.921,28 €	8.665,94 €	8.423,92 €	8.399,25 €	8.399,25 €
b.12.2	IVA (10%) su voci A e b.18	246.603,43 €	252.770,17 €	256.666,81 €	€ 253.574,26	€ 250.477,33	€ 250.477,33	€ 269.044,94	€ 269.044,94
b.12.3	IVA sui rilievi, competenze tecniche, pubblicità e cassa (22%)	€ 77.230,84	66.406,20 €	62.788,01 €	68.430,30 €	64.769,79 €	55.910,28 €	55.769,18 €	55.769,18 €
b.13	Spese relative alle attività di verifica preventiva della progettazione (CAB ASSET)	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61	€ 9.842,61
b.14	Quota risorse per funzionamento struttura commissariale - 1.5% importo finanziamento (D.C. 218/2019 e successivo D.C.)	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.14.a)	Struttura stabile art 15 c.4 dlgs 36/23				€ 24.660,34	€ 25.277,02	€ 25.277,02	€ 24.660,34	€ 24.660,34
b.15	Sorveglianza archeologica		€ 19.555,20	€ 19.555,20	€ 19.555,20	€ 19.555,20	€ 19.555,20	€ 19.555,20	€ 19.555,20
b.16	Oneri VIA		€ 215,23	€ 215,23	€ 215,23	€ 215,23	€ 215,23	€ 215,23	€ 215,23
b.17	Irap incentivi 8.5%		3.437,67 €	6.994,77 €	€ 6.994,77	€ 6.994,77	€ 6.994,77	€ 3.769,91	€ 3.769,91
b.18	Accantonamento per caro materiale (art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.)							€ 185.676,13	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 1.033.965,73	€ 972.298,29	€ 933.331,88	€ 964.257,43	€ 896.580,54	€ 887.479,00	€ 995.226,69	€ 809.550,56
	ECONOMIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.646,15	€ 107.747,69	€ 0,00	€ 0,00
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €

Articolo 3

Di liquidare e pagare, in relazione alla fattura N. FATTPA 3_26 del 31/08/2026, acquisita agli atti al prot. n. 4575 del 02/09/2026, emessa dall'Impresa Nicola Daloiso srl, in relazione al maggior importo dei



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

lavori eseguiti e contabilizzati coi SAL 1-2-3-4-5, ex art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, nell'ambito dell'intervento "Realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico connesso alla lama Est – Il stralcio" nel comune di Toritto (BA) – Codice ReNDiS 16IR453/G1, la somma di € 185.676,13, al netto dell'IVA pari a € 18.567,61, a favore dell'Impresa Nicola Daloiso srl, con sede legale in Piazza Marconi n. 9 a Margherita di Savoia (BT) – P.IVA 01619640715, avente codice IBAN: [REDACTED] che la stessa intrattiene presso [REDACTED]

Articolo 4

Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione alla succitata fattura, la somma di € 18.567,61 quale IVA mediante commutazione in quietanza d'entrata con imputazione al capo VIII, cap. 1203, art. 12, mediante mod. F24 Enti Pubblici sull'apposito codice tributo.

Articolo 5

La liquidazione e il pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo totale di € 204.243,74 sono a valere sul Quadro Economico dell'intervento rimodulato col presente Decreto Commissariale alle voci a.4 (Revisione prezzi) e b.12.2 (IVA 10% su voci A e b.18).

Articolo 6

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b.

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso all'Impresa NICOLA DALOISO S.R.L. (nicoladaloisosrl@onepec.it), al Direttore dei Lavori (michele.notaristefano3633@pec.ordingbari.it), al Servizio di Ragioneria di questa struttura Commissariale, al RUP (arch. Tamara Lo Giacco), al supporto al RUP (arch. Daniela Semeraro) e all'ufficio monitoraggio.

Il RUP

Arch. Tamara Lo Giacco



IL SOGGETTO ATTUATORE
(Prof. Ing. Gennaro Ranieri)