



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 181 del 17 MAR. 2022

OGGETTO: Codice intervento 16IR003/G1 - Comune di Alberona (FG) - "Sistemazione movimento franoso località Tuoro Vulgano" Importo € 1.120.000,00 - CUP: B36J15003950001 - CIG: 71897609A3.

Quadro Economico finale di assestamento con individuazione delle economie.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. Puglia

VISTO l'art. 20 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009;

VISTO l'art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 26 febbraio 2010;

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fig. 22;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari;

VISTO il D.P.C.M. del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 26 febbraio 2010, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;

VISTO il D.P.C.M. del 20 luglio 2011 recante "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, recante "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali",

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter, della Legge n. 116 del 11 agosto 2014, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, recante "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica",

VISTO il Decreto Legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 recante "attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra" ed in particolare l'art. 19 che disciplina la gestione, la ripartizione e l'utilizzo dei proventi della messa all'asta delle quote di emissione e individua le attività alle quali deve essere destinato "il 50% dei proventi delle singole aste",

VISTO il Decreto Interministeriale n. 231 del 26 settembre 2014 che ha attribuito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'importo di € 149.249.630,19 per i proventi delle aste di competenza dell'anno 2013 in relazione alle procedure stabilite dall'art. 19 del citato Decreto Legislativo 13 marzo 2013 n. 30;

VISTO il D.P.C.M. del 28 maggio 2015 adottato ai sensi dell'art. 10, comma 11, del Decreto Legge n. 91/2014, che individua i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Clima e l'Energia n. 347 del 14.12.2015 con il quale sono stati individuati due interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei Comuni Montani ricadenti nella Regione Puglia e si è proceduto all'impegno della somma di € 2.320.000,00 in favore della stessa Regione per la realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 19, comma 6a9, del D.Lgs n. 30 del 13.03.2013 n. 30 sul capitolo 8415PG1;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 al Decreto del Direttore Generale per il Clima e l'Energia n. 347 del 14.12.2015, è compreso l'intervento individuato con il codice 16IR003/G1,



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

denominato "Sistemazione movimento franoso località Tuoro Vulcano", nel Comune di Alberona (FG), per un importo complessivo pari ad € 1.120.000,00;

CONSIDERATO che in data 8 aprile 2016, al fine di disciplinare specifici contenuti relativi alla modalità di controllo e monitoraggio degli interventi finanziati con il D.D. n. 347 del 14.12.2015, è stato sottoscritto dai soggetti interessati l'Accordo Procedimentale di che trattasi;

VISTO il D.D. n. 94/CLE del 14.04.2016 registrato presso la Corte dei Conti in data 11.05.2016, reg. 1, fg. 1096, che ha approvato e reso esecutivo l'Accordo Procedimentale di cui sopra;

VISTO l'art. 4 dell'Accordo Procedimentale che disciplina le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie attribuite alle Regioni;

VISTO l'art. 4, comma 3, dell'Accordo Procedimentale che definisce le condizioni per il trasferimento della prima quota del 30% del finanziamento del Ministero in favore della Regione Puglia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.D. n. 329/CLE del 02.12.2016 con il quale si è proceduto, ai sensi del citato art. 4, comma 3, dell'Accordo Procedimentale, al trasferimento della quota di anticipazione del 30% del finanziamento Ministeriale, pari ad € 696.000,00, sul conto di Contabilità Speciale n. 5585 aperto presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, da realizzarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTA l'emissione della seconda quota del finanziamento Ministeriale emessa, ai sensi del citato art. 4, comma 4 dell'Accordo Procedimentale, il 08/08/2019 pari ad € 464.000,00, sul conto di Contabilità Speciale n. 5585 aperto presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, da realizzarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTA l'emissione della terza e quarta quota del finanziamento Ministeriale emessa, ai sensi del citato art. 4, comma 4 dell'Accordo Procedimentale, il 25/06/2020 pari ad € 928.000,00, sul conto di Contabilità Speciale n. 5585 aperto presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, da realizzarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 251 del 27.05.2016 di nomina del geom. Leonardo Forgione, del Comune di Alberona (FG), a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 42 del 03.02.2017 di nomina del geom. Francesco Bitetto, funzionario P.O. in servizio presso la Sezione LL.PP. della Regione Puglia, a Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto in sostituzione del geom. Leonardo Forgione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 20.02.2017 di presa d'atto del verbale di verifica e validazione approvazione del Progetto Esecutivo e finanziamento della somma complessiva pari ad € 1.120.000,00 per la realizzazione dell'intervento in questione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter, della Legge n. 116 del 11 agosto 2014, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma sottoscritto dai soggetti interessati il 25 novembre 2010, da realizzarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'art. 36-ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

VISTA la Determinazione del responsabile del III settore – tecnico del Comune di Alberona nr. generale 236 del 21.12.2000 - nr. settoriale 123 del 21.12.2000 con la quale il geom. Leonardo Forgione, responsabile del servizio, ".... conferiva all'Ing. Paolo Coppolella libero professionista in Castelluccio Valmaggiore l'incarico per la progettazione (secondo il livello tecnico richiesto dalla procedura concorsuale POR 2000-2006) nonché delle attività tecniche-amministrative connesse alla progettazione dei lavori di sistemazione del movimento franoso interessante la località Tuoro dell'agro di Alberona";

VISTA la nota di questa Struttura Commissariale n. 2516 del 09.05.2016 con la quale si sollecita, il comune di Alberona, all'acquisizione di tutti i pareri necessari per l'avvio delle attività;

VISTO il verbale di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Alberona (FG) n. 106 del 1.12.2016 di presa d'atto del progetto esecutivo dell'intervento di "Sistemazione movimento franoso in località Tuoro Vulgano"



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

VISTA la nota del Comune di Alberona prot. nr. 860 del 06.03.2017 con la quale si richiede conferma affidamento servizi di ingegneria al progettista incaricato, ing. Paolo Coppolella e si chiede, nel contempo, il rimborso delle spese sostenute per la progettazione, riservandosi di trasmettere a questa Struttura il provvedimento di liquidazione e fattura quietanzata dal professionista;

VISTO il Decreto Commissariale n. 511 del 06.11.2017 di assunzione decreto a contrarre con il quale si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bando di gara e Disciplinare di gara relativi all'intervento in oggetto per un importo complessivo dell'appalto posto a base di gara pari ad € 797.921,09 di cui € 787.880,23 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta ed € 10.040,86 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA e ad indire una "procedura di gara Aperta", ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto da aggiudicare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore. al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTI

- il Decreto Commissariale n. 181 del 28.05.2018 di approvazione della proposta di aggiudicazione, ex art. 33, comma I, del D.Lgs n. 50/2016, del RUP, geom. Francesco Bitetto, relativa alla suddetta procedura di gara "aperta" per l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto, al "Consorzio Stabile F2B", con sede in via Giacomo Trevis n. 88 - 00147 Roma - c.f./p.IVA: 13307471006;
- il Decreto Commissariale n. 381 del 10.10.2018 di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ed aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento nel Comune di Alberona (Fg) individuato con il codice I6IR003/G1 e denominato "Sistemazione movimento franoso località Tuoro Vulgano", a favore del "Consorzio Stabile F2B", con sede in via Giacomo Trevis n. 88 - 00147 Roma - c.f./p.IVA: 13307471006, con un ribasso percentuale del 17,50%, offerto in sede di gara, per un importo pari ad € 650.001,19 al netto degli oneri indiretti di attuazione del piano di sicurezza e coordinamento pari ad € 10.040,86, oltre IVA;
- il Contratto d'Appalto per la realizzazione dell'intervento in oggetto stipulato in data 20.12.2018 tra i Soggetti interessati per l'importo contrattuale netto di € 650.001,19, al netto degli oneri indiretti di attuazione del piano di sicurezza e coordinamento pari ad € 10.040,86, oltre IVA. per un totale complessivo pari ad € 660.042,05, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Bari, il 09.01.2019, al n. 169, serie 3;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

VISTO il Decreto Commissariale n. 102 del 06.03.2019 di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico dopo gara;

VISTO il Decreto Commissariale n. 164 del 25.03.2019 di impegno somma pari ad € 72.604,63 per liquidazione e pagamento fattura n. 30/FE del 12.03.2019. dell'importo totale di € 72.604,63. del Consorzio Stabile F2B quale corrispettivo, a titolo di anticipazione, pari al 10% dell'importo contrattuale;

VISTA

- l'Autorizzazione al subappalto, prot. n. 1149 del 13.05.2019, alla ditta Marmorale Trivellazioni s.r.l., c.f./p.IVA: 01526530629. per l'importo di € 28.416,00, comprensivi degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 369,75;

- l'Autorizzazione al subappalto, prot. n. 1150 del 13.05.2019, alla ditta Edil Elia s.r.l., c.f./p.IVA: 03447030713, per l'importo di € 17.257,16, comprensivi degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 266,58;

PRESO ATTO del Decreto Commissariale n. 206 del 19.04.2019 di conferimento incarico di Direttore Operativo all'ing. Filomena Carbone;

VISTA l'Autorizzazione al subappalto, prot. n. 1466 del 28.06.2019, alla ditta Idrogeo s.r.l., c.f./p.IVA: 01638850626, per l'importo di € 12.398,00, comprensivi degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 191,52;

VISTA l'istanza e relativa documentazione fotografica inoltrata via pec il 31.05.2019, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2608 del 31.03.2019, e nota integrativa del 22.06.2019, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2962 del 26.06.2019, con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Coppolella, chiede al RUP, geom. Francesco Bitetto, di voler disporre, dopo la verifica di ammissibilità e nella considerazione che la variante comporta un'ulteriore spesa per lavori ed oneri riflessi, rispetto a quella prevista, alla quale si farà fronte sostanzialmente con l'assestamento della voce relativa agli "imprevisti", nonché con l'assestamento a consuntivo delle residuali voci del Quadro Economico rimodulato post gara, comunque contenuto nell'importo ammesso a finanziamento e concesso di € 1.120.000,00, l'autorizzazione alla redazione di una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106. comma 1, lettera c, del D.Lgs n. 50/2016, a causa di accadimenti verificatesi in corso d'opera, ritenuti imprevisti ed imprevedibili sia in fase di progetto esecutivo e sia in fase di consegna dei lavori, per un importo dei lavori suppletivi dell'ordine del 19,70% dell'importo di contratto principale;

VISTA la richiesta del 10.06.2016 di nulla osta all'introduzione, per l'intervento in oggetto, di una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106. comma 1, lettera c, del D.Lgs n. 50/2016. acquisita al protocollo della Struttura Commissariale in pari data al n. 2746, e relativa relazione di ammissibilità preventiva, allegata alla stessa, con la quale il RUP. sulla scorta delle motivazioni giustificative argomentate dalla Direzione Lavori



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

nella citata istanza di autorizzazione, esprime, nella propria autonomia, dopo aver esperito sopralluoghi e controlli, parere favorevole preventivo sull'ammissibilità della variante in corso d'opera con lavori suppletivi, costituenti un lotto funzionale e funzionante, minore del 20% dell'importo lavori di contratto, senza concordamento di nuovi prezzi, nella considerazione che alla maggiore spesa per lavori suppletivi, rispetto a quella prevista, strettamente necessari per superare le criticità riscontrate in corso d'opera, si potrà far fronte in parte con l'utilizzo degli importi accantonati alla voce "imprevisti" del quadro economico rimodulato post gara ed in parte utilizzando le economie accantonate alla specifica voce del quadro economico "economie";

VISTO l'assenso olografo del Soggetto Attuatore, ing. Raffaele Sannicandro, del 12.06.2019 apposto sulla richiamata istanza prot. n. 2746/2019, con il quale si autorizza, per l'intervento in oggetto, l'introduzione di una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la nota Commissariale, prot. n. 2794 del 13.06.2019, con la quale si autorizza la Direzione Lavori, nella persona dell'ing. Paolo Coppolella, a redigere, per l'intervento in oggetto, la variante in corso d'opera, in conformità all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la nota del 04.07.2019, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 3101 del 05.07.2019, con la quale il Direttore dei Lavori, in adempimento alla richiamata autorizzazione del RUP, ha trasmesso, nell'ambito dell'intervento in oggetto, copia cartacea e relativi elaborati tecnici e amministrativi, opportunamente sottoscritti, e copia su CD-ROM, della variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016, con la quale sono stati previsti maggiori lavori al fine di declassare il rischio e ridare efficienza e piena funzionalità anche alle opere eseguite in forza delle previsioni di progetto iniziale, compatibilmente con la disponibilità finanziaria assentita e con scelte oggettivamente prioritarie;

VISTA la relazione del 15.07.2019 sulle cause, condizioni e presupposti della Variante, con la quale il RUP, geom. Francesco Bitetto, esprime parere favorevole all'ammissibilità delle variazioni con lavori aggiuntivi, ai sensi dell'art. 106, c.1, lettera "c", D.Lvo 18.04.2016, n°50, così come proposto nella suddetta variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Paolo Coppolella, e conseguentemente, per quanto di competenza, ne propone l'approvazione, precisando che:

- l'importo totale complessivo delle attività è elevato, a valere sul finanziamento pubblico, ad € 790.057,50 al netto del ribasso d'asta del 17.50%, compreso € 12.000,00 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso; il maggiore importo rispetto all'importo di contratto è di € 130.015,45, pari al 19,70% dell'importo contrattuale (€ 660.042,05), oltre IVA come per legge;
- restano con oneri e spese esclusivamente a carico dell'impresa Appaltatrice le migliorie tecniche aggiuntive previste nell'ambito della presente variante oltre a quelle offerte in sede di gara;
- l'impresa Appaltatrice ha accettato l'esecuzione dei lavori suppletivi per complessivi € 130.015,45 firmando il relativo atto di sottomissione al contratto in forma schema il quale obbligando è



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo solo dopo l'avvenuta superiore determinazione;

- la variante non determina un aumento dello stanziamento previsto nel quadro economico iniziale ed è pertanto contenuta entro l'importo originariamente concesso di € 1.120.000.00;
- la variante non determina modifiche sostanziali;
- la variante è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- la variante prevede una proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 90 (novanta);
- l'importo contrattuale in aumento (19,70%) derivante dalla variante rientra nei limiti previsti dall'art. 106, c.2 del D.Lgvo n.50/2016;

VISTO il Decreto Commissariale n. 363 del 17.07.2019 di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico dopo l'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva ed estensione degli incarichi professionali;

RICHIAMATI i seguenti Decreti Commissariali in ordine cronologico:

- Decreto Commissariale n. 50 del 12/02/2018 per spese pubblicazione Bando di Gara;
- Decreto Commissariale n. 312 del 7/08/2018 per la liquidazione ed il pagamento delle competenze professionali dei componenti della Commissione di gara;
- Decreto Commissariale n. 433 del 5/11/2018 per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;
- Decreto Commissariale n. 164 del 25/03/2019 quale corrispettivo dei lavori, a titolo di anticipazione, pari al 10% dell'importo contrattuale;
- Decreto Commissariale n. 302 del 13/06/2019 per liquidazione I^a tranche incentivo da corrispondere al RUP e al suo supporto;
- Decreto Commissariale n. 405 del 26/07/2019 per liquidazione e pagamento S.A.L. n. 1 a tutto il 29/05/2019;
- Decreto Commissariale n. 485 del 17/09/2019 per liquidazione e pagamento delle competenze professionali per redazione della variante in corso d'opera, direzione lavori, misure, contabilità e C.S.E. fino al 1° S.A.L.;
- Decreto Commissariale n. 539 del 07/10/2019 per liquidazione e pagamento S.A.L. n. 2 a tutto il 23/09/2019;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- Decreto Commissariale n. 624 del 25/11/2019 per liquidazione e pagamento competenze professionali relative al collaudo statico dell'opera;
- Decreto Commissariale n. 215 del 17/04/2020 per liquidazione e pagamento S.A.L. n. 3 ed ultimo a tutto il 28/12/2019;
- Decreto Commissariale n. 266 del 20/05/2020 per pagamento contributo a favore dell'A.N.A.C.;
- Decreto Commissariale n. 270 del 21/05/2020 quale impegno per Imposte di registro, ipotecaria e catastale;
- Decreto Commissariale n. 271 del 21/05/2020 per impegno, liquidazione e pagamento dell'indennizzo di esproprio e occupazione pubblica;
- Decreto Commissariale n. 313 del 10/06/2020 quale impegno, pagamento e liquidazione per l'incarico di direttore operativo;
- Decreto Commissariale n. 416 del 22/07/2020 quale impegno, pagamento e liquidazione del compenso per Direzione Lavori, misure, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione;
- Decreto Commissariale n. 614 del 12/10/2020 per pagamento e liquidazione lavori di cui allo Stato Finale;
- Decreto Commissariale n. 631 del 19/10/2020 per pagamento e liquidazione del compenso professionale per la redazione del certificato di regolare esecuzione;
- Decreto Commissariale n. 632 del 19/10/2020 per pagamento e liquidazione saldo incentivi da corrispondere al RUP ed al suo supporto;
- Decreto Commissariale n. 778 del 12/11/2021 quale trasferimento al Comune di Alberona (FG) delle somme relative alle competenze professionali per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di che trattasi;

VISTA la nota inviata dal RUP Geom. Francesco Bitetto in data 04.02.2021 acquisita da questa Struttura Commissariale al prot. n. 826 del 9.02.2021 con la quale comunicava che a far data del 10.11.2020 era andato in pensione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 134 del 23/02/2022 con il quale viene nominato come nuovo RUP, l'Ing. Marco Iacobellis in comando presso l'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto idrogeologico nella regione Puglia;

VISTO il certificato di collaudo del 7/11/2019;

VISTO il certificato di ultimazione lavori del 28/12/2019;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

VISTO il certificato di ultimazione lavori di piccola entità del 11/02/2020;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 19/05/2020;

VISTO l'avviso ai creditori prot.n. 583 del 18/05/2020 dell'Ufficio del Commissario di Governo, pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Alberona dal 20/05/2020 al 20/06/2020 senza aver ricevuto reclamo alcuno;

CONSIDERATO che occorre rimodulare ed assetare il Quadro Tecnico Economico relativo alla Perizia di Variante di cui al Decreto n. 363 del 17/07/2019 dell'intervento in oggetto, per effetto delle somme effettivamente impegnate, come previsto dall'accordo procedimentale ai sensi dell'art. 3 comma 3, lettera h), riportando a latere i corrispondenti decreti commissariali di spesa, così come di seguito specificato:

Sistemazione movimento franoso alla località "Turo - Vulgano" agro di Alberona			
Codice	QUADRO ECONOMICO FINALE	EURO	Decreti Commissariali di impegno, pagamento e liquidazione
LAVORI PROGETTO PRINCIPALE			
A	IMPORTO LORDO COMPLESSIVO LAVORI	797.921,09	
a1	A detrarre: costi sicurezza speciali (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008)	10.040,86	
a2	RESTA L'IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (Computo metrico estimativo)	787.880,23	
a3	A detrarre il ribasso d'asta del 17,50%	137.879,04	
a4	Resta l'importo netto dei lavori	650.001,19	
a1	A sommare: costi sicurezza speciali (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008)	10.040,86	
a6	Torna l'importo di contratto	660.042,05	
LAVORI DI VARIANTE			
C	Importo lordo complessivo lavori di variante	955.100,00	
c1	A detrarre: costo indiretto attuazione piano di sicurezza e coordinamento (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008)	12.000,00	
c2	Resta l'importo lordo dei lavori di variante (Computo metrico estimativo) soggetto a ribasso d'asta	943.100,00	
c3	A detrarre il ribasso d'asta del 17,50%	165.042,50	
c4	Resta l'importo netto dei lavori	778.057,50	
c5	A sommare il costo indiretto attuazione piano di sicurezza e coordinamento non soggetto a ribasso d'asta	12.000,00	
c6	IMPORTO NETTO DI PERIZIA	790.057,50	
ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO			
	Importo netto di variante	790.057,50	
	a detrarre l'importo di contratto	660.042,05	



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

	Resta il maggiore importo di perizia ed importo atto di sottomissione al contratto (19,70% di a6)	130.015,45	
c6	TORNA L'IMPORTO NETTO DI PERIZIA	790.057,50	D.C. n. 164/2019; D.C. n. 405/2019; D.C. n. 539/2019; D.C. n. 215/2020; D.C. n. 614/2020
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Lavori in economia e/o a fattura	0,00	
2	Rilievi, accertamenti, indagini (non imputabili a progettazioni e studi)	0,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
4	Imprevisti	0,00	
5	Acquisizione aree/occupazione temporanea e danni in superficie	3.700,00	D.C. n. 271/2020; D.C. n. 270/2020
6	Accantonamento di cui all'ex art.133, c.3 D.Lvo 163/2006	0,00	
7.01	Progettazione, relazioni specialistiche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione. Quota parte trasferita al Comune di Alberona per pagamento parcella professionale progettista, di cui al D.C. n. 778/2021	52.800,00	D.C. n. 485/2019; D.C. n. 778/2021
7.02	Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	47.928,39	D.C. n. 485/2019; D.C. n. 416/2020
8	Relazione geologica e geotecnica	0,00	
9	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% di C	13.180,55	D.C. n. 302/2019; D.C. n. 632/2020
10	Direzione Operativa	5.500,00	D.C. n. 313/2020
11	Spese per commissione giudicatrice	8.939,66	D.C. n. 312/2018
12	Spese di gara (per pubblicità, pubblicazioni bandi, etc)	1.030,97	D.C. n. 50/2018
13	Indennità e contributi dovuti ad enti Pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera, contributo ANAC)	375,00	D.C. n. 266/2020
14	Collaudo tecnico - amministrativo (Certificato di Regolare Esecuzione)	3.032,16	D.C. n. 631/2020
15	Collaudo statico	10.500,00	D.C. n. 624/2019
16	Inarcassa 4% INPS 4% (7.01+7.02+8+10+14+15)	5.227,23	D.C. n. 485/2019; D.C. n. 624/2019; D.C. n. 313/2020; D.C. n. 416/2020; D.C. n. 631/2020; D.C. n. 778/2021
17	IVA agevolata DC n.136/2018 sui lavori 10% di c6	79.005,74	D.C. n. 164/2019; D.C. n. 405/2019; D.C. n. 539/2019; D.C. n. 215/2020; D.C. n. 614/2020
18	IVA su spese tecniche 22% di (2+7.01+7.02+8+10+14+15+16)	23.740,42	D.C. n. 485/2019; D.C. n. 416/2020; D.C. n. 631/2020; D.C. n. 778/2021
19	Spese tecniche ex art.92, c.7bis D.Lvo 163/2006	0,00	
20	Oneri correnti diretti e indiretti per il funzionamento della Struttura Commissariale (1,5% del finanziamento)	16.800,00	D.C. n. 433/2018



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

21	Economie	58.182,38
B	In uno somme a disposizione dell'amministrazione B)	329.942,50
	Importo di spesa finale (B+c6)	1.120.000,00

tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Di approvare, in linea amministrativa, il Quadro Economico Finale, per effetto delle somme effettivamente impegnate, come previsto dall'accordo procedimentale ai sensi dell'art. 3 comma 3, lettera h), dell'intervento individuato con codice 16IR003/G1 "Sistemazione movimento franoso alla località "Tuoro - Vulgano" agro di Alberona (FG)" dell'importo complessivo di € 1.120.000,00, così come di seguito specificato:

Sistemazione movimento franoso alla località "Tuoro - Vulgano" agro di Alberona		
Codice	QUADRO ECONOMICO FINALE	EURO
	LAVORI PROGETTO PRINCIPALE	
A	IMPORTO LORDO COMPLESSIVO LAVORI	797.921,09
a1	<i>A detrarre: costi sicurezza speciali (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008)</i>	<i>10.040,86</i>
a2	RESTA L'IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (Computo metrico estimativo)	787.880,23
a3	<i>A detrarre il ribasso d'asta del 17,50%</i>	<i>137.879,04</i>
a4	Resta l'importo netto dei lavori	650.001,19
a1	<i>A sommare: costi sicurezza speciali (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008)</i>	<i>10.040,86</i>
a6	Torna l'importo di contratto	660.042,05
	LAVORI DI VARIANTE	
C	Importo lordo complessivo lavori di variante	955.100,00
c1	<i>A detrarre: costo indiretto attuazione piano di sicurezza e coordinamento (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008)</i>	<i>12.000,00</i>
c2	Resta l'importo lordo dei lavori di variante (Computo metrico estimativo) soggetto a ribasso d'asta	943.100,00
c3	<i>A detrarre il ribasso d'asta del 17,50%</i>	<i>165.042,50</i>



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO**per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia**

c4	Resta l'importo netto dei lavori	778.057,50
c5	A sommare il costo indiretto attuazione piano di sicurezza e coordinamento non soggetto a ribasso d'asta	12.000,00
c6	IMPORTO NETTO DI PERIZIA	790.057,50
ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO		
	Importo netto di variante	790.057,50
	a detrarre l'importo di contratto	660.042,05
	Resta il maggiore importo di perizia ed importo atto di sottomissione al contratto (19,70% di a6)	130.015,45
c6	TORNA L'IMPORTO NETTO DI PERIZIA	790.057,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Acquisizione aree/occupazione temporanea e danni in superficie	3.700,00
2.01	Progettazione, relazioni specialistiche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione. Quota parte trasferita al Comune di Alberona per pagamento parcella professionale progettista, di cui al D.C. n. 778/2021	52.800,00
2.02	Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	47.928,39
3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% di C	13.180,55
4	Direzione Operativa	5.500,00
5	Spese per commissione giudicatrice	8.939,66
6	Spese di gara (per pubblicità, pubblicazioni bandi, etc)	1.030,97
7	Indennità e contributi dovuti ad enti Pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera, contributo ANAC)	375,00
8	Collaudo tecnico - amministrativo (Certificato di Regolare Esecuzione)	3.032,16
9	Collaudo statico	10.500,00
10	Inarcassa 4% INPS 4% (7.01+7.02+8+10+14+15)	5.227,23
11	IVA agevolata DC n.136/2018 sui lavori 10% di c6	79.005,74
12	IVA su spese tecniche 22% di (2+7.01+7.02+8+10+14+15+16)	23.740,42
13	Oneri correnti diretti e indiretti per il funzionamento della Struttura Commissariale (1,5% del finanziamento)	16.800,00
14	Economie	58.182,38
B	In uno somme a disposizione dell'amministrazione B)	329.942,50
	Importo di spesa finale (B+c6)	1.120.000,00

Articolo 3

Di dare evidenza delle **economie residue** riportate alla voce B.14 nel Quadro Economico Finale approvato all'articolo 3 del presente decreto.

Articolo 4



Repubblica Italiana



Regione Puglia

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Struttura Commissariale per gli adempimenti di competenza.


Il R.U.P.
(Ing. Marco Iacobellis)


Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)

