



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 627 del 29 GIU. 2026

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b. Fascicolo SIGED 4.38.12/134. «Interventi di mitigazione del rischio idraulico» nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1.
CUP H19J21012890001 – CIG A00ADA0877
Impegno delle somme non liquidate del QTE e relativa rimodulazione

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
- VISTO** in particolare il comma 1 del richiamato articolo 10 del citato D.L. n. 91 del 2014, convertito con Legge n. 116/2014, che dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;
- VISTO** anche il comma 2-ter del suddetto articolo 10, del succitato D.L. n. 91 del 2014, convertito con Legge n. 116/2014, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;
- VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** in particolare il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** il 20 febbraio 2019 con cui è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano Proteggitalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici e, in particolare, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2



COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

e 4;

- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;
- CONSIDERATO** che, in forza del comma 1 del richiamato art. 36 ter della citata legge n. 108 del 2021, i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
- CONSIDERATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, ha destinato, con l'investimento 2.1 - *"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"*, 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati entro la fine del 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è attribuito il coordinamento della stessa misura;
- VISTO** il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per *"progetti in essere"* ovvero per l'originaria finalizzazione *"a rendicontazione"*, e 800 milioni di euro per la realizzazione di *"nuovi progetti"*, da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. n.1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;
- VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*, ed in particolare l'articolo 22 che, relativamente alla quota di 800 milioni destinati a nuovi progetti, ha previsto, tra l'altro, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante il quale si provvede all'assegnazione e al trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni e PP.AA. entro il 31 dicembre 2021, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e i suddetti Enti territoriali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016;
- VISTE** le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise, tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

indicatori, in particolare della *milestone* assegnata, che prevede la pubblicazione dell'atto/degli atti di approvazione del piano/dei piani degli interventi entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 9 novembre il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato l'attività di ricognizione sul territorio finalizzata all'elaborazione, entro i termini previsti, di un elenco di macro-interventi "nuovi", organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da predisporre secondo un ordine di priorità e per un ammontare complessivo pari almeno alla somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la regione Puglia pari ad € 50.639.316,27;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia prot. n. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata dalla nota prot. n. 2767 del 17 dicembre 2022, con cui è stata trasmessa la proposta di piano dei "nuovi" interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e allegato alla richiamata nota prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli elementi di maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui è stata approvata la proposta di piano dei "nuovi progetti", come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 9215 del 03 marzo 2022, con cui, allo scopo di procedere con una programmazione unitaria ed omogenea del lavoro delle Regioni e PP.AA., è stata richiesta la definizione di dettaglio dei progetti proposti dalla regione Puglia;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 12389 del 21 marzo 2022, acquisita al prot. della Struttura Commissariale al n. 1295/2022, con cui è stato richiesto di accompagnare la proposta degli elenchi degli interventi con una relazione di dettaglio utile a fornire tutti gli elementi riscontranti delle particolarità del PNRR;

VISTA la nota prot. n. 736 del 08 aprile 2022, con cui è stata trasmessa la tabella contenente la proposta aggiornata dei "nuovi progetti, in uno alla relazione tecnica di dettaglio richiesta, per un ammontare complessivo pari al limite del finanziamento concesso alla Regione Puglia sulla base del riparto (pari a € 50.639.316,27);

DATO ATTO che:

- tutti gli interventi di cui alla suddetta proposta riguardano il patrimonio pubblico;
- tutti gli interventi proposti risultano coerenti con le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. n.1/2018 e che, pertanto, hanno l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- con la trasmissione della proposta di piano di macro-interventi si intende verificata la fattibilità di ogni singolo macro-intervento tale da garantire il rispetto del target assegnato corrispondente al completamento degli interventi entro 31 dicembre 2025;
- tutti gli interventi proposti devono rispettare il principio del "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm"), così come anticipato con la nota del 25 novembre 2021, prot. n. DIP/51100 e, in ultimo con la nota prot. n. 53687 del 10 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 2326/sp è stato comunicato che è il Presidente della Regione Puglia il soggetto che si occuperà del coordinamento di tutte le attività per l'attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura commissariale esistente per le attività relative ai "nuovi interventi";

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'Ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario e oggi Direttore Generale dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di competenza del Commissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1053 del 07/11/2023 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono state delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e ss.mm.ii., il Prof. Ing. Gennaro Ranieri, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e alla gestione della relativa contabilità speciale;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi di cui all'Allegato 1 alla nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, come aggiornato dall'elenco di cui alla nota prot. n. 736 del 08 aprile 2022, da finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di € 50.639.316,27, di competenza del Commissario di Governo, è ricompreso l'intervento denominato «Interventi di mitigazione del rischio idraulico» nel Comune di Leverano – Codice ReNDiS 16IR435/G1 (CUP H19J21012890001);

VISTO il decreto legislativo. n. 36/2023 e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 175 del 20.02.2023 con il quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico dell'abitato nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 823/2023 con cui l'ing. Domenico Denora è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, per l'appalto di cui all'oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 840/2023 con il quale si affida l'incarico di responsabile della fase di esecuzione dell'intervento all'ing. Luca Domina;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 809/2025 con il quale l'arch. Tamara Lo Giacco è stata nominata Responsabile Unico del Progetto in sostituzione dell'ing. Domenico Denora, al quale viene affidato l'incarico di supporto al RUP;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere al tempestivo avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica e di pubblica utilità di che trattasi, volta a garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, come evidenziato nei già citati Accordo di programma, nonché nel D.P.C.M. del 10/12/2010 e nella legge vigente;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 823 del 17 agosto 2023 con cui si è deciso di determinare a contrarre e approvare gli atti di gara facendo ricorso alla procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 108 del D.Lgs. 36/2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 24 del 16 gennaio 2024 con cui è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi del dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, dell'appalto per l'esecuzione degli "Interventi di mitigazione del rischio idraulico" nel Comune di Leverano (LE) - codice ReNDiS 16IR435/G1", in favore dell'operatore economico GE.CO. GENERALI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via Giorgio Gastaldi 3/A – CAP 43122 Parma, P.Iva IT01566140347 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) del 19,55 %, in lettere (diciannove/55 per cento), per il seguente importo contrattuale (al netto del ribasso offerto) di Euro 2.544.546,95 (compresi oneri sicurezza);
- VISTO** il contratto di appalto sottoscritto dalle parti interessate per l'importo contrattuale complessivo di € 2.544.546,95, compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari, Ufficio territoriale di Bari in data 20.03.2024 al n. 1356 serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 294 del 15 aprile 2024 di affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Giuliano De Pascali;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 375 del 16 maggio 2024 con cui è stato rimodulato il quadro economico post gara;
- VISTO** il processo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 luglio 2024, redatto ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 8 del DM 7/03/2018 n. 49;



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 179 del 25 febbraio 2025 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera, rimodulazione del quadro tecnico economico e approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 382/2025 di rimodulazione del quadro tecnico economico e approvazione dell'adeguamento delle prestazioni professionali per il Direttore dei Lavori, per il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e per il Collaudatore statico e tecnico amministrativo a seguito dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera n. 1;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 834 del 26 settembre 2025 di rimodulazione del quadro tecnico economico ai fini dell'istituzione della struttura di supporto al Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 548 del 16 giugno 2026 di approvazione della seconda perizia di variante in corso d'opera, rimodulazione del quadro tecnico economico e approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- CONSIDERATO** che per le lavorazioni aggiuntive di variante si è previsto un incremento del tempo contrattuale di giorni 14 naturali e consecutivi rispetto alla data di fine lavori stabilita per il giorno 16/06/2026 e pertanto la nuova data di fine lavori è fissata il giorno **30/06/2026**;
- TENUTO CONTO** della necessità, entro il 30.06.2026, di procedere all'impegno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, sia quelle ricomprese nella voce A – "Lavori", sia quelle previste nel Quadro B – "Somme a disposizione dell'amministrazione" che quelle previste nel Quadro C – "IVA" del QTE, tutte riferite a contratti già stipulati o comunque a spese da sostenere per la chiusura dell'intervento in oggetto, e che, pur non essendo ancora state liquidate, dovranno essere rendicontate secondo i cronoprogrammi procedurali stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b – Sub-Investimento 2.1b;
- TENUTO CONTO** che per effetto del contratto d'appalto e successivi atti di sottomissione è stata riconosciuta all'impresa l'anticipazione dell'importo del contratto nella misura del 20% oltre ad essere stati liquidati n. 8 stati avanzamento lavori come di seguito riportato:
- Decreto Commissariale n. 670 del 08 agosto 2024 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 2024_12 del 23 luglio 2024 emessa dall'impresa "GE.CO. COSTRUZIONI S.r.l.", relativa all'anticipazione dell'importo del contratto nella misura del 20% per complessivi € **559.800,33** di cui € 508.909,39 per imponibile ed € 50.890,94 per IVA al 10%;
 - Decreto Commissariale n. 33 del 17 gennaio 2025 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 2024_14 del 2 dicembre 2024 emessa dall'impresa "GE.CO. GENERALI COSTRUZIONI S.r.l.", relativa al S.A.L. n. 1 dei lavori in oggetto, per complessivi € **244.026,24** di cui € 221.842,04 per imponibile ed € 22.184,20 per IVA al 10%;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- Decreto Commissariale n. 263 del 2 aprile 2025 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 2025_4 del 10 marzo 2025, emessa dall'impresa "GE.CO. COSTRUZIONI S.r.l.", relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 3 marzo 2025, per complessivi € 243.189,43, di cui € 221.081,30 per imponibile ed € 22.108,13 per IVA al 10%;
- Decreto Commissariale n. 612 del 15 luglio 2025 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 2025_13 del 1° luglio 2025, emessa dall'impresa "GE.CO. COSTRUZIONI S.r.l.", relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 23 giugno 2025, per complessivi € 283.118,20, di cui € 257.380,18 per imponibile ed € 25.738,02 per IVA al 10%;
- Decreto Commissariale n. 761 del 08 settembre 2025 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 2025_15 del 25 agosto 2025, emessa dall'impresa "GE.CO. COSTRUZIONI S.r.l.", relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 4 agosto 2025, per complessivi € 332.743,25, di cui € 302.493,86 per imponibile ed € 30.249,39 per IVA al 10%;
- Decreto Commissariale n. 939 del 30 ottobre 2025 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 2025_20 del 8 ottobre 2025, emessa dall'impresa "GE.CO. COSTRUZIONI S.r.l.", relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 23 settembre 2025, per complessivi € 285.774,82, di cui € 259.795,29 per imponibile ed € 25.979,53 per IVA al 10%;
- Decreto Commissariale n. 14 del 15 gennaio 2026 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 2025_22 del 16 dicembre 2025, emessa dall'impresa "GE.CO. COSTRUZIONI S.r.l.", relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 6 a tutto il 5 dicembre 2025, per complessivi € 292.603,51, di cui € 266.003,19 per imponibile ed € 26.600,32 per IVA al 10%;
- Decreto Commissariale n. 154 del 2 marzo 2026 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 2026_3 del 18 febbraio 2026, emessa dall'impresa "GE.CO. COSTRUZIONI S.r.l.", relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 7 a tutto il giorno 11 febbraio 2026, per complessivi € 256.048,96, di cui € 232.771,78 per imponibile ed € 23.277,18 per IVA al 10%;
- Decreto Commissariale n. 390 del 7 maggio 2026 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 2026_7 del 21 aprile 2026, emessa dall'impresa "GE.CO. COSTRUZIONI S.r.l.", relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 8 a tutto il giorno 12 aprile 2026, per complessivi € 231.403,02, di cui € 210.366,38 per imponibile ed € 21.036,64 per IVA al 10%;

PRESO ATTO dei decreti di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura come di seguito elencati:

- Decreto Commissariale n. 369 del 19 luglio 2019 con il quale è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ex art. 60 e 157, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'incarico per i "Servizi tecnici di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione definitiva ed esecutiva" relativamente all'intervento denominato



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

«Interventi di mitigazione del rischio idraulico» nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1, all'RTP composto dalla Hydrodata SpA Mandataria per un importo complessivo pari ad **€ 152.262,48** comprensivo di oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;

- Nota prot. n. 1821 del 19 ottobre 2022 con la quale si chiedeva alla società LEXMEDIA srl di presentare un preventivo per la pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio del procedimento espropriativo;

- Preventivo n. 5401 del 20 ottobre 2022 della società LEXMEDIA srl per un importo complessivo pari ad **€ 2.997,54** IVA inclusa;

- Conto consuntivo P20.001-038.01-CONS del 15 maggio 2023 con il quale veniva comunicato il costo consuntivo per le attività di verifica della progettazione pari ad **€ 16.623,44** onnicomprensivi;

- Preventivo n. 3124/2023 del 05 ottobre 2023 della società STC Managing srl per le attività di pubblicazione del bando di gara e del disciplinare ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n.36/2023;

- Decreto Commissariale n. 294 del 15 aprile 2024 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di direzione dei lavori, misure, contabilità, in favore del professionista ing. De Pascalis Giuliano per un importo complessivo pari ad **€ 34.889,42** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;

- Decreto Commissariale n. 295 del 15 aprile 2024 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al professionista Ing. Patin Marine Claire per un importo complessivo pari ad **€ 19.796,34** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;

- Decreto Commissariale n. 354 del 06 maggio 2024 con il quale si è proceduto all'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 per l'incarico di Tecnico "Responsabile dell'espletamento delle procedure espropriative" al professionista geom. Marco Chiffi per un importo complessivo pari ad **€ 16.738,20** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;

- Decreto Commissariale n. 493 del 11 giugno 2024 con il quale si è proceduto all'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 del servizio di verifica preventiva della presenza di ordigni bellici inesplosi ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. all'operatore economico VILONA UXO Srl per un importo complessivo pari ad **€ 14.800,00** oltre IVA dovuta come per legge;

- Decreto Commissariale n. 573 del 12 luglio 2024 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di sorveglianza archeologica all'operatore economico A.R.Va per un importo complessivo pari ad **€ 4.501,00** oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;



COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- Decreto Commissariale n. 577 del 12 luglio 2024 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo al professionista Ing. Tommaso Farenga per un importo complessivo pari ad € 17.760,73 oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge;
- Decreto Commissariale n. 382 del 20 maggio 2025 di rimodulazione del quadro tecnico economico e approvazione dell'adeguamento delle prestazioni professionali a seguito dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera n.1 per il direttore dei lavori (ad € 40.587,09 oltre oneri previdenziali ed IVA), il CSE (ad € 23.588,10 oltre oneri previdenziali ed IVA) e per il collaudatore statico e tecnico amministrativo (ad € 18.359,66 oltre oneri previdenziali ed IVA);
- Nota del 18 giugno 2025 con la quale si chiedeva ad E-distribuzione S.p.A. di formulare un preventivo di spesa per lo spostamento elettrico costituito da un cavo interrato MT a servizio dell'abitato interferente con le opere da realizzarsi relative all'attraversamento n.3 presso la SP 117, km 0+100 ca, in agro di Leverano (LE);
- Preventivo di spesa di e-Distribuzione (prot. dell'ufficio commissariale n. 5206 del 29 settembre 2025), per un importo totale pari ad € 3.074,63, di cui € 2.520,19 per imponibile ed € 554,44 per IVA, relativo alla risoluzione dell'interferenza della rete elettrica - cavo interrato in MT situato presso la SP 117, km 0+100 ca, in agro di Leverano (LE), con i lavori da eseguirsi per la realizzazione dell'attraversamento n. 3, codice di rintracciabilità n. 501246313;
- Comunicazione di accettazione del preventivo, inviata dall'ufficio del Commissario con prot. n. 2044 in data 02 ottobre 2025;
- Decreto Commissariale n. 929 del 29 ottobre 2025 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c1 lett.b) del d.Lg. 36/2023 del servizio per il "supporto tecnico per le attività di controllo dell'esecuzione dei lavori e monitoraggio delle fasi di attuazione dei progetti" affidato all'ing. Marta Barile per un importo pari ad € 37.050,00 oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge di cui l'importo di € 9.120,00 imputabile alla voce 14 del QTE dell'intervento "Interventi di mitigazione del rischio idraulico" nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1";
- Decreto Commissariale n. 930 del 29 ottobre 2025 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c1 lett.b) del d.Lg. 36/2023 del servizio per il "supporto tecnico-organizzativo ai RUP per tutte le attività propedeutiche e finalizzate all'esecuzione dei lavori e all'attuazione dell'intero progetto" affidato all'Avv. Ascken Timurian per un importo pari ad € 19.800,00 oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge di cui € 4.950,00 imputabile alla voce 14 del QTE dell'intervento "Interventi di mitigazione del rischio idraulico" nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1";
- Decreto Commissariale n. 958 del 31 ottobre 2025 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c1 lett.b) del d.Lg.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

36/2023 del servizio per il "supporto al RUP tecnico-amministrativo" affidato al Dott. Francesco Majellaro per un importo pari ad € 24.750,00 oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge di cui € 5.000,00 imputabile alla voce 14 del QTE dell'intervento "Interventi di mitigazione del rischio idraulico» nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1”;

- Decreto Commissariale n.1077 del 11 dicembre 2025 di aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio tecnico per le attività di "Supporto tecnico al RUP per le attività di controllo delle fasi esecutive dell'intervento e monitoraggio della spesa" affidato all'ing. Eleonora Borrino per un importo di € 25.870,00 oltre oneri previdenziali ed IVA dovuta come per legge di cui € 4.975,00 imputabile alla voce 14 del QTE dell'intervento "Interventi di mitigazione del rischio idraulico» nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1”;

TENUTO CONTO CHE per effetto degli affidamenti dei servizi e delle spese già accertate, sono state liquidate le seguenti somme:

- Decreto Commissariale n. 611 del 14 novembre 2019 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle fatture emesse dal R.T.P. Hydrodata SpA quali acconto del 10% del compenso per le attività di progettazione;
- Decreto Commissariale n. 382 del 10 luglio 2020 per l'impegno di spesa per il pagamento degli oneri istruttori procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per un importo complessivo pari ad € 228,96;
- Decreto Commissariale n. 535 del 16 settembre 2020 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle fatture emesse dal R.T.P. Hydrodata SpA quali acconto del 30% del compenso per le attività di progettazione;
- Decreto Commissariale n. 606 del 27 agosto 2021 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle fatture emesse dal R.T.P. Hydrodata SpA quali III acconto di quanto dovuto per l'approvazione della progettazione definitiva;
- Decreto Commissariale n. 262 del 16 marzo 2023 per l'impegno di spesa per la liquidazione della fattura emessa dalla società Lexmedia Srl relativamente alla pubblicazione sui quotidiani dell'Avviso Pubblico di Avvio del Procedimento per un totale di € 2.997,54 di cui € 2.457,00 per imponibile ed € 540,54 per IVA;
- Decreto Commissariale n. 498 del 19 maggio 2023 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle fatture emesse dal R.T.P. Hydrodata SpA quali saldo III fase di quanto dovuto per l'approvazione della progettazione della progettazione definitiva e saldo IV fase di quanto dovuto per l'approvazione della progettazione esecutiva, per un totale di € 49.793,59;
- Decreto Commissariale n. 692 del 05 luglio 2023 per l'impegno di spesa per la liquidazione delle attività di verifica della progettazione affidate al CAB, per un totale di € 16.623,44;
- Decreto Commissariale n. 1012 del 25 ottobre 2023 per l'impegno di spesa per il



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

pagamento in favore della STC Managing srl della somma complessiva di **€ 808,94** quale compenso per il servizio di pubblicazione del bando di gara PNRR Leverano;

- Decreto Commissariale n. 460 del 03 giugno 2024 per l'impegno di spesa per il pagamento della somma complessiva di **€ 16,00** a titolo di imposta di bollo ad integrazione del DC n.1012 del 25.10.2023 in favore della STC Managing srl;
- Decreto Commissariale n. 668 del 08 agosto 2024 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 010PA/2024 del 01.08.2024 dell'importo totale di **€ 3.611,20** (di cui € 2.960,00 per imponibile ed € 651,20 per IVA), emessa dall'impresa VILONA UXO Srl, per anticipazione del 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 125, comma 1, del d.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- Decreto Commissariale n. 35 del 17 gennaio 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. E35 del 17.12.2024 dell'importo totale di **€ 1.784,61** (di cui € 1.715,97 per imponibile ed € 68,64 per cassa previdenziale), emessa dall'arch. Marine Claire Patin, corrispondente al primo acconto riferito al S.A.L. n. 1 per l'incarico di Coordinatrice della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Decreto Commissariale n. 81 del 22 gennaio 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 72 del 30.11.2024 dell'importo totale di **€ 476,44** (di cui € 390,69 per imponibile ed € 85,95 per IVA), emessa dalla società Archeologia Ricerca e Valorizzazione Srl, per S.A.L. n. 1 a tutto il 25.11.2024;
- Decreto Commissariale n. 84 del 22 gennaio 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 2/24 del 02.12.2024 dell'importo totale di **€ 3.149,54** (di cui € 3.028,40 per imponibile ed € 121,14 per oneri previdenziali), emessa dall'ing. Giuliano De Pascali corrispondente al primo acconto riferito al S.A.L. n. 1 per l'incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità;
- Decreto Commissariale n. 89 del 05 febbraio 2025 per l'integrazione del disimpegno assunto al D.C. n.369 del 19.07.2019 per la somma totale di **€ 1.013,52**;
- Decreto Commissariale n. 436 del 28 maggio 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 006PA/2025 del 23.04.2025 dell'importo totale di **€ 14.444,80** (di cui € 11.840,00 per imponibile ed € 2.604,80 per IVA), emessa dall'impresa VILONA UXO Srl, per il saldo delle attività di cui al DC n.493/2024;
- Decreto Commissariale n. 441 del 28 maggio 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 20 del 10.04.2025 dell'importo totale di **€ 356,26** (di cui € 292,02 per imponibile ed € 64,24 per IVA), emessa dalla società Archeologia Ricerca e Valorizzazione Srl, per S.A.L. n. 2 a tutto il 03.03.2025;
- Decreto Commissariale n. 613 del 15 luglio 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 35 del 01.07.2025 dell'importo totale di **€ 486,74** (di cui € 398,97 per imponibile ed € 87,77 per IVA), emessa dalla società Archeologia Ricerca e Valorizzazione Srl, per S.A.L. n. 3 a tutto il 23.06.2025;
- Decreto Commissariale n. 671 del 24 luglio 2025 per l'impegno di spesa, la



COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 4/25 del 20.06.2025 dell'importo totale di € 2.738,62 (di cui € 2.633,29 per imponibile ed € 105,33 per oneri previdenziali) e della fattura n. FPA 5/25 del 08.07.2025 dell'importo totale di € 3.741,55 (di cui € 3.597,64 per imponibile ed € 143,91 per oneri previdenziali), emesse dall'ing. Giuliano De Pascali corrispondenti al secondo e terzo acconto riferito al S.A.L. n. 2 e al S.A.L. n.3 per l'incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità;

- Decreto Commissariale n. 672 del 24 luglio 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. E12 del 02.07.2025 dell'importo totale di € 1.591,62 (di cui € 1.530,40 per imponibile ed € 61,22 per cassa previdenziale) e n. E15 del 02.07.2025 dell'importo totale di € 2.174,48 (di cui € 2.090,85 per imponibile ed € 83,63 per cassa previdenziale), emesse dall'arch. Marine Claire Patin, corrispondente al secondo e terzo acconto riferito al S.A.L. n. 2 e al S.A.L. n.3 per l'incarico di Coordinatrice della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Decreto Commissariale n. 835 del 26 settembre 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 40 del 26.08.2025 dell'importo totale di € 572,40 (di cui € 469,18 per imponibile ed € 103,22 per IVA), emessa dalla società Archeologia Ricerca e Valorizzazione Srl, per S.A.L. n. 4 a tutto il 04.08.2025;
- Decreto Commissariale n. 883 del 16 ottobre 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. E17 del 04.09.2025 dell'importo totale di € 2.557,17 (di cui € 2.458,82 per imponibile ed € 98,35 per cassa previdenziale) emessa dall'arch. Marine Claire Patin, corrispondente al quarto acconto riferito al S.A.L. n. 4 per l'incarico di Coordinatrice della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Decreto Commissariale n. 884 del 16 ottobre 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 925900020607 del 08.10.2025 dell'importo totale di € 3.074,63 (di cui € 2.520,19 per imponibile ed € 554,44 per IVA) emessa dalla società E-Distribuzione S.p.A. per la risoluzione interferenza SP 117 (attraversamento 3);
- Decreto Commissariale n. 885 del 16 ottobre 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 43 del 07.10.2025 dell'importo totale di € 491,57 (di cui € 402,93 per imponibile ed € 88,64 per IVA), emessa dalla società Archeologia Ricerca e Valorizzazione Srl, per S.A.L. n. 5 a tutto il 23.09.2025;
- Decreto Commissariale n. 993 del 12 novembre 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 7/25 del 29.10.2025 dell'importo totale di € 8.178,72 (di cui € 7.864,15 per imponibile ed € 314,57 per oneri previdenziali) emessa dall'ing. Giuliano De Pascali corrispondenti al quarto e quinto acconto riferito al S.A.L. n. 4 e al S.A.L. n.5 per l'incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità;
- Decreto Commissariale n. 1091 del 15 dicembre 2025 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 925900029319 del 28.11.2025 dell'importo totale di € 14.732,40 (di cui € 12.075,74 per imponibile ed € 2.656,66 per IVA) emessa dalla società E-Distribuzione S.p.A. per la risoluzione interferenza SP 111 (attraversamento 1);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

- Decreto Commissariale n. 1162 del 29 dicembre 2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione del I acconto per le attività di "supporto tecnico-organizzativo ai RUP per tutte le attività propedeutiche e finalizzate all'esecuzione dei lavori e all'attuazione dell'intero progetto" affidate all'Avv. Ascken Timurian, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 1166 del 29 dicembre 2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione dell'acconto per le attività di "supporto al RUP tecnico-amministrativo" affidate al dott. Francesco Majellaro, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 1170 del 29 dicembre 2025 per l'impegno di spesa per la liquidazione del I acconto per le attività di "supporto tecnico per le attività di controllo dell'esecuzione dei lavori e monitoraggio delle fasi di attuazione dei progetti" affidate all'ing. Marta Barile, per un totale di € 1.896,96 di cui € 1.824,00 per imponibile ed € 72,96 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 53 del 27 gennaio 2026 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 47 del 16.12.2025 dell'importo totale di € 503,43 (di cui € 412,65 per imponibile ed € 90,78 per IVA), emessa dalla società Archeologia Ricerca e Valorizzazione Srl, per S.A.L. n. 6 a tutto il 05.12.2025;
- Decreto Commissariale n. 106 del 11 febbraio 2026 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. E6 del 26.01.2026 dell'importo totale di € 2.196,07 (di cui € 2.111,61 per imponibile ed € 84,46 per cassa previdenziale) e n. E7 del 26.01.2026 dell'importo totale di € 2.249,05 (di cui € 2.162,55 per imponibile ed € 86,50 per cassa previdenziale), emesse dall'arch. Marine Claire Patin, corrispondente al quinto e sesto acconto riferito al S.A.L. n. 5 e al S.A.L. n.6 per l'incarico di Coordinatrice della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Decreto Commissariale n. 157 del 02 marzo 2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del II acconto per le attività di "supporto tecnico-organizzativo ai RUP per tutte le attività propedeutiche e finalizzate all'esecuzione dei lavori e all'attuazione dell'intero progetto" affidate all'Avv. Ascken Timurian, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 174 del 04 marzo 2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione dell'acconto per le attività di "supporto al RUP tecnico-amministrativo" affidate al dott. Francesco Majellaro, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 190 del 09 marzo 2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del II acconto per le attività di "supporto tecnico per le attività di controllo dell'esecuzione dei lavori e monitoraggio delle fasi di attuazione dei progetti" affidate all'ing. Marta Barile, per un totale di € 1.896,96 di cui € 1.824,00 per imponibile ed € 72,96 per oneri previdenziali;
- Decreto Commissariale n. 211 del 12 marzo 2026 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 1/26 del 18.02.2026 dell'importo totale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

di € 7.253,46 (di cui € 6.974,48 per imponibile ed € 278,98 per oneri previdenziali), emessa dall'ing. Giuliano De Pascali corrispondente al sesto e settimo acconto riferito al S.A.L. n. 6 e al S.A.L. n.7 per l'incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità;

- Decreto Commissariale n. 240 del 23 marzo 2026 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. 3 del 18.02.2026 dell'importo totale di € 440,18 (di cui € 360,80 per imponibile ed € 79,38 per IVA), emessa dalla società Archeologia Ricerca e Valorizzazione Srl, per S.A.L. n. 7 a tutto il 11.02.2026;

- Decreto Commissariale n. 269 del 01 aprile 2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del I acconto per le attività di "supporto tecnico per le attività di controllo delle fasi esecutive dell'intervento e monitoraggio della spesa" affidate all'ing. Eleonora Borrino, per un totale di € 1.262,46 di cui € 995,00 per imponibile, € 39,80 per oneri previdenziali e € 227,66 per IVA al 22%;

- Decreto Commissariale n. 284 del 07 aprile 2026 per l'impegno di spesa, la liquidazione e pagamento della fattura n. E10 del 05.03.2026 dell'importo totale di € 1.966,45 (di cui € 1.890,82 per imponibile ed € 75,63 per cassa previdenziale) emessa dall'arch. Marine Claire Patin, corrispondente al settimo acconto riferito al S.A.L. n. 7 per l'incarico di Coordinatrice della Sicurezza in fase di esecuzione;

- Decreto Commissariale n. 367 del 04 maggio 2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del III acconto per le attività di "supporto tecnico-organizzativo ai RUP per tutte le attività propedeutiche e finalizzate all'esecuzione dei lavori e all'attuazione dell'intero progetto" affidate all'Avv. Asken Timurian, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;

- Decreto Commissariale n. 376 del 05 maggio 2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione dell'acconto per le attività di "supporto al RUP tecnico-amministrativo" affidate al dott. Francesco Majellaro, per un totale di € 1.029,60 di cui € 990,00 per imponibile ed € 39,60 per oneri previdenziali;

- Decreto Commissariale n. 440 del 27 maggio 2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del II acconto per le attività di "supporto tecnico per le attività di controllo delle fasi esecutive dell'intervento e monitoraggio della spesa" affidate all'ing. Eleonora Borrino, per un totale di € 1.262,46 di cui € 995,00 per imponibile, € 39,80 per oneri previdenziali e € 227,66 per IVA al 22%;

- Decreto Commissariale n. 497 del 04 giugno 2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione del III acconto per le attività di "supporto tecnico per le attività di controllo dell'esecuzione dei lavori e monitoraggio delle fasi di attuazione dei progetti" affidate all'ing. Marta Barile, per un totale di € 1.896,96 di cui € 1.824,00 per imponibile ed € 72,96 per oneri previdenziali;

- Decreto Commissariale n. 615 del 26.06.2026 per l'impegno di spesa per la liquidazione e pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativo alle procedure di affidamento per le annualità 2022 e 2023, tra le quali quelli per l'appalto lavori nella misura di € 660,00;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

TENUTO CONTO CHE con Decreto Commissariale n. 592 del 23.06.2026 è stata impegnata la somma residua complessiva di **€ 205.348,61** in favore delle ditte catastali concordatarie, per l'indennità di esproprio, l'occupazione temporanea preordinata e non preordinata all'esproprio, indennità aggiuntive e per ogni altra pretesa di carattere indennitario con riferimento alle "opere di soprassuolo", proprietarie degli immobili catastalmente identificati nel Comune di Leverano (LE) occorsi per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di mitigazione del rischio idraulico» nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1" e relativa alla voce 3 quadro B del QTE "Acquisizioni aree e immobili e responsabile procedure espropriative";

CONSIDERATO che all'esito di una verifica interna dell'ufficio finanziario della Struttura Commissariale è emersa la necessità di aggiungere fra le somme a disposizione la voce dell'IRAP che per mero errore non era stata inserita, suddividendo la voce 7 in due sotto-voci 7 "Incentivo personale interno (DC840/23)" e 7bis "IRAP su incentivo personale interno" per un importo rispettivamente di **€ 50.293,29** e **€ 4.274,93** nonché la voce per il Contributo ANAC per un importo di **€ 950,00**;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della perizia di variante n.2 approvata con DC n.548/26 sono da riconoscere, ai fini della definizione complessiva della spesa, i relativi oneri destinati al Direttore dei Lavori, secondo un incremento pari a **€ 4.408,60**, oltre IVA e oneri previdenziali, calcolato in base alle disposizioni del DM del 17/06/2016, considerando l'incremento desunto per la direzione lavori e la misura e contabilità a cui è stato sommato l'incremento dovuto alla progettazione di opera, per l'importo complessivo pari alla somma del progetto originario, dei lavori in aumento e dei lavori in diminuzione;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della perizia di variante n.2 approvata con DC n.548/26 sono da riconoscere, ai fini della definizione complessiva della spesa, i relativi oneri destinati al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, secondo un incremento pari a **€ 205,95**, oltre IVA e oneri previdenziali, calcolato in base alle disposizioni del DM del 17/06/2016, considerando l'incremento desunto per il Coordinamento della sicurezza in esecuzione;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della perizia di variante n.2 approvata con DC n.548/26 sono da riconoscere, ai fini della definizione complessiva della spesa, i relativi oneri destinati al Collaudatore, secondo un incremento pari a **€ 445,83**, oltre IVA e oneri previdenziali, calcolato in base alle disposizioni del DM del 17/06/2016, considerando l'incremento desunto per il collaudo statico e tecnico amministrativo;

TENUTO CONTO che per quanto innanzi esposto risulta quindi necessario rimodulare il QTE come di seguito riportato:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

QUADRO TECNICO-ECONOMICO 16IR435/01	PE APPROVATO (DC175/2023)	AGGIUDICAZIONE POST GARA E FIGURE TECNICHE (DC375/24)	VARIANTE N. 1 (DC179/25)	ADEGUAMENTO FIGURE TECNICHE VARIANTE N. 1 (DC382/25)	ISTITUZIONE STRUTTURA DI SUPPORTO AL RUP (DC834/25)	VARIANTE N. 2 (DC548/24)	MODULAZIONE 30 GIUGNO 2026
A LAVORI							
1 LAVORI A CORPO	3.082.831,65 €						
1.1 IMPORTO contrattuale ribasato		2.464.048,06 €	2.464.048,06 €	2.464.048,06 €	2.464.048,06 €	2.464.048,06 €	2.464.048,06 €
2 ONERI SICUREZZA DA PIC	80.498,89 €	80.498,89 €	80.498,89 €	80.498,89 €	80.498,89 €	80.498,89 €	80.498,89 €
2.1 Oneri sicurezza variante 2						12.839,44 €	12.839,44 €
3 Incremento variante n. 1			376.305,82 €	376.305,82 €	376.305,82 €	376.305,82 €	376.305,82 €
4 Incremento variante n. 2						275.003,71 €	275.003,71 €
TOTALE A	3.143.330,54 €	2.544.546,95 €	2.920.852,77 €	2.920.852,77 €	2.920.852,77 €	3.208.495,92 €	3.208.495,92 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
1 Imprevisti	47.058,55 €	47.058,55 €	47.058,55 €	47.058,55 €	47.058,55 €	47.058,55 €	47.058,55 €
2 Spostamento sottoservizi	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
3 Acquisizioni aree e immobili e responsabilità procedure espropriative	211.000,00 €	211.000,00 €	232.441,63 €	232.441,63 €	232.441,63 €	232.441,63 €	232.441,63 €
4 Assistentato di cui all'art. 217 del Codice	20.000,00 €						
5 Spese tecniche per progettazione: G.L., G.S.P., G.S.E.	200.000,00 €						
5.1 Spese tecniche per progettazione: G.S.P.		120.005,11 €	120.005,11 €	120.005,11 €	120.005,11 €	120.005,11 €	120.005,11 €
5.2 Direzione dei lavori, misure e contabilità		34.889,42 €	34.889,42 €	40.587,09 €	40.587,09 €	40.587,09 €	44.955,69 €
5.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		10.749,34 €	10.749,34 €	23.588,07 €	23.588,07 €	23.588,07 €	23.794,02 €
5.4 Responsabilità procedure espropriative		16.738,20 €					
6 Bollicine SOB	20.000,00 €						
6.1 Verifica preventiva rischio bollicine residuo		18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
6.2 Sorveglianza archeologica		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7 Incentivo personale interno (DC840/23)	10.000,00 €	62.866,61 €	62.866,61 €	62.866,61 €	62.866,61 €	62.866,61 €	62.866,61 €
7b/a RAP su incentivo personale interno							4.274,93 €
8 Collaudi tecnici	25.000,00 €						
8.1 Verifica progettazione CAB		16.623,44 €	16.623,44 €	16.623,44 €	16.623,44 €	16.623,44 €	16.623,44 €
8.2 Collaudo statico e tecnico-amministrativo		22.484,78 €	22.484,78 €	18.359,66 €	18.359,66 €	18.359,66 €	18.805,40 €
9 Rilievi, accertamenti e indagini	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
10 Consulenze e servizi	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11 Spese per pubblicità	8.000,00 €	3.102,98 €	3.102,98 €	3.102,98 €	3.102,98 €	3.102,98 €	3.510,90 €
12 Contributo ANAC							895,00 €
13 CNPAIA (4% di 85, 86, 87, 814)	9.600,00 €						
13.1 CNPAIA (4% di 85, 185, 2, 95, 3, 95, 4, 86, 2, 88, 2, 814)		6.755,47 €	6.085,95 €	6.301,60 €	6.301,60 €	6.301,60 €	9.521,83 €
13.2 Spese struttura commissariale	75.000,00 €	38.148,20 €	38.148,20 €	38.148,20 €			
14 Struttura di supporto al RUP: c. 6 art. 15 del D.Lgs. 36/23					25.445,47 €	25.445,47 €	25.445,47 €
TOTALE B	705.658,55 €	721.462,08 €	725.495,98 €	724.884,31 €	712.161,58 €	651.562,61 €	646.572,63 €
C IVA							
1 IVA al 10% (A e B1)	319.038,91 €	261.160,55 €	298.791,13 €	298.169,27 €	298.169,27 €	320.873,69 €	321.859,51 €
2 IVA al 22% (B escluso 81, 83 e 813)	81.977,00 €						
2.1 IVA al 22% (B escluso 81, 83, 87 e 88, 1 e 813)		69.737,76 €	67.834,26 €	69.067,78 €	69.067,78 €	69.067,78 €	73.071,94 €
TOTALE C	401.015,91 €	330.898,31 €	366.625,39 €	367.237,06 €	367.237,06 €	389.941,47 €	394.931,45 €
TOTALE DELL'OPERAZIONE	4.250.000,00 €	3.527.169,58 €	4.012.974,14 €	4.012.974,14 €	4.000.251,40 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €
ECONOMIE	0,00 €	722.830,42 €	237.025,86 €	237.025,86 €	249.748,60 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE FINANZIAMENTO	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €

CONSIDERATO che per quanto sopra, risulta quindi necessario impegnare le somme non ancora liquidate e/o impegnate relative alle seguenti voci del quadro A "Lavori" e del quadro B "Somme a disposizione dell'amministrazione" e del quadro C "IVA" del QTE come da tabella seguente:

Voce di QTE - Parte A	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
TOTALE A	Lavori	€ 3.208.495,92	€ 2.352.300,00 (DC 670/24 - DC 33/25 - DC263/25 - DC 612/25 - DC 761/25 - DC 939/25 - DC 14/26 DC 154/26 DC 390/26)	€ 706.815,87



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Voce di QTE Parte B	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
1	Imprevisti	€ 10.099,15	€ -	€ 10.099,15
2	Spostamento sottoservizi	€ 56.066,68	€ 14.595,93	€ 41.470,75
5.2	Direzione dei lavori, misure e contabilità	€ 44.995,69	€ 24.097,96 (DC 84/25 - DC 671/25 - DC 993/25 - DC 211/26)	€ 20.897,73
5.3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 23.794,02	€ 13.961,02 (DC 35/25 - DC 672/25 - DC 883/25 - DC106/26)	€ 9.883,00
6.2	Sorveglianza archeologica	€ 5.000,00	€ 2.727,24 (DC 81/25 - DC 441/25 - DC 6133/25 - DC 835/25 - DC 885/25)	€ 2.272,76
7	Incentivo personale interno (DC840/23)	€ 50.293,29	€ -	€ 50.293,29
7.1	IRAP su incentivo personale interno	€ 4.274,93	€ -	€ 4.274,93
8.2	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 18.805,49	€ -	€ 18.805,49
9	Rilevi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
10	Consulenze e servizi	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
12	Contributo ANAC	€ 695,00	€ -	€ 695,00
12.1	CNPAIA (4% di B5.1,B5.2, B5.3, B5.4, B6.2, B8.2, B14)	€ 9.521,83	€ 7.153,19	€ 2.368,65
14	Struttura di supporto al RUP c. 6 art. 15 del D.Lgs 36/23	€ 25.445,47	€ 13.402,00 (DC 1162/25 - DC 157/26 - DC 367/26 - DC 1166/25 - DC 174/26 - DC 376/26 - DC 269/26 - DC 497/26 - DC 1170/25 - DC 190/26 - DC497/26)	€ 12.043,47
Voce di QTE - Parte C	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
1	IVA al 10% (A e B1)	€ 321.859,51	€ 284.064,35	€ 73.795,16
2.1	IVA al 22% (B escluso B1, B3, B7 e B8.1 e B13)	€ 73.071,94	€ 33.671,51	€ 39.400,43

RICHIAMATE le disposizioni di cui l'art.29, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui D.L. n.33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 del decreto legge n.



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

185/08, convertito con L. 2/2009 e successive mm. e ii., come richiamato dall'art. 17 del decreto legge 195/2009, convertito con L. 26/2010 e successive mm. e ii., riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, come convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, nonché delle deroghe di cui all'art. 4 del decreto legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con L. 55/2019,

DECRETA

Articolo 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Di approvare la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico degli «Interventi di mitigazione del rischio idraulico» nel Comune di Leverano (LE) – Codice ReNDiS 16IR435/G1, rideterminato in esito alle circostanze descritte nelle premesse, prevedendo l'utilizzo delle somme a disposizione, nonché delle economie di gara e **senza incrementi dell'importo complessivo di finanziamento**, secondo quanto di seguito specificato:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

QUADRO TECNICO-ECONOMICO 16IR435/51		PE APPROVATO (DC175/2023)	AGGIUDICAZIONE POST GARA E FIGURE TECNICHE (DC375/24)	VARIANTE n. 1 (DC179/25)	ADEGUAMENTO FIGURE TECNICHE VARIANTE N.1 (DC382/25)	ISTITUZIONE STRUTTURA DI SUPPORTO AL RUP (DC634/25)	VARIANTE N. 2 (DC548/26)	RIMODULAZIONE 30 GIUGNO 2026
A	LAVORI							
1	LAVORI A CORPO	3,062,831.65 €						
1.1	IMPORTO contrattuale ribassato		2,464,048.06 €	2,464,048.06 €	2,464,048.06 €	2,464,048.06 €	2,464,048.06 €	2,464,048.06 €
2	ONERI SICUREZZA DA PSC	80,498.89 €	80,498.89 €	80,498.89 €	80,498.89 €	80,498.89 €	80,498.89 €	80,498.89 €
2.1	Oneri sicurezza variante 2						12,639.44 €	12,639.44 €
3	Incremento variante n. 1			376,305.82 €	376,305.82 €	376,305.82 €	376,305.82 €	376,305.82 €
4	Incremento variante n. 2						275,003.71 €	275,003.71 €
	TOTALE A	3,143,330.54 €	2,544,546.95 €	2,920,852.77 €	2,920,852.77 €	2,920,852.77 €	3,208,495.92 €	3,208,495.92 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
1	Imprevisti	47,058.55 €	67,058.55 €	67,058.55 €	60,839.95 €	60,839.95 €	240.98 €	10,099.15 €
2	Spostamento sottoservizi	70,000.00 €	70,000.00 €	70,000.00 €	70,000.00 €	70,000.00 €	70,000.00 €	56,066.88 €
3	Acquisizioni aree e immobili e responsabile procedure espropriative	211,000.00 €	211,000.00 €	232,441.63 €	232,441.63 €	232,441.63 €	232,441.63 €	232,441.63 €
4	Accantonamento di cui all'art. 247 del Codice	20,000.00 €						
5	Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE	200,000.00 €						
5.1	Spese tecniche per progettazione, CSP		120,005.11 €	120,005.11 €	120,005.11 €	120,005.11 €	120,005.11 €	120,005.11 €
5.2	Direzione dei lavori, misure e contabilità		34,889.42 €	34,889.42 €	40,587.09 €	40,587.09 €	40,587.09 €	44,995.69 €
5.3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		19,769.34 €	19,769.34 €	23,588.07 €	23,588.07 €	23,588.07 €	23,794.02 €
5.4	Responsabile procedure espropriative		16,738.20 €					
6	Bellino-BGB	20,000.00 €						
6.1	Verifica preventiva rischio bellico residuo		15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €	15,000.00 €
6.2	Sorveglianza archeologica		5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €
7	Incentivo personale interno (DC640/23)	10,000.00 €	62,866.61 €	62,866.61 €	62,866.61 €	62,866.61 €	62,866.61 €	50,293.29 €
7bis	IRAP su incentivo personale interno							4,274.93 €
8	collaudi-tecnici	25,000.00 €						
8.1	Verifica progettazione CAB		16,623.44 €	16,623.44 €	16,623.44 €	16,623.44 €	16,623.44 €	16,623.44 €
8.2	Collaudo statico e tecnico-amministrativo		22,484.78 €	22,484.78 €	18,359.66 €	18,359.66 €	18,359.66 €	18,805.49 €
9	Rilevi, accertamenti e indagini	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €
10	Consulenze e servizi	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €	5,000.00 €
11	Spese per pubblicità	8,000.00 €	3,102.95 €	3,102.95 €	3,102.95 €	3,102.95 €	3,102.95 €	3,510.90 €
12	Contributo ANAC							695.00 €
12	CINPAIA (4% di B5, B7, B10)	9,600.00 €						
12.1	CINPAIA (4% di B5.1, B5.2, B5.3, B5.4, B6.2, B8.2, B14)		8,755.47 €	8,085.95 €	8,301.60 €	8,301.60 €	8,301.60 €	9,521.83 €
13	Spese struttura commissariale	75,000.00 €	38,168.20 €	38,168.20 €	38,168.20 €			
14	Struttura di supporto al RUP c. 6 art. 15 del D.lgs 36/23					25,445.47 €	25,445.47 €	25,445.47 €
	TOTALE B	705,658.55 €	721,462.08 €	725,495.98 €	724,884.31 €	712,161.58 €	651,562.61 €	646,572.63 €
C	IVA							
1	IVA al 10% (A e B1)	319,038.91 €	261,160.55 €	298,791.13 €	298,169.27 €	298,169.27 €	320,873.69 €	321,859.51 €
2	IVA al 22% (B escluso B1, B3 e B13)	81,972.00 €						
2.1	IVA al 22% (B escluso B1, B3, B7 e B8.1 e B13)		69,737.76 €	67,834.26 €	69,067.78 €	69,067.78 €	69,067.78 €	73,071.94 €
	TOTALE C	401,010.91 €	330,898.31 €	366,625.39 €	367,237.06 €	367,237.06 €	389,941.47 €	394,931.45 €
	TOTALE DELL'OPERAZIONE	4,250,000.00 €	3,527,169.58 €	4,012,974.14 €	4,012,974.14 €	4,000,251.40 €	4,250,000.00 €	4,250,000.00 €
	ECONOMIE	0.00 €	722,830.42 €	237,025.86 €	237,025.86 €	249,748.60 €	0.00 €	0.00 €
	TOTALE FINANZIAMENTO	4,250,000.00 €	4,250,000.00 €	4,250,000.00 €	4,250,000.00 €	4,250,000.00 €	4,250,000.00 €	4,250,000.00 €

Articolo 3

Di approvare l'adeguamento delle prestazioni professionali in virtù dei lavori di variante, calcolati ai sensi del D.M. tariffe 17/06/2016:

- del Direttore dei Lavori - Ing. Giuliano De Pascali - da € 40.587,09 ad € 44.995,69 per un aumento pari a € 4.408,60, oltre iva e oneri previdenziali;
- del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - arch. Marine Claire Patin - da € 23.588,10 ad € 23.794,02 per un aumento di € 205,95, oltre iva e oneri previdenziali;
- del Collaudatore statico e tecnico-amministrativo - Ing. Tommaso Farenga - da € 18.359,66 ad € 18.805,49 per un aumento di € 445,83 oltre iva e oneri previdenziali.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Articolo 4

Di impegnare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, le somme a disposizione della stazione appaltante di cui ai quadri A - B e C del QTE che non sono ancora state liquidate ma che dovranno essere rendicontate come previsto dai cronoprogrammi procedurali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b. SU-INVESTIMENTO 2.1b come di seguito riportate:

Voce di QTE – Parte A	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
TOTALE A	Lavori	€ 3.208.495,92	€ 2.352.300,00 (DC 670/24 – DC 33/25 - DC263/25 – DC 612/25 – DC 761/25 - DC 939/25 - DC 14/26 DC 154/26 DC 390/26)	€ 706.815,87

Voce di QTE Parte B	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
1	Imprevisti	€ 10.099,15	€ -	€ 10.099,15
2	Spostamento sottoservizi	€ 56.066,68	€ 14.595,93	€ 41.470,75
5.2	Direzione dei lavori, misure e contabilità	€ 44.995,69	€ 24.097,96 (DC 84/25 – DC 671/25 – DC 993/25 – DC 211/26)	€ 20.897,73
5.3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 23.794,02	€ 13.961,02 (DC 35/25 – DC 672/25 – DC 883/25 – DC106/26)	€ 9.883,00
6.2	Sorveglianza archeologica	€ 5.000,00	€ 2.727,24 (DC 81/25 – DC 441/25 – DC 6133/25 – DC 835/25 – DC 885/25)	€ 2.272,76
7	Incentivo personale interno (DC840/23)	€ 50.293,29	€ -	€ 50.293,29
7.1	IRAP su incentivo personale interno	€ 4.274,93	€ -	€ 4.274,93
8.2	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 18.805,49	€ -	€ 18.805,49
9	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
10	Consulenze e servizi	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
12	Contributo ANAC	€ 695,00	€ -	€ 695,00
12.1	CNPAIA (4% di B5.1,B5.2, B5.3, B5.4, B6.2, B8.2, B14)	€ 9.521,83	€ 7.153,19	€ 2.368,65
14	Struttura di supporto al RUP c. 6 art. 15 del D.Lgs 36/23	€ 25.445,47	€ 13.402,00 (DC 1162/25 - DC 157/26 - DC 367/26 - DC 1166/25 - DC	€ 12.043,47



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Voce di QTE Parte B	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
			174/26 - DC 376/26 - DC 269/26 - DC 497/26 - DC 1170/25 - DC 190/26 - DC DC497/26)	

Voce di QTE - Parte C	Descrizione voce	Importo QTE	Importo liquidato	Importo da impegnare
1	IVA al 10% (A e B1)	€ 321.859,51	€ 284.064,35	€ 73.795,16
2.1	IVA al 22% (B escluso B1, B3, B7 e B8.1 e B13)	€ 73.071,94	€ 33.671,51	€ 39.400,43

Articolo 5

Le somme impegnate di cui all'art.3 del presente Decreto sono a valere sul Quadro Economico sezione A "Lavori" e sezione B "Somme a disposizione" rimodulato ed approvato con il presente decreto.

Articolo 6

Di dare atto che la copertura economica dell'intero intervento è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b.

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso al Direttore dei Lavori (giuliano.depascali@ingpec.eu), al CSE (marine.patin@pec.it), al Collaudatore (tommasofarenaga@pec.sitea.info), al Servizio di Ragioneria di questa struttura Commissariale, al RUP (arch. Tamara Lo Giacco), al supporto al RUP (ing. Domenico Denora) e al Servizio di Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Sia altresì trasmesso all'Impresa appaltatrice l'atto di sottomissione al contratto che dovrà essere restituito allo scrivente Ufficio sottoscritto con firma digitale.

**Il responsabile della fase di
esecuzione**

Ing. Luca Domina

Ing. Luca Domina

Il RUP

Arch. Tamara Lo Giacco

Arch. Tamara Lo Giacco

Il supporto al RUP

Ing. Domenico Denora

Ing. Domenico Denora



IL SOGGETTO ATTUATORE

Prof. Ing. G. Ranieri

Prof. Ing. G. Ranieri