

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 794 del 30 LUG. 2026

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b. Approvazione "ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEL SUB-INVESTIMENTO 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".

"Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)" - Codice ReNDIS 16IR456/G1
CUP: H29J21010520001 CIG: A019056EEE

Liquidazione e pagamento fattura n. 83/1 del 28/07/2026 dell'importo totale di €1.374.895,97 dell'Impresa I.GE.CO – IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L relativa ai lavori in oggetto a tutto il 30/06/2026 (SAL n. 5)

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;

VISTO l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano Proteggi Italia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

CONSIDERATO che il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, ha destinato, con l'investimento 2.1 – “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piano di investimento elaborati a livello locale e approvati entro la fine del 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è attribuito il coordinamento della stessa misura;

VISTO il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per “progetti in essere” ovvero per l'originaria finalizzazione “a rendicontazione”, e 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art.25 del D. Lgs. N.1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

VISTE le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise, tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione dell'atto/degli atti di approvazione del piano/dei piani degli interventi entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 9 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato l'attività di ricognizione sul territorio finalizzata all'elaborazione, entro i termini previsti, di un elenco di macro-interventi “nuovi”, organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento, rientranti nelle tipologie di cui all'art.25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, da predisporre secondo un ordine di priorità e per un ammontare complessivo pari almeno alla somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la Regione Puglia pari a € 50.639316,27;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia pro. N. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata dalla nota prot. N. 2767 del 17 dicembre 2022, con cui è stata trasmessa la proposta di piano dei “nuovi” interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

allegato alla richiamata nota prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli elementi di maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui è stata approvata la proposta di piano dei "nuovi progetti", come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 2326/sp il Presidente della Regione Puglia ha comunicato al Dipartimento della Protezione Civile che è il soggetto che si occuperà del coordinamento di tutte le attività per l'attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto disposto dall'art.36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura commissariale esistente per le attività relative ai "nuovi interventi";

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 136 del 17/04/2018 in merito all'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per interventi di salvaguardia dell'incolumità delle persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie degli abitati;

DATO ATTO dell'applicabilità dell'IVA in misura agevolata (dieci per cento) alla fattispecie in questione riconducibile a opere di salvaguardia di centri abitati di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed f) del DPR n. 380/2001;

VISTA la risposta n. 184/2022 dell'Agenzia delle Entrate relativa al trattamento IVA applicabile agli interventi per l'esecuzione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il D. Lgs 36/2023 denominato nuovo "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi di cui all'Allegato 1 alla nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, da finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di € 50.639.316,27, di competenza del Commissario di Governo, è ricompreso l'intervento denominato le "Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)" - Codice ReNDIS 16IR456/G1 - CUP: H29J21010520001 per un importo complessivo di finanziamento di € 10.000.000,00;

CONSIDERATO che, con Decreti Commissariali n.97/2019 e n. 265/2019 sono state disposte, rispettivamente, l'aggiudicazione e la successiva efficacia di aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato "Mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)" 16IR456/G1, a favore dell'RTP con H2PRO srl mandatario, al termine della procedura aperta ex art. 60 e 157 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

VISTO il precedente Decreto Commissariale n. 921 del 25/09/2023 con il quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico dell'abitato nel Comune di Polignano (BA) denominato: "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

22/11/2017 - D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017. Sistemazione idraulica Lotto n. 2 "Mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato nel Comune di Polignano a mare (BA)" – Codice ReNDIS 16IR456/G1 - CUP: B36C18000520001 ed in particolare il quadro economico di progetto;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 945 del 02/10/2023 con il quale si è formalizzata la nomina del Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nella persona dell'allora Soggetto Attuatore ing. Raffaele Sannicandro e contestualmente si è deciso di contrarre e di ricorrere alla procedura di gara aperta, prevista dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'intervento denominato "Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato del Comune di Polignano a Mare" Codice ReNDIS 16IR456/G1;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1053 del 07/11/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1043 del 31/10/2023 con il quale è stata nominata la commissione di gara;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1143 del 12/12/2023, con il quale si è proceduto all'individuazione ed alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, in sostituzione dell'ing. Raffaele Sannicandro, nella persona dell'ing. Giuseppe Sterlacci;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 550 del 03/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, dei servizi di ingegneria ed architettura afferenti all'incarico di Tecnico "Responsabile dell'espletamento delle procedure espropriative" al Geom. Vito Antonio Giuliani, per un importo ribassato di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00), onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 562 del 05/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di "DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL COLLAUDO" all'ing. Antonio Ventarola, per un compenso ribassato di € 77.832,71 (euro settantasetteottocentotrentadue/71) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 578 del 12/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di "archeologo" alla Dott.ssa ARCHEOLOGA TIZIANA ROGOLI, per un compenso ribassato di € 20.421,21 (euro ventiquattrocentoventuno/21) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 579 del 12/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di "COORDINATORE

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" all'ing. NICOLA MASSIMO PAPEO, per un compenso ribassato di € 39.333,94 (euro trentanovetrecentotrentatre/94) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;

VISTO il Decreto Commissariale n. 582 del 15/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di "COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO" all'ing. FINO IGNAZIO, per un compenso ribassato di € 34.999,09 (euro trentaquattronovecentonovantanove/09) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;

VISTO il Decreto Commissariale n. 647 del 25/07/2024, con il quale è stato nominato l'Ing. Francesco Godano quale componente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) in rappresentanza della Stazione Appaltante per l'intervento in oggetto. Successivamente, con nota PEC dell'08/10/2024, acquisita al protocollo di questa Struttura Commissariale al n. 5079 di pari data, l'Appaltatore ha provveduto alla nomina dell'Ing. Gerardo Marcello Brindisi quale componente del CCT di propria designazione. Con verbale n. 1/2024, acquisito al protocollo n. 5235 del 14/10/2024, i predetti componenti hanno individuato la dott.ssa Barbara Acreman quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico. La medesima, con nota acquisita al protocollo n. 5493 del 23/10/2024, ha formalmente comunicato l'accettazione dell'incarico di Presidente del CCT;

VISTO il Decreto Commissariale n. 653 del 29/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di "DIREZIONE DELLE ATTIVITA' DI ESPIANTO E REIMPIANTO ULIVI" al Dottor AGRONOMO CAPORUSSO EDOARDO GIUSEPPE, per un compenso ribassato di € 5.695,00 (euro cinquemilaseicentonovantacinque/00) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;

VISTO il Decreto Commissariale n. 615 del 24/07/2024 con cui si aggiudicava l'appalto "Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)" - Codice ReNDIS 16IR456/G1 - CUP: H29J21010520001 - CIG: A019056EEE, all'operatore economico "I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. Unipersonale" con sede legale in Viale Gramsci 5 - 04100 - Latina - P. IVA e Cod. Fisc. n. 00277730594, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un **ribasso percentuale del 25,45 %** (venticinque/45 percento) sull'importo complessivo pari a € 6.769.890,00 di cui € 4.715.704,98 per importo lavori soggetti al ribasso, € 171.600,00 per importo della sicurezza e € 1.882.585,02 per importo della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA, che ha determinato un **importo contrattuale pari a € 5.569.743,08** (cinquemilionicinquecentosessantanovemilasettecentoquarantatre/08) di cui € 3.515.558,06 (tremilionicinquecentoquindicimilacinquecentocinquantotto/06) per importo lavori, € 171.600,00 (centosettantunomilaseicento/00) per importo della sicurezza e € 1.882.585,02 (unmilioneottocentoottantaduemilacinquecentoottantacinque/02) per importo della manodopera, oltre IVA nei termini di legge ed offrendo un tempo di esecuzione pari a 425 gg su una base asta di 531 gg;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- VISTO** il contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa "I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. Unipersonale" P.IVA. 00277730594 con sede legale in Latina (LT) – Viale Gramsci n. 5, registrato al n. 4544 il 11/09/2024 presso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari-Ufficio Territoriale di Bari;
- VISTO** che in data 16/09/2024 sono stati consegnati i lavori, come da verbale trasmesso dal Direttore dei Lavori, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 4635 del 17/09/2024
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 878 del 18/10/2024, con il quale si è proceduto all'individuazione ed alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Sterlacci, nella persona dell'arch. Carmela D'Onghia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e ss.mm.ii., il Prof. Ing. Gennaro Ranieri, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e alla gestione della relativa contabilità speciale;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 404 del 21/05/2025 con il quale si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 1.256.521,67 a favore dell'impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori effettuati a tutto il 04/04/25 (SAL n.1);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 579 del 30/06/2025 con cui viene revocato il decreto n.941 del 02/11/2024, in quanto ritenuta inammissibile per la tipologia di finanziamento PNRR la spesa per il funzionamento della struttura commissariale di cui al DPCM 20/07/2021;
- RITENUTO** necessario introdurre nel Quadro economico le spese per la "Struttura stabile di supporto al RUP" prevista dall'art. 15, comma 6, del codice, allo scopo di fornire supporto tecnico e specialistico al RUP, soprattutto in considerazione della particolare complessità dell'appalto che richiede competenza tecniche specialistiche;
- VISTI**
- il Decreto Commissariale n.681 del 05/08/2025 della "decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021 e s.m.i., dell'incarico di supporto al RUP per consulenza tecnico specialistica in materia idraulica e attività di monitoraggio e controllo dell'intervento" affidato all'ing. Marta Barile, che risulta nell'elenco degli operatori economici della Regione Puglia iscritti sul portale telematico di EmPULIA, per un importo, al netto del ribasso offerto dello 10%, di € 34.200,00, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge se dovuta;
 - il Decreto Commissariale n.682 del 05/08/2025 della "decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021 e s.m.i., dell'incarico di consulente esperto in materia giuridica e procedure amministrative per l'espletamento dell'intervento" affidato all'Avv. Giuseppina Rosalia Tagliarini, che risulta nell'elenco degli operatori economici della Regione Puglia iscritti sul portale telematico di EmPULIA, per un importo, al netto del ribasso offerto dello 5%, di € 11.400,00, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge se dovuta;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- il Decreto Commissariale n.1076 del 11/12/2025 di aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio tecnico per le attività di "Supporto tecnico al RUP per le attività di rendicontazione e omologazione della spesa dell'intervento dell'intero progetto", affidato all'ing. Maria Di Modugno, che risulta nell'elenco degli operatori economici della Regione Puglia iscritti sul portale telematico di EmpULIA, per un importo, al netto del ribasso offerto dello 0,5%, di € 25.870,00 (euro venticinquemilaottocentotrenta/00) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge se dovuta, di cui € 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00), oltre oneri previdenziali e IVA, riferiti all'intervento in oggetto;
- il Decreto Commissariale n.1076 del 11/12/2025 di aggiudicazione per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio tecnico per le attività di "Supporto tecnico al RUP per le attività di rendicontazione e omologazione della spesa dell'intervento dell'intero progetto", affidato all'ing. Maria Di Modugno, che risulta nell'elenco degli operatori economici della Regione Puglia iscritti sul portale telematico di EmpULIA, per un importo, al netto del ribasso offerto dello 0,5%, di € 25.870,00 onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge se dovuta, di cui € 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00), oltre oneri previdenziali e IVA, riferiti all'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto n. 626 del 17/07/2025 di rimodulazione del quadro tecnico-economico post gara lavori ed affidamenti incarichi professionali;

VISTO il Decreto commissariale n. 629 del 18/07/2025 con il quale si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 1.252.018,04 a favore dell'impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori effettuati a tutto il 08/07/2025 (SAL n.2);

VISTO il provvedimento del RUP prot. n.2387 del 10/11/2025 con il quale, a seguito della richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata dall'Impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale e della relazione favorevole del Direttore dei Lavori prot. 5202 del 29/09/2025, è stata concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori per n. 90 giorni naturali e consecutivi, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del 15/02/2026;

VISTO il Decreto commissariale n. 1092 del 15/12/2025 con il quale si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 1.272.297,83 a favore dell'impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori effettuati a tutto il 25/11/2025 (SAL n.3);

VISTO il Decreto Commissariale n. 20 del 16/01/2026 di autorizzazione al subappalto ex art. 119, comma 16 del D.Lgs 36/2023, per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di parte della viabilità di servizio e delle rampe di accesso al canale, degli scolli per la raccolta delle acque meteoriche, compresa la fornitura dei materiali, e scavo per canaletta trapezoidale", riconducibile alla categoria OG3, all'Impresa Della Nova Roberto s.r.l., con sede legale in Latina 04100 (LT), Via delle Medaglie d'Oro n. 8 C.F. e P.IVA01440850590, per un importo netto presunto di € 98.898,90 (in lettere euro novantottomilaottocentonovantotto/90) di cui € 3.898,90 (in lettere euro tremilaottocentonovantotto/90) per oneri di sicurezza, IVA come per legge;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- VISTO** il provvedimento del RUP prot. n.257 del 11/02/2026 con il quale, a seguito della richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata dall'Impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale e della relazione favorevole del Direttore dei Lavori prot. n. 280 del 22/01/2026, è stata concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori per n. 90 giorni naturali e consecutivi, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del 16/05/2026;
- VISTO** il verbale n.7/2025 – Parere di Perizia di Variante n.1, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 724 del 17/02/2026, con il quale il Collegio Tecnico Consuntivo ha espresso parere favorevole alla perizia di variante, ritenendo le modifiche essenziali per la prosecuzione dei lavori e la corretta esecuzione dell'appalto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 184 del 05/03/2026 di approvazione della Perizia di Variante n.1 in uno a rimodulazione del QTE, approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- CONSIDERATO** l'Atto di Sottomissione sottoscritto il 25/03/2026 per un importo di lavori di perizia in aumento di 320.665,35 oltre € 85.795,08 per incremento importo della sicurezza non soggetta a ribasso, € 146.090,58 per importo della manodopera non soggetta a ribasso. Ciò ha determinato un incremento complessivo dell'importo contrattuale di € 552.551,01 pari al 9,92% passando dall'importo di €5.569.743,08 ad un nuovo importo di € 6.122.294,09, di cui € 3.836.223,41 per lavori a corpo, € 2.028.675,60 per manodopera ed € 257.395,08 per oneri totali della sicurezza;
- CONSIDERATO** che con la Perizia di Variante n.1 è stata disposta una novazione dei termini contrattuali di 40 giorni naturali e consecutivi a seguito delle modifiche introdotte nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del 25/06/2026;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 301 del 14/04/2026 di approvazione della modifica del contratto del dell'Ing. Antonio Ventarola, per le attività di "Direzione lavori, misure, contabilità e assistenza al collaudo" in corso di efficacia ex art. 120 c1, lett. c del D.Lgs. 36/2023 e relativo atto aggiuntivo sottoscritto in data 17/04/2026 per un importo in aumento del compenso professionale di € 30.597,40, pari al 39,31% dell'importo iniziale, per un importo totale di € 108.430,11, oltre IVA e cassa come per legge, che trova copertura nella voce B.6.2, B.9 e C.2 del quadro economico rimodulato con D.C. n. 184 del 05/03/2026;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 302 del 14/04/2026 di approvazione della modifica del contratto dell'Ing. Nicola Massimo Papeo, per le attività di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" in corso di efficacia ex art. 120 c1, lett. c del D.Lgs. 36/2023 e relativo atto aggiuntivo sottoscritto in data 17/04/2026 per un importo in aumento del compenso professionale di € 12.737,89, pari al 31,84% dell'importo iniziale, per un importo totale di € 52.737,83, oltre IVA e cassa come per legge, che trova copertura nella voce B.6.3, B.9 e C.2 del quadro economico rimodulato con D.C. n. 184 del 05/03/2026;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 242 del 25/03/2026 e il Decreto Commissariale n.298 del 14/04/2026 con il quale si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 1.333.708,36 a favore dell'impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori effettuati a tutto il 09/03/2026 (SAL n.4);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- VISTO** il Decreto Commissariale n.535 del 12/06/2026 di approvazione della Perizia di Variante n.2 in uno a rimodulazione del QTE, approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- CONSIDERATO** l'Atto di Sottomissione sottoscritto il 29/06/2026 per un importo di lavori di perizia in aumento di 50.028,51 oltre € 16.085,73 per importo della manodopera non soggetta a ribasso. Ciò ha determinato un incremento complessivo dell'importo contrattuale di € 66.114,24, pari all'1,08% dell'importo contrattuale di perizia di variante n.1 e all'11,11% dell'importo contrattuale originario, passando dall'importo di € 6.122.294,09 ad un nuovo importo di € 6.188.408,33, di cui € 3.886.251,92 per lavori a corpo, € 2.044.761,33 per manodopera ed € 257.395,08 per oneri totali della sicurezza;
- CONSIDERATO** che con la Perizia di Variante n.2 è stata disposta una novazione dei termini contrattuali di 5 giorni naturali e consecutivi a seguito delle modifiche introdotte nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del 30/06/2026, termine inderogabile stante le scadenze imposte dal PNRR;
- VISTO** Decreto Commissariale n. 560 del 18/06/2026 di approvazione della modifica del contratto dell'Ing. Ignazio Fino, per le attività di "Collaudo statico e tecnico-amministrativo" in corso di efficacia ex art. 120 c1, lett. c del D.Lgs. 36/2023 e relativo atto aggiuntivo sottoscritto in data 22/06/2026 per un importo in aumento del compenso professionale di € 6.309,95, per un importo totale di € 41.309,04, oltre IVA e cassa come per legge, che trova copertura nelle voci B.6.4, B.6.5, B.9 e C.2 del quadro economico rimodulato con Decreto Commissariale n. 535 del 12/06/2026;
- VISTI** i Decreti Commissariali n. 622 del 29/06/2026 e n. 640 del 30/06/2026 di rimodulazione del QTE e impegno delle somme non liquidate;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo n. 3401 del 30/06/2026, con la quale l'impresa I.GE.CO. srl ha comunicato l'ultimazione delle lavorazioni principali, precisando che restano da eseguire esclusivamente lavorazioni residuali di completamento;
- VISTO** il Certificato di ultimazione dei lavori (prot. n. 3424 del 01/07/2026) con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori in data 30/06/2026 assegnando all'impresa I.GE.CO srl il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per il completamento delle suddette lavorazioni residuali, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento;
- VISTA** la nota prot. 3490 del 02/07/2026 con la quale il RUP ha trasmesso l'attestazione di chiusura dell'intervento "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b. Approvazione "ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEL SUB-INVESTIMENTO 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)" - Codice ReNDIS 16IR456/G1";
- VISTE** la nota del 22/07/2026, acquisita agli atti al prot. n. 3925 del 22/07/2026, e la nota del 27/07/2026, acquisita agli atti al prot. n. 4030 del 27/07/2026, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli allegati contabili relativi allo stato di avanzamento n. 5 dei lavori a tutto il 30/06/2026, ovvero:
- Schema di Certificato di Pagamento;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento dei lavori n. 5 a tutto il 30/06/2026.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

– Libretto dei sottocomputi n.5

- VISTO** il certificato di pagamento n. 5 dei lavori in oggetto, relativo al pagamento della rata n. 5 con il quale il RUP Arch. Carmela D'Onghia, certifica che ai termini del CSA si può pagare all'impresa in oggetto la rata di 1.249.905,43, oltre IVA, come per legge;
- VISTA** la fattura n. 83/1 del 28/07/2026 dell'importo totale di €1.374.895,97 di cui € 1.249.905,43 per imponibile ed € 124.990,54 per IVA al 10%, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n.4112 del 30/07/2026 dell'Impresa I.GE.CO – IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L, con sede in Latina al Viale Gramsci n.5 - C.F. e P.IVA 00277730594, relativa ai lavori dell'intervento in oggetto (S.A.L. n. 5 a tutto il 30/06/2026);
- VISTA** la dichiarazione, dell'Impresa I.GE.CO – IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L, di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, acquisita al prot.n.4018 del 27/07/2026;
- VISTO** il Documento unico di regolarità contributiva dell'Impresa I.GE.CO – IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L (scadenza 01/10/2026) rilasciato dalle Autorità competenti, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al prot. n.3034 del 12/06/2026;
- VISTA** la nota prot. n. 4018 del 27/07/2026, con la quale sono state trasmesse le fatture quietanzate attestanti i pagamenti effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subappaltatori;
- TENUTO CONTO** che con i Decreti Commissariali n. 622 del 29/06/2026 e n. 640 del 30/06/2026 è stato rimodulato il QTE e sono state impegnate le somme a disposizione della stazione appaltante di cui al quadro A, B e C del QTE che non sono ancora state liquidate ma che dovranno essere rendicontate come previsto dai cronoprogrammi procedurali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b. Sub-Intervento 2.1b;
- PREVIA VERIFICA** che l'appaltatore è soggetto non inadempiente;
- RICHIAMATE** le disposizioni di cui all'art. 53, comma 5, lettera a), sub. 1) della Legge n. 108/2021, nonché le disposizioni di cui D.L. n. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Tutto ciò premesso e considerato accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585,

DECRETA

Articolo 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Nell'ambito degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati a valere sulle risorse PNRR, ed in particolare dell'intervento denominato "*Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)*" - Codice ReNDIS 16IR456/G1", si dà atto che con i Decreti Commissariali n. 622 del 29/06/2026 e n. 640 del 30/06/2026 si è proceduto all'impegno delle somme non ancora liquidate ed alla rimodulazione del QTE.

Articolo 3

Sull'impegno di cui all'art. 2, di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione alla fattura n. 83/1 del 28/07/2026 acquisita agli atti al prot. n. 4112 del 30/07/2026 dell'importo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

complessivo di 1.374.895,97, la somma di € 1.249.905,43, al netto dell'IVA pari a € 124.990,54, a favore dell'Impresa I.GE.CO – IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L con sede in Latina al Viale Gramsci n.5 - C.F. e P.IVA 00277730594 per lavori effettuati a tutto il 30/06/2026 (SAL n. 5), avente codice IBAN: [REDACTED] che lo stesso intrattiene presso [REDACTED]

Articolo 4

Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione alla fattura n.83/1 del 28/07/2026, la somma di € 124.990,54 quale IVA mediante commutazione in quietanza d'entrata con imputazione al capo VIII, cap. 1203, art. 12., mediante mod. F24 Enti Pubblici sull'apposito codice tributo.

Articolo 5

La liquidazione e il pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per l'importo totale di € 1.374.895,97 sono a valere sul Quadro Economico alla voce "A" per l'importo di € 1.249.905,43 e alla voce "C.1" per l'importo di €124.990,54 del QTE approvato con Decreto Commissariale n. 640 del 30/06/2026.

Articolo 6

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b.

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso all'Impresa appaltatrice I.GE.CO. – Impresa Generali Costruzioni S.r.l (igeco.srl.it@pec.it), al Direttore dei Lavori Ing. Antonio Ventarola (antonio.ventarola@ingpec.eu), al collaudatore Ing. Ignazio Fino (ignazio.fino@ingpec.eu), al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Nicola Massimo Papeo (nicolamassimo.papeo@ingpec.eu), al Servizio di Ragioneria di questa struttura Commissariale, al RUP (arch. Carmela D'Onghia), all'Ing. Maria Di Modugno (maria.dimodugno7716@pec.ordingbari.it), Ing. Marta Barile (marta.barile@ingpec.eu) e avv. Giuseppina Tagliarini (tagliarini.giuseppinarosalia@avvocatibari.legalmail.it) all'Ufficio finanziario del Commissario di Governo e all'ufficio monitoraggio per le attività di competenza.

Articolo 8

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

IL RUP

Arch Carmela D'Onghia



OGGETTO ATTUATORE

Prof. Ing. Gennaro Ranieri