



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 135

DECRETO N. 264 del 13 GIU 2016

OGGETTO INTERVENTO FG006A/10 "LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO
ZONA FOSSO CAVALLO" NEL COMUNE DI CANDELA (FG)
**Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva - Estensione incarichi relativi -
Impegno economie da ribasso di gara**

CUP J15D12000060003 CIG 5462665DC0

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- VISTO** altresì l'art. 2, del suddetto Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 che prevede, tra l'altro, che le attività svolte dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ed il relativo personale di cui il Commissario si avvale, sono incardinate presso il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, presso la quale dovrà istituirsi una specifica struttura complessa;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss. mm. e ii. ed il relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;
- CONSIDERATO** che nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento nel Comune di Candela individuato con il codice FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" per un importo di € 3.300.000,00;
- CONSIDERATO** che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 28.05.2012 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Salvatore Montemorra, dipendente del Comune di Candela;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 205 del 04.12.2012, con il quale il geom. Salvatore Montemorra è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 96 del 18.03.2013 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela (FG) per un importo complessivo pari ad € 3.300.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 473 del 22.11.2013 con il quale è stato disposto di prendere atto del Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP, Geom. Montemorra, e di approvare il progetto esecutivo;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTO il Decreto Commissariale n. 494 del 28.11.2013 con il quale è stato disposto di:

- approvare il bando e il disciplinare di gara, da attuare mediante procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per la realizzazione dell'intervento FG006A/10 Candela "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela (FG) per un importo pari ad € 2.364.554,06, distinto in € 2.343.143,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 19.410,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- disporre l'avvio della procedura di gara da espletarsi mediante procedura aperta in modalità telematica, applicando il criterio del prezzo più basso e – ai sensi del combinato disposto del comma 20 bis dell'art. 253 e dell'art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;

VISTO il Decreto n. 110 del 25.02.2014 con cui il Commissario ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta in modalità telematica, con il criterio di prezzo più basso, per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela (FG) CUP J15D12000060003 CIG: 5462665DC0 a favore dell'Impresa Costruzioni Cicuttin S.r.l., con sede in Latisana (UD) in Via [REDACTED], con ribasso del 33,7338% corrispondente ad € 1.552.712,14 (euro unmilionecinquecentocinquantaduemilasettecentododici/14) oltre a € 19.410,58 (euro diciannovemilaquattrocentodieci/58) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 1.572.122,72 (euro unmilionecinquecentosettantaduemilacentodue/72) oltre IVA;

VISTO il Contratto d'Appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in data 04.06.2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio al n. 10286 – Serie 3 del 24.06.2014;

VISTO il Decreto Commissariale n. 769 del 23.12.2015, con il quale si è proceduto alla nomina della geol. Tiziana Caggiano, in servizio presso la Struttura Commissariale, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela, in sostituzione del geom. Salvatore Montemorra;

VISTO il Decreto Commissariale n. 463 del 31.07.2014 di conferimento di incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva all'Ing. Saverio Buccino;

VISTA la nota prot. 1998 del 31.07.2014 di nomina dell'Ing. Mauro Serafini quale Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo;

VISTO il Decreto Commissariale n. 674 del 25.11.2014 di rimodulazione Quadro Tecnico Economico ed Impegno Somme da cui risulta il seguente Quadro Tecnico Economico:



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	LAVORI	
1	Lavori al netto del ribasso	€ 1,552,712.14
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19,410.58
	Sommano lavori (1+2)	€ 1,572,122.72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE	
1	IVA sui lavori 22% di A	€ 345,867.00
2	Imprevisti 5% dei lavori a base d'asta	€ 118,127.70
3	Espropri	€ 23,343.00
4	Allacciamento ai servizi pubblici	€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
6	Spese per indagini geologiche e geognostiche - rilievi planoaltimetrici (compresi IVA ed oneri)	€ 47,931.47
7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione (compresi IVA ed oneri)	€ 109,896.20
8	Incentivo ex art. 92, comma 7 bis D.LGS 163/06 e Regolamento Commissariale	€ 31,272.33
9	Coord. sicurezza in fase esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità (compresi IVA ed oneri)	€ 117,667.04
10	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (compresi IVA ed oneri)	€ 39,184.52
11	Incentivo ex art. 92, comma 7 bis D.LGS 163/06 (spese brokeraggio)	€ 1,898.42
12	Commissione di gara	€ 9,702.12
13	Pubblicità di gara	€ 5,851.54
14	AVCP	€ 600.00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 851,341.34
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2,423,464.06

VISTO il Processo Verbale di consegna lavori, sottoscritto in data 20.01.2015 che fissava l'ultimazione dei lavori al 23.04.2016;

PRESO ATTO che

- con nota del 20.05.2015, trasmessa all'allora Responsabile del Procedimento, Geom. Salvatore Montemorra, ed acquisita al protocollo del Comune di Candela al n. 4957 del 21.05.2015, il Direttore dei Lavori, Ing. Saverio Buccino, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione variante in corso d'opera,
- con nota protocollo del Comune di Candela n. 5145 del 25.05.2015, l'allora RUP dell'intervento, Geom. Salvatore Montemorra, ha espresso giudizio di ammissibilità alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, rientrante nei limiti del 10% dell'importo contrattuale;
- con nota del Soggetto Attuatore prot. n. 2388 del 07.08.2015, in riscontro alla nota di cui al punto precedente, veniva comunicato al Responsabile Unico del Procedimento ed al



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- Direttore dei Lavori che “la Stazione Appaltante, allo stato della documentazione inviata non rilevava i presupposti dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006, comma 1, lett. c)”;
- con successiva nota del Comune di Candela n. 11831 del 26.11.2015, il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Beniamino Lamanna, ha trasmesso alla Stazione Appaltante ed alla Autorità di Bacino della Puglia, per l’acquisizione del parere di competenza, gli elaborati della Perizia di Variante e suppletiva;
 - con ulteriore nota del Comune di Candela n. 12312 del 09.12.2015, il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Lamanna, ha trasmesso, a questa Stazione Appaltante ed all’Autorità di Bacino della Puglia, elaborati integrativi e sostitutivi della perizia di variante in corso d’opera;
 - a seguito di specifica richiesta, inoltrata per le vie brevi dall’Autorità di Bacino della Puglia, sono stati redatti e trasmessi all’Autorità medesima (con nota della Struttura commissariale prot. n. 498 del 12.02.2016) ulteriori e nuovi elaborati sostitutivi dei precedenti;
 - con propria nota del 06.04.2016, acquisita agli atti della Struttura commissariale in pari data al prot. n. 1619, il Direttore dei Lavori, Ing. Saverio Buccino, ha trasmesso gli elaborati definitivi, ed in parte integrativi, della presente Perizia di Variante e Suppletiva;
 - in data 01.05.2016, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla trasmissione informale, a mezzo mail, di nuovo aggiornamento del Computo Metrico Estimativo, del Quadro Comparativo, dell’Elenco Prezzi e dello Schema di Atto di sottomissione;
 - verificata la sussistenza di incoerenze tra gli elaborati economici di Perizia, in più riprese trasmessi dalla Direzione dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha avanzato, con nota prot. n. 2552 del 11.05.2016, formale richiesta di revisione e trasmissione urgente di documentazione integrativa e definitiva;
 - solo con successiva nota del 13.05.2016, (acquisita agli atti della Struttura Commissariale in pari data al protocollo n. 2640), il Direttore dei Lavori ha trasmesso la versione ultima e definitiva dei seguenti elaborati:
 - All. B – Computo metrico estimativo (agg. mag. 2016);
 - All. C – Elenco prezzi e relative analisi (agg. mag. 2016);
 - All. D – Quadro comparativo (agg. mag. 2016);
 - All. I/6 – Cronoprogramma (agg. mag. 2016);
 - Tav. 10 – Planimetria stato futuro. Interventi di sistemazione stradale e miglioramento sistema di raccolta acque meteoriche (agg. mag. 2015);
 - in data 30.05.2016 (nota prot. n. 3016 del 31.05.2016), il Direttore dei Lavori ha trasmesso nuovo cronoprogramma dei lavori da Perizia di Variante e Suppletiva per complessivi 120 giorni naturali e consecutivi;
 - in data 06.06.2016 (con nota acquisita agli atti in pari data al prot. n. 3062), il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo Schema di Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, firmato digitalmente e congiuntamente al procuratore speciale della Ditta Costruzioni Cicuttin s.r.l.;

VISTA la nota del Comune di Candela prot. n. 4038 del 29.04.2016 con cui venivano trasmessi:

- Verbale di sospensione parziale dei lavori del 06.08.2015;
- Verbale di sospensione dei lavori del 15.10.2015;
- Verbale di ripresa dei lavori del 14.10.2015;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTA la nota del Direttore dei Lavori del 02.05.2016 (acquisita al protocollo della Struttura Commissariale in pari data al n. 2387) con cui veniva trasmesso il Certificato di Ultimazione Parziale dei Lavori sottoscritto in data 23.04.2016;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010, ha acquisito in merito alla presente Perizia di Variante e Suppletiva i seguenti pareri:

- parere di conformità dell'intervento con la pianificazione di assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia, reso con nota prot. n. 2385 del 22.02.2016;
- nulla-osta forestale per i movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, rilasciato dalla Sezione Provinciale di Foggia del Servizio Foreste della Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo rurale con nota prot. 10567 del 11.05.2016;
- autorizzazione ex art. 94 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, relativamente ai lavori da Perizia di Variante e Suppletiva, rilasciata dalla Provincia di Foggia – Pianificazione Strategica, Progettazione – Area LL.PP. – Servizio Sismico con nota prot. n. 2016/0031591 del 09.05.2016.

VISTA la nota prot. n. 3111 del 07.06.2016 con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso l'autorizzazione alla Perizia di Variante e Suppletiva proposta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'Art. 132, comma 1, lett. c) del D. Lgs 163/2006, demandandone l'approvazione, ai sensi dell'Art. 161, commi 9 del D.P.R. n. 207/2010, alla Stazione Appaltante;

VISTO che da “Schema d'Atto di sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi” e da Cronoprogramma il tempo stimato per portare a termine i lavori da Perizia di Variante e Suppletiva è di ulteriori 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo fissato per l'ultimazione dei lavori da progetto;

VISTO che le opere ed i lavori aggiuntivi per effetto della Perizia di Variante e Suppletiva assommano ad € 233.200,66 oltre ad un maggiore importo per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari ad € 1.955,55 (All. I/4), corrispondente ad un incremento complessivo, al netto della sicurezza, del 9.95%, superiore al 5% dell'importo contrattuale ma contenuto nel quinto d'obbligo di cui all'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

VISTO lo “Schema d'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi” sottoscritto digitalmente in data 06.06.2016 dal Direttore dei Lavori, Ing. Saverio Buccino, e dal Procuratore Speciale della Costruzioni Cicuttin s.r.l., Dott. Marco Cicuttin, per l'esecuzione dei lavori da Perizia di Variante e Suppletiva per un importo totale netto dei lavori pari ad € 1.707.245,35, al netto del ribasso d'asta del 33,7338%, oltre ad € 21.366,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA, ovvero per un maggiore importo rispetto al contratto principale pari ad € 154.533,21 di lavori veri e propri e di € 1.955,55 per maggiori oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 438 del 12.11.2013, con il quale si è proceduto alla nomina della Sig.ra Stefania De Simoni, in servizio presso la Struttura Commissariale, quale collaboratrice amministrativa,
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 58 del 10.02.2015, con il quale si è proceduto alla nomina del Dott. Leonardo Campanale, in servizio presso la Struttura Commissariale, quale nuovo Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 769 del 23.12.2015, con il quale si è proceduto alla nomina dell'Arch. Donato Stefanelli, in servizio presso la Struttura Commissariale, quale Supporto Tecnico alla Direzione Lavori;
- CONSIDERATO** che il compenso relativo alle prestazioni di RUP, Supporto al RUP, Supporto alla DL e collaboratore tecnico amministrativo, considerato anche quanto già liquidato con Decreto Commissariale n. 676 del 25.11.2014, richiede un maggior importo pari ad € 2.450,51 della voce 8.a "Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 e Regolamento Commissariale" che diventa, pertanto, pari ad € 33.722,84;
- CONSIDERATO** che relativamente all'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, affidato all'Ing. Saverio Buccino con Decreto Commissariale n. 463 del 31.07.2014, per la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva si è provveduto a determinare d'ufficio l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 86.930,20, comprensive di IVA ed oneri previdenziali, corrispondente ad maggiore importo complessivo di € 10.802,20;
- CONSIDERATO** che relativamente all'incarico di Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico, affidato all'Ing. Mauro Serafini con nota prot. 1998 del 31.07.2014, si è provveduto a determinare d'ufficio l'ammontare delle competenze tecniche spettanti per effetto della Perizia di Variante e Suppletiva nella misura di € 41.574,67, comprensiva di IVA ed oneri previdenziali, di cui € 27.735,35 per collaudo tecnico-amministrativo ed € 5.031,57 per collaudo statico, oltre IVA ed oneri, con un maggiore importo complessivo di € 2.390,15;
- CONSIDERATO** altresì che l'importo per la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva, stimato in applicazione del D.M. 143/2013, ammonta ad € 12.059,06, oltre IVA ed oneri previdenziali, corrispondente, per effetto dell'applicazione del ribasso del 36% offerto sull'affidamento principale, ad € 9.792,34, comprensivo di IVA ed oneri;
- VISTO** l'impegno provvisorio di una somma pari ad € 49.500,00 assunto, relativamente all'intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela, con il Decreto Commissariale n. 166 del 25.03.2015;
- RITENUTA** la necessità di procedere all'adozione di specifico provvedimento per l'approvazione di Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo";
- RITENUTO** opportuno rimodulare il Quadro Tecnico Economico di cui al Decreto 674 del 25.11.2014, per effetto dei nuovi importi derivanti dalla Perizia di Variante e Suppletiva, utilizzando la somma imputata alla voce B.2 "Imprevisti" per l'importo di € 88.127,70, la somma di € 30.736,84 derivante dalla rideterminazione della voce B.9 "Coord. sicurezza in fase esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità" ed integrando le somme occorrenti



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

con l'utilizzo dalle economie rinvenienti dal ribasso di gara per ulteriori € 143.664,56, come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
A	LAVORI	
1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1,707,245.35
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21,366.13
Totale Importo (1+2)		€ 1,728,611.48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE	
1	IVA sui lavori 22% di A	€ 380,294.53
2	Imprevisti	€ 30,000.00
3	Espropri	€ 26,280.18
4	Allacciamento ai servizi pubblici	€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
6	Spese per indagini geologiche e geognostiche - rilievi planoaltimetrici (compresi IVA ed oneri)	€ 47,931.47
7.a	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 109,896.20
7.b	Spese per redazione variante in corso d'opera (compresi IVA ed oneri)	€ 9,792.34
8.a	Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 e Regolamento Commissariale	€ 33,722.84
8.b	Somme per le spese di funzionamento della Struttura (1.5% finanziamento)	€ 49,500.00
9	Coord. sicurezza in fase esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità	€ 86,930.20
10	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (compresi IVA ed oneri)	€ 41,574.67
11	Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 (spese brokeraggio)	€ 1,898.42
12	Commissione di gara	€ 9,702.12
13	Pubblicità di gara	€ 10,394.17
14	AVCP	€ 600.00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 838,517.14
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2,567,128.62

Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato D.L. n. 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate.



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo", di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'Art. 132, comma 1, lett. c) del D. Lgs 163/2006.

Articolo 3

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo", di confermare ed estendere:

- l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, nonché di redazione della Perizia di Variante e Suppletiva, all'Ing. Saverio Buccino; il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile nonché del Disciplinare di incarico di cui al Decreto di affidamento dell'incarico n. 463/14;
- l'incarico di Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico, all'Ing. Mauro Serafini; il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile nonché del Disciplinare di incarico di cui al nota di affidamento dell'incarico n. 1998 del 31.07.2014;

Articolo 4

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo", di confermare gli incarichi:

- di Responsabile Unico del Procedimento alla Geol. Tiziana Caggiano;
- di Supporto al RUP al Dott. Leonardo Campanale;
- di Supporto alla Direzione Lavori all'Arch. Donato Stefanelli;
- di collaboratore amministrativo alla progettazione ed alla DL alla Sig. Stefania De Simoni.

Gli stessi opereranno nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Articolo 5

Di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva richiamata in premessa, dei lavori "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo", il cui Quadro Tecnico Economico viene conseguentemente così ridefinito, con l'utilizzo in parte delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta:



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
A	LAVORI	
1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1,707,245.35
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21,366.13
Totale Importo (1+2)		€ 1,728,611.48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE	
1	IVA sui lavori 22% di A	€ 380,294.53
2	Imprevisti	€ 30,000.00
3	Espropri	€ 26,280.18
4	Allacciamento ai servizi pubblici	€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
6	Spese per indagini geologiche e geognostiche - rilievi planoaltimetrici (compresi IVA ed oneri)	€ 47,931.47
7.a	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 109,896.20
7.b	Spese per redazione variante in corso d'opera (compresi IVA ed oneri)	€ 9,792.34
8.a	Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 e Regolamento Commissariale	€ 33,722.84
8.b	Somme per le spese di funzionamento della Struttura (1.5% finanziamento)	€ 49,500.00
9	Coord. sicurezza in fase esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità	€ 86,930.20
10	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (compresi IVA ed oneri)	€ 41,574.67
11	Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 (spese brokeraggio)	€ 1,898.42
12	Commissione di gara	€ 9,702.12
13	Pubblicità di gara	€ 10,394.17
14	AVCP	€ 600.00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 838,517.14
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2,567,128.62

Articolo 6

Alla copertura finanziaria della ulteriore spesa necessaria pari ad € 113.664,56 si provvede nell'ambito dell'importo finanziato, con Decreto Commissariale n. 96 del 18.03.2013, per l'intervento Codice FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela (FG) ed a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4 dell'accordo di Programma, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, Geol. Tiziana Caggiano, al Direttore dei Lavori, Ing. Saverio Buccino, al Collaudatore, Ing. Mauro Serafini, all'Ufficio di Ragioneria del Commissario Straordinario Delegato, al Supporto al RUP, al Supporto alla DL ed al collaboratore amministrativo, per quanto di competenza.



Il Soggetto Attuatore

Ing. Antonio PULLI