

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 809 del 04 AGO. 2023

Oggetto: Codice ReNDiS FG065A/10 - Comune di Chieuti (FG) – “Accordo di Programma 2010 tra MATTM – Regione Puglia” – Lavori di “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL CANALE DELLA CASTAGNA (VALLE DELL'INFERNO)” - Importo finanziamento € 950.000,00.

CUP: J85D12000200003 – CIG: 6305255D04

RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO PER APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.L. N.50/2022 RELATIVO AL CARO MATERIALI E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO INTEGRATIVO

IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore generale AS.S.E.T. Puglia

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art.17, comma1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.1954, convertito, con modificazioni, Dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto,

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;
- VISTO** il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare l'art. 93 comma 6 per cui la verifica della progettazione è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
- VISTO** il titolo II – capo II del DPR 207/200 che regola il procedimento di verifica del progetto ed in particolare l'art.47 comma 1 secondo cui la stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10/12/2010;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di **preminente interesse nazionale** gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con codice FG065A/10 CHIEUTI – “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL CANALE DELLA CASTAGNA (VALLE DELL'INFERNO)” – per un importo di € 950.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 576 del 30 settembre 2021 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Leonardo PANETTIERI, in sostituzione dell'arch. Donato Stefanelli, precedentemente nominato con D.C. n.581/2015;

VISTO il Decreto Commissariale n. 86 del 06.03.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice FG065A/10 Chieuti (Fg) – Interventi di mitigazione del rischio idraulico sulla Canale della Castagna (Valle dell'Inferno), per un importo di € 950.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 386 del 25.06.2015 con il quale si è proceduto tra l'altro:

- a dichiarare la pubblica utilità, ai sensi dell'art.12 comma 1 del DPR 327/2001, dell'art.98 D.Lgs. 163/2006, e l'urgenza ed indifferibilità delle opere dello stesso previste, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001;
- ad approvare il bando integrale con allegato il “Disciplinare di gara”, predisposti dalla Struttura Commissariale e vistati dal RUP, relativi all'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 665.801,71 di cui € 635.199,23 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 10.680,76 per Progettazione definitiva, € 9.837,55 per Progettazione esecutiva soggetti a ribasso d'asta, € 10.097,17 per l'attuazione del Piano di Sicurezza (PSC) non soggetti a ribasso, tutto oltre IVA;
- ad indire una procedura di gara aperta, per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori, ex art.53 comma2, lett.b) del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 318 del 30 giugno 2016 di aggiudicazione definitiva della procedura di gara al “Consorzio Stabile Athanor Scarl” con un ribasso percentuale del 19,3127% e per l'importo contrattuale complessivamente pari a € 539.177,95 oltre Iva e oneri di legge;

DATO ATTO che il progetto definitivo dei lavori in oggetto ha acquisito i dovuti pareri, consensi, nulla osta e autorizzazioni previste per legge ottenendo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i. giusta determina del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio, Det. n. 021 del 16.01.2020, codice cifra: 089/DIR/2020/00021;

TENUTO CONTO che si è reso necessario procedere alla conclusione del procedimento di PAUR per rendere immediatamente cantierabile il progetto di “Interventi di mitigazione del rischio idraulico sulla Canale della Castagna (Valle dell'Inferno)» previsto nel Comune di Chieuti (FG), - Codice Rendis FG065A/10” in quanto individuato come prioritario e strategico per la messa in sicurezza e la salvaguardia del territorio regionale con le risorse previste dall'Accordo di Programma 2010 tra MATTM e la Regione Puglia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 473 del 08 luglio 2021 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in oggetto;

VISTO il contratto di appalto sottoscritto digitalmente dalle parti interessate in data 09.09.2021 per l'importo contrattuale di € 599.649,98 oltre IVA e Cassa Professionale come per legge di cui:

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- euro 566.938,08 per lavori veri e propri;
 - euro 14.911,90 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
 - euro 17.800,00 per corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva;
- registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Territoriale di Bari in data 22.09.2021 al n. 6153, serie 3.

VISTO il progetto esecutivo trasmesso in data 23 settembre 2021, agli atti della struttura Commissariale al n. 4719 del 28.09.2021, sottoscritto digitalmente dai progettisti e dall'appaltatore, successivamente integrato con nota pec del 12.10.2021 prot. n. 5061/2021;

VISTO il Decreto Commissariale n. 832 del 06 dicembre 2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Mitigazione del rischio idraulico sul canale Castagna (Valle dell'Inferno)" nel comune di Chieuti (FG) – Codice ReNDiS FG065A/10;

VISTO il Decreto Commissariale n. 825 del 06 dicembre 2021 con cui è stato nominato l'ing. Domenico D'Onghia supporto al Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 81 del 08 febbraio 2022 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 57/21 del 21.12.2021 dell'importo complessivo di € 22.584,64 emessa dal "Consorzio Stabile Athanor Scarl" per redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 363 del 31 maggio 2022 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 22/22 del 23.05.2022 dell'importo totale di € 192.010,49 emessa dal "Consorzio Stabile Athanor Scarl" per anticipazione contrattuale del 30% dell'importo di contratto ai sensi dell'art. 207 del D.L. 19/05/2020, convertito in legge 17/07/2020 n.77;

VISTO il Decreto Commissariale n. 592 del 20 settembre 2022 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 31/22 del 04.08.2022 dell'importo totale di € 120.780,00 emessa dal Consorzio Stabile "Athanor" scarl per i lavori (S.A.L. n.1 a tutto il 27/07/2022);

VISTO il Decreto Commissariale n. 769 del 17 novembre 2022 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 45/22 del 08.12.2022 dell'importo totale di € 149.270,00 emessa dal Consorzio Stabile "Athanor" scarl per i lavori (S.A.L. n.2 a tutto il 28/10/2022);

VISTO il Decreto Commissariale n. 136 del 17 aprile 2018 con il quale si dispone che l'esecuzione delle prestazioni eseguite nell'ambito degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e relativi ai lavori ricompresi nel DPR 633/72, commi 127 – *quaterdecies* e seguenti della tabella A, devono essere assoggettati all'aliquota IVA del 10%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori parziale (art. 5 comma 9 DM n. 49/2018) datato 22 marzo 2022;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, datato 28.04.2022, in cui è avvenuta l'effettiva consegna dei lavori al "Consorzio Stabile Athanor Scarl";

VISTO quanto disposto dall'art. 26 comma 1 del d.l. n. 50/2022, convertito in legge n. 91/2022, (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori) che stabilisce che, per far fronte all'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici " *lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio*

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati”;

VISTO inoltre quanto disposto dall'art. 26 comma 1 del d.l. n. 50/2022 secondo cui *“Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”;*

PRESO ATTO

- che l'Ufficio di Direzione dei lavori ha emesso la documentazione contabile relativa ai SAL n.1 a tutto il 27/07/2022 dei lavori avente Codice ReNDiS FG065A/10 “Mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)” - Comune di Chieuti (FG).
- che l'Ufficio di Direzione dei lavori ha emesso la documentazione contabile relativa ai SAL n.2 a tutto il 28/10/2022 dei lavori avente Codice ReNDiS FG065A/10 “Mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)” - Comune di Chieuti (FG).
- che con nota acquisita al prot. n. 3416 del 31.08.2022 l'Ufficio di Direzione lavori – Ing. Pietro Consiglio - ha trasmesso a questa S.A. il calcolo dell'adeguamento prezzi all'aggiornamento infrannuale a luglio 2022 del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, dal quale emerge che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni in uno contenute nel SAL n. 1 dei lavori in oggetto ammonta in € 20.454,82;
- che con nota acquisita al prot. n. 4401 del 08.11.2022 l'Ufficio di Direzione lavori – Ing. Pietro Consiglio - ha trasmesso a questa S.A. il calcolo dell'adeguamento prezzi all'aggiornamento infrannuale a luglio 2022 del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, dal quale emerge che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni in uno contenute nel SAL n. 2 dei lavori in oggetto ammonta in € 30.011,53;
- che in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, dovrà esser riconosciuta al Consorzio Stabile Athanor Scarl la somma complessiva di € 50.446,35 (euro cinquantamilaquattrocentoquarantasei/35) oltre IVA al 10% come per legge (totale complessivo pari a € **55.490,98**);

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 136 del 17 aprile 2018 in merito all'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per interventi di salvaguardia dell'incolumità delle persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;

RITENUTO di assoggettare i lavori in oggetto all'aliquota IVA al 10%

TENUTO CONTO che in esito alla valutazione della Direzione Lavori e del RUP l'importo da riconoscere all'appaltatore, quale compenso ai sensi dell'art. 26, comma 1 e 2, del D.L. n. 50/2022 relativo alle lavorazioni svolte nel corso dell'anno 2022 è pari a € 50.446,35 (euro cinquantamilaquattrocentoquarantasei/35), oltre iVA come per legge;

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

PRESO ATTO che in data 20 luglio 2023 sono stati acquisiti al protocollo della struttura del Commissario di Governo i Certificati di pagamento 1 bis (prot. n. 3628/2023) e 2 bis (prot. n. 3629/2023) sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante del Consorzio Stabile Athanor scarl

RILEVATA la necessità di:

- utilizzare la metà degli imprevisti pari a € 4.986,81 ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
- utilizzare le somme previste nel Quadro economico alla voce "B4 - Accantonamenti" in quanto non utilizzabili nell'appalto e di conseguenza assimilabili ad economie di gara;
- utilizzare ulteriori economie accertate in corso d'opera relativamente all'intervento in oggetto sulle diverse voci del Quadro economico approvato con Decreto Commissariale n. 404 del 21.04.2023;

RITENUTO necessario rimodulare in Quadro economico dell'intervento al fine di prevedere le somme necessarie al pagamento dei maggiori importi per l'applicazione dell'aumento dei prezzi delle lavorazioni effettuate nell'anno 2022, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		D. C. 832/2021	D. C. 404/2023	applicazione art.26 d.l. 50/2022
		950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €
LAVORI		A BASE D'ASTA		
A.1.1	Importo dei lavori a corpo offerto in sede di gara	511.280,77 €	511.280,77 €	511.280,77 €
A.1.2	Importo della Progettazione Definitiva offerto in sede di gara	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
A.1.3	Importo della Progettazione Esecutiva offerto in sede di gara	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
A.1.4	Ulteriore importo lavori per sopravvenute prescrizioni in sede PAUR	55.657,31 €	55.657,31 €	55.657,31 €
A.1.5	Importo lavori di Variante		20.419,76 €	20.419,76 €
A.1.6	Aumento dei prezzi art. 26 d.l. 50/2022			50.446,35 €
A.1	Importo Totale Lavori e Progettazione	584.738,08 €	605.157,84 €	655.604,19 €
A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in sede di gara	10.097,17 €	10.097,17 €	10.097,17 €
	Oneri aggiuntivi sicurezza Covid -19	4.814,73 €	4.814,73 €	4.814,73 €
A.2	Importo Totale Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	14.911,90 €	14.911,90 €	14.911,90 €
A	A.1+A.2	Totale A - Importo complessivo lavori (A1+A2):	599.649,98 €	620.069,74 €
			620.069,74 €	670.516,09 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	33.014,93 €	9.973,61 €	4.986,81 €
	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: <i>indennità di esproprio, occupazione temporanea e imposte di registro</i>	40.051,58 €	75.000,00 €	66.213,62 €
B2				
B3	Spese per indagini geologiche	33.721,31 €	33.721,31 €	33.721,31 €
B4	Accantonamenti	38.449,85 €	33.410,61 €	700,00 €
B5	Monitoraggio post operam (iva compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.1	Spese tecniche per progettazione preliminare	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
B.6.2	Redazione relazione specialistica geologica		9.984,30 €	9.984,30 €
B.6.3	Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	35.000,00 €	19.423,00 €	19.423,00 €
B.6.4	Sorveglianza archeologica	5.500,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €
B.6.5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e Collaudo statico e tecnico amministrativo	15.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
B.6.6	Servizi per tecnici per attività espropriativa	15.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
B6	Competenze professionali al netto di Iva e casse Previdenziali	€ 78.500,00	€ 56.047,30	€ 56.047,30
B.7	Incentivo ex art 113 del d.lgs. N.50/2016	11.993,00 €	12.401,39 €	4.591,00 €
B.8	Spese per commissioni giudicatrici	4.880,22 €	4.880,22 €	4.880,22 €
B.9	Spese per pubblicità, oneri istruttori e contributo Anac (IVA inclusa)	4.000,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
B.10.1	IVA 22% (Spese generali)	29.452,13 €	24.314,95 €	23.118,15 €
B.10.2	IVA 10% (Lavori)	58.185,00 €	60.226,97 €	65.271,61 €
B.10	B.10.1+B.10.2	87.637,13 €	84.541,92 €	88.389,76 €
B.11	Spese di funzionamento della Struttura Commissariale (1,5%)	14.250,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €
B.12	Casse previdenziali (architetti, ingegneri, etc) 4%	3.852,00 €	2.953,89 €	2.953,89 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	350.350,02 €	329.930,26 €	279.483,91 €
C	A+B	TOTALE DELL'OPERAZIONE	€ 950.000,00	€ 950.000,00
E	ECONOMIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

RITENUTO altresì di dover procedere alla sottoscrizione di un atto integrativo previa approvazione dello schema allegato al presente provvedimento (cfr. allegato);

RILEVATO che le opere sono rivolte a garantire la salvaguardia di centri abitati e l'incolumità delle persone rientrando nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed f) del DPR n. 380/2001, così come interpretate dalla decisione della Commissione Tributaria centrale n. 3291/2002 nonché della direttiva del Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia.

RICHIAMATE le disposizioni di cui l'art.29, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui D.L. n.33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

tutto quanto sopra esposto,

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 del decreto legge n. 185/08, convertito con L. 2/2009 e successive mm. e ii., come richiamato dall'art. 17 del decreto legge 195/2009, convertito con L. 26/2010 e successive mm. e ii., riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, come convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, nonché delle deroghe di cui all'art. 4 del decreto legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con L. 55/2019,

DECRETA

Articolo 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Di approvare gli opportuni atti contabili redatti dalla Direzione Lavori Ing. Pietro Consiglio, come depositati in atti, con il conteggio dei maggiori importi da riconoscere all'Appaltatore ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in legge n. 91/2022 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 a tutto il 28.10.2022 per l'intervento di "Mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)" - Comune di Chieuti (FG) – codice Rendis FG065A/10;

Articolo 3

In esito alle circostanze descritte in narrativa, di approvare il Quadro Tecnico Economico di spesa rimodulato come di seguito specificato, dal quale scaturisce un aumento contrattuale di € 50.446,35 al netto del ribasso d'asta (19,3127%), oltre IVA nella misura del 10% dovuta dall'art. 26, comma 1 e 2, del D.L. n. 50/22 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 a tutto il 28.10.2022;

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		D.C. 832/2021	D.C. 404/2023	applicazione art.26 d.l. 50/2022
		950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €
LAVORI		A BASE D'ASTA		
A.1.1	Importo dei lavori a corpo offerto in sede di gara	511.280,77 €	511.280,77 €	511.280,77 €
A.1.2	Importo della Progettazione Definitiva offerto in sede di gara	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
A.1.3	Importo della Progettazione Esecutiva offerto in sede di gara	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
A.1.4	Ulteriore importo lavori per sopravvenute prescrizioni in sede PAUR	55.657,31 €	55.657,31 €	55.657,31 €
A.1.5	Importo lavori di Variante		20.419,76 €	20.419,76 €
A.1.6	Aumento dei prezzi art. 26 d.l. 50/2022			50.446,35 €
A.1	Importo Totale Lavori e Progettazione	584.738,08 €	605.157,84 €	655.604,19 €
A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in sede di gara	10.097,17 €	10.097,17 €	10.097,17 €
	Oneri aggiuntivi sicurezza Covid -19	4.814,73 €	4.814,73 €	4.814,73 €
A.2	Importo Totale Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	14.911,90 €	14.911,90 €	14.911,90 €
A	A.1+A.2	599.649,98 €	620.069,74 €	670.516,09 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	33.014,93 €	9.973,61 €	4.986,81 €
B2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: <i>indennità di esproprio, occupazione temporanea e imposte di registro</i>	40.051,58 €	75.000,00 €	66.213,62 €
B3	Spese per indagini geologiche	33.721,31 €	33.721,31 €	33.721,31 €
B4	Accantonamenti	38.449,85 €	33.410,61 €	700,00 €
B5	Monitoraggio post operam (iva compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.1	Spese tecniche per progettazione preliminare	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
B.6.2	Redazione relazione specialistica geologica		9.984,30 €	9.984,30 €
B.6.3	Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	35.000,00 €	19.423,00 €	19.423,00 €
B.6.4	Sorveglianza archeologica	5.500,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €
B.6.5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e Collaudo statico e tecnico amministrativo	15.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
B.6.6	Servizi per tecnici per attività espropriativa	15.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
B6	Competenze professionali al netto di Iva e casse Previdenziali	€ 78.500,00	€ 56.047,30	€ 56.047,30
B.7	Incentivo ex art 113 del d.lgs. N.50/2016	11.993,00 €	12.401,39 €	4.591,00 €
B.8	Spese per commissioni giudicatrici	4.880,22 €	4.880,22 €	4.880,22 €
B.9	Spese per pubblicità, oneri istruttori e contributo Anac (IVA inclusa)	4.000,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
B.10.1	IVA 22% (Spese generali)	29.452,13 €	24.314,95 €	23.118,15 €
B.10.2	IVA 10% (Lavori)	58.185,00 €	60.226,97 €	65.271,61 €
B.10.1+B.10.2	Totale IVA ed eventuali altre imposte	87.637,13 €	84.541,92 €	88.389,76 €
B.11	Spese di funzionamento della Struttura Commissariale (1,5%)	14.250,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €
B.12	Casse previdenziali (architetti, ingegneri, etc) 4%	3.852,00 €	2.953,89 €	2.953,89 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	350.350,02 €	329.930,26 €	279.483,91 €
C	A+B	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00
E	ECONOMIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Articolo 4

In applicazione dell'art. 26, comma 1 e 2, del d.l. n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022, di approvare la modifica al contratto d'appalto dell'intervento di "*Mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)*" - *Comune di Chieuti (FG) – codice Rendis FG065A/10*, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei termini di cui all'allegato schema (cfr. Allegato), parte integrante e sostanziale del presente atto, che espressamente si approva;

Articolo 5

Di dare atto che a seguito della sottoscrizione dell'atto integrativo di cui all'articolo 4 il nuovo importo contrattuale è di € **670.516,09** di cui € 14.911,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Articolo 6

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la banca d'Italia – Tesoreria provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia.


Articolo 7

Di trasmettere il presente atto al “Consorzio Stabile Athanor” (athanorscarl@pec.valorelegale.it), al RUP (ing. Leonardo Panettieri), al supporto al RUP (ing. Domenico D'Onghia), al Direttore dei Lavori ing. Pietro Consiglio (pietro.consiglio@ingpec.eu) al Collaudatore Ing. Michele Guerrieri (michele.guerrieri@ingpec.eu), all'Ufficio di ragioneria e al Servizio di Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario di Governo;

Articolo 8

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza ed ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è pubblicata nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Il supporto al RUP
Ing. Domenico D'Onghia



IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Raffaele Sannicandro



SCHEMA DI ATTO SOTTOMISSIONE

INTEGRATIVO N. 1

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DI: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL CANALE

DELLA CASTAGNA (VALLE DELL'INFERNO)" NEL COMUNE DI

CHIEUTI (FG) - CODICE RENDIS FG065A/10.

CUP: J85D12000200003 - CIG: 6305255D04

TRA

Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, con sede in Via Gentile n. 52 - 70126 Bari (CF 93394550722), rappresentato dall' ing. Raffaele SANNICANDRO, nominato con D.C. 75/2018 Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, in seguito indicato anche come "Soggetto Attuatore" ovvero "Committente";

E

Il "CONSORZIO STABILE ATHANOR SCARL" con sede legale in Bari, viale Caduti di Nassiriya n. 55, P.IVA ITO6936440723, nella persona del sig. Riccardo Figliolia nato a Bari il 17 marzo 1962, residente in Bari, via Dante Alighieri, 182 - C.F. FGLRCR62C17A662Y - in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del consorzio che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

PREMESSO CHE:

- con contratto d'appalto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio

Territoriale di Bari in data 22.09.2021 al n. 6153 serie 3, Il Soggetto

Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio

Idrogeologico nella Regione Puglia, nella persona dell'Ing. Raffaele

Sannicandro , ha affidato i lavori in oggetto al CONSORZIO STABILE

ATHANOR con partita I.V.A. IT06936440723 per l'importo netto di Euro

899.649,98 comprensivi di Euro 566.938,08 per lavori soggetti a ribasso,

Euro 17.800,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva ed euro

14.911,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- E' stato sottoscritto digitalmente tra il Soggetto Attuatore e il CONSORZIO

STABILE ATHANOR partita I.V.A. IT06936440723 atto di sottomissione

al contratto per la realizzazione dei lavori di variante, per un importo di

Euro 20.419,76 che ha ampliato l'importo originario contrattuale

elevandolo a € 605.157,84 al netto degli oneri indiretti di attuazione del

psc pari a € 14.911,90;

- al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione,

dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 26 del decreto legge 17

maggio 2022, n. 50, convertito in legge n. 91/2022, ha introdotto, in

relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte

presentate entro il termine del 31 dicembre 2021, uno speciale

meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori

secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione;

- la Giunta regionale della Puglia, con propria Deliberazione n. 1090 del

28.07.2022, ha provveduto ad approvare l'aggiornamento infrannuale

del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia - luglio 2022, in

attuazione dell'articolo 26, comma 2, del DL n. 50/2022, convertito in L.

n. 91/2022;

- le previsioni progettuali degli elaborati posti dalla Stazione appaltante a base di procedure d'appalto bandite antecedentemente all'approvazione del Prezzario regionale dei lavori pubblici summenzionato non potevano tener conto dell'aumento di costo delle materie prime, poiché risultava ancora vigente fino a tale data il Prezzario regionale 2019;

- l'Appaltatore non poteva tener conto di tali maggiori oneri nella formulazione della propria offerta in sede di gara;

- che il RUP ha trasmesso i certificati di pagamento straordinari riconoscendo, relativamente al SAL 1^ e per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01.01.2022 a tutto il 27.07.2022 e al SAL 2^ per le lavorazioni eseguite dal 26.07.2022 al 28.10.2022 i maggiori importi derivanti dall'applicazione del Prezzario regionale aggiornato a luglio 2022, al netto del ribasso formulato in sede di offerta da parte dell'Appaltatore, nella misura del 90 per cento, secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022;

- in esito alle valutazioni del Direttore dei lavori e del RUP, come depositate in atti, l'importo da riconoscere all'Appaltatore, quale compenso ai sensi dell'art. 26, comma 1 e 2, del D.L. 50/22, relativo al S.A.L. n. 1 e per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01.01.2022 a tutto il 27.07.2022 è pari a € 20.454,82 e per il S.A.L. n.2^ e per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 28.07.2022 al 28.10.2022 è pari a € 30.011,53, oltre I.V.A. nella misura del 10%;

-la sottoscrizione del presente Atto comporta la rinuncia a ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva

per tali titoli;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue, con effetti ricognitivi e confermativi di quanto già in essere tra i contraenti per effetto degli atti tutti in premessa richiamati:

ARTICOLO 1

Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

La Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore l'importo complessivo di € 50.446,35, (diconsi euro cinquantamilaquattrocentoquarantasei/35) oltre a € 5.044,63 per I.V.A. nella misura del 10%, quale importo per il compenso ai sensi dell'art. 26 c. 1 e 2 del D.L. 50/22, relativo ai S.A.L. n. 1 e S.A.L. n.2 dei lavori in oggetto indicati. L'Appaltatore accetta l'importo, individuato in esito alle circostanze descritte in premessa, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva per tali titoli fino all'ultimazione dei lavori relativamente al SAL 1 bis e al SAL 2 bis.

ARTICOLO 3

L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo già eseguito i lavori e risultando creditrice dell'Ente appaltante per l'intero computo.

ARTICOLO 4

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, trovano

applicazione tutte le disposizioni di cui al Contratto d'appalto principale

Rep. 6153, Serie 3, del 22.09.2021.

ARTICOLO 5

1) Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione. Le parti dichiarano che il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA, per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

2) Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dal sig. Riccardo FIGLIOLIA ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal ing. Raffaele SANNICANDRO ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 5, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Documento sottoscritto con firma digitale dal sig. Riccardo FIGLIOLIA ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e

ss. mm. ii.

L'Impresa Appaltatrice

Il Commissario Straordinario Delegato

ATHANOR Consorzio stabile s.c.a.r.l.

(Soggetto Attuatore)

Sig. Riccardo FIGLIOLIA

Ing. Raffaele **Sannicandro**