



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 925 del 26 SET. 2023

Oggetto: FSC 2014-2020. Piano Operativo Ambiente. Primo atto integrativo all'Accordo di programma del 25 novembre 2010, c.d. "PIANO FRANE". Appalto per l'esecuzione dei lavori di «COMPLETAMENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO LOCALITÀ VIA FONTANELLE E VIA ROMA» IN COMUNE DI CELLE DI SAN VITO (FG) - CODICE RENDIS 16IR706/G1.

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1
RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO**

IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore generale A.S.S.E.T. Puglia

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi individuati nell'allegato 1 al suddetto Accordo di Programma, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia; a tal fine, il Commissario provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *“per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”*;
- VISTO** l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
- VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** in particolare il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** l'art. 1, comma 703, della legge 23.12.2014, n. 190, rubricato *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2015 che reca disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020);
- VISTE** le delibere CIPE:
- n. 25 del 10 agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all'area tematica *“Ambiente”*;
 - n. 55 del 10 dicembre 2016 di approvazione del Piano Operativo *«Ambiente»* FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del quale è previsto il sottopiano *“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”*;
 - n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatico complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 individuato dalla delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- VISTO** il *“Primo atto integrativo all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010”*, sottoscritto il 19 dicembre 2018 dal Presidente della Regione Puglia e dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, c.d. *“Piano Frane”*, che individua n. 16 nuovi interventi per un importo complessivo di € 32.896.313,33;
- VISTO** il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del *«Fondo per la progettazione*



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

- VISTO** il Secondo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia in data 29 ottobre 2020, per un importo complessivo di € 15.290.000,00, finalizzato al finanziamento di n. 6 interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nel territorio della regione Puglia, afferenti alla programmazione del Piano stralcio 2020;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni il legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario oggi Direttore Generale dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;
- VISTO** il decreto commissariale n. 218 del 2 maggio 2019, con il quale si è stabilito, tra l'altro, di contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva dei suddetti interventi per la riduzione del rischio idrogeologico ricompresi nel c.d. Piano Frane, e di nominare l'ing. Raffaele Sannicandro quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** il decreto commissariale n. 219 del 2 maggio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti di gara per la procedura di affidamento dei servizi tecnici innanzi richiamati;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati dal c.d. Piano Frane è ricompreso anche quello identificato con il codice ReNDiS 16IR706/G1 per il "Completamento mitigazione rischio idrogeologico centro abitato località Via Fontanelle e Via Roma" nel comune di Celle di San Vito (FG), Lotto 10;
- RICHIAMATI** i Decreti Commissariali n. 636/2019 e n. 474/2019 con cui sono state rispettivamente disposte l'aggiudicazione e la successiva efficacia di aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva del citato intervento 16IR706/G1 in favore del RTP con Coopprogetti soc. coop. Mandataria che ha offerto un ribasso del 29% rispetto all'importo a base d'asta per un importo pari a € 98.606,53 (comprensivo di IVA e cassa di previdenza);
- VISTO** il contratto sottoscritto digitalmente con il RTP di progettazione aggiudicatario in data 01.09.2020;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 485 del 9 luglio 2021 con cui si è stato determinato la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 ter comma 7 della legge n. 241/1990, e, contestualmente, dato celere avvio alla progettazione esecutiva dell'intervento identificato con il codice ReNDiS 16IR706/G1 per il "Completamento mitigazione rischio idrogeologico centro abitato località Via Fontanelle e Via Roma" nel comune di Celle di San Vito (FG);



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 491 del 12 luglio 2021 con il quale si è provveduto, tra l'altro, alla presa d'atto del progetto definitivo per i lavori di "Completamento mitigazione rischio idrogeologico centro abitato località Via Fontanelle e Via Roma" nel comune di Celle di San Vito (FG);
- RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 136 del 17.04.2018 in merito all'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per interventi di salvaguardia dell'incolumità delle persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, quale è l'intervento in epigrafe;
- DATO ATTO** dell'applicabilità dell'IVA in misura agevolata (10%) alla fattispecie in questione, riconducibile a OPERE DI SALVAGUARDIA DI CENTRI ABITATI di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed f) del DPR n. 380/2001;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 484 del 25 luglio 2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Completamento mitigazione rischio idrogeologico centro abitato località Via Fontanelle e Via Roma", in Comune di CELLE DI SAN VITO (FG) – Codice ReNDiS 16IR706/G1, predisposto dal RTP con Coopoprogetti soc. coop. mandataria, nella revisione finale depositata in atti (prot. n. 2871/2022);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 487 del 25.07.2022 con cui la geol. Daniela Di Carne è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'appalto dei lavori in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 488 del 25.07.2022 con cui è stato costituito il fondo incentivi per funzioni tecniche ed individuato il gruppo di lavoro e conferimento incarichi per l'intervento Codice ReNDiS 16IR706/G1, incluso l'incarico di supporto al RUP assegnato all'ing. Francesco Godano, funzionario dell'Agenzia Regionale ASSET – Regione Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 489 del 25.07.2022 con il quale si è stabilito, tra l'altro, di contrarre per l'affidamento di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico articolati in n. 9 lotti distinti, incluso l'intervento Codice ReNDiS 16IR706/G1 in oggetto (denominato "Lotto 1"), e di approvare i relativi atti di gara da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis dello stesso Codice;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 578 del 14.09.2022 con il quale è stato nominato il Seggio di gara relativamente alla procedura di gara aperta finalizzata all'aggiudicazione dei suddetti 9 lotti, incluso l'intervento Codice ReNDiS 16IR706/G1 in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 862 del 19.12.2022, con cui è stato aggiudicato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 32, comma 5 e dall'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appalto per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto a favore dell'operatore economico SPA ADRIATICA STRADE "A.STRA", con sede in Zona Industriale - Via Adriano Olivetti, snc - 86039 Termoli (CB), P. IVA IT00050970706, a fronte di un ribasso offerto del 30.90 % (trenta virgola novanta per cento) sull'importo dei lavori a base d'asta, per un importo aggiudicato di € 785.062,20 (settecentottantacinquemilasestantadue/20 euro) oltre € 16.549,06 (euro sedicimilacinquecentoquarantanove/06) per applicazione degli oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;
- VISTO** il Contratto sottoscritto con l'impresa SPA ADRIATICA STRADE "A.STRA", P. Iva IT00050970706, in data 3 marzo 2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Bari al n. di Rep. 1591, Serie 3, del 20.03.2023 per un valore complessivo di € 801.611,26, oltre IVA;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 593 del 20 settembre 2022, divenuto efficace con decreto commissariale n. 658/2022, con cui si è provveduto all'affidamento dell'incarico di "Tecnico responsabile delle procedure espropriative" relativamente ad alcuni interventi individuati da c.d. Piano Frane, ivi compreso quello in oggetto, al Dott. Geom. Cosimo De Troia per un compenso ribassato, in forza dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii, e in quota parte rispetto all'importo complessivamente definito, di € 1.440,00 (euro millequattrocentoquaranta/00), oneri previdenziali e IVA esclusi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 636 del 3 ottobre 2022 con cui è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza e determinata in via provvisoria l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea dei beni immobili necessari all'esecuzione dell'intervento di cui all'allegato elenco "Stralcio del Particellare di Esproprio - Allegato A" ed "Allegato B", quali parti integranti e sostanziali dello stesso provvedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 89 del 27 gennaio 2023 con cui è stato dichiarato il vincolo di specifica destinazione su ciascun finanziamento ricevuto per gli interventi previsti da suddetto Accordo di programma 2010 e relativi atti integrativi;
- VISTO** il contratto disciplinare di incarico sottoscritto in data 02.03.2023 con l'ing. Dario TURCO, P. IVA [REDACTED], con sede in [REDACTED] per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi, per un compenso professionale di € 17.521,00 (euro diciassettemilacinquecentoventuno /00), oltre oneri previdenziali e IVA come per legge;
- VISTO** il contratto disciplinare di incarico sottoscritto in data 02.03.2023 con l'ing. Gorgio BORRELLI, P. IVA [REDACTED], con studio in [REDACTED], per il servizio di "collaudo statico e tecnico amministrativo" delle opere in oggetto, per un compenso professionale di € 21.026,00 (euro ventunomilaventisei/00), oltre oneri previdenziali e IVA come per legge;
- VISTO** il contratto disciplinare di incarico sottoscritto in data 04.04.2023 con l'Ing. Mario SALVEMINI, P.IVA [REDACTED], con studio in [REDACTED] per la direzione dei lavori, misure e contabilità relativamente all'esecuzione dei lavori in oggetto per un compenso professionale di € 32.974,00 (euro trentaduemilanovecentosettantaquattro/00), oltre oneri previdenziali e IVA come per legge;
- VISTO** il decreto commissariale n. 286 del 22.03.2023 di approvazione della rimodulazione post gara del quadro economico dell'intervento Codice ReNDiS 16IR706/G1 in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 305 del 29.03.2023, divenuto efficace con decreto commissariale n. 376/2023, con cui si è provveduto all'affidamento dell'incarico professionale di direzione dei lavori di taglio relativamente all'intervento Codice ReNDiS 16IR706/G1 in oggetto, a favore del Dott. Antonio DEL RE, con studio in [REDACTED] per un compenso professionale di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri previdenziali e IVA come per legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 306 del 29.03.2023, divenuto efficace con decreto commissariale n. 483/2023, con cui si è provveduto all'affidamento dell'incarico professionale di zoologo, come da prescrizione contenuta nella Determinazione dirigenziale Servizio VIA e VINCA n. 418 del 11.10.2021 di cui al succitato Decreto Commissariale n. 485/2021, a favore del Dott. Fabio MASTROPASQUA, con studio in Bitritto (BA), per un compenso professionale di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri previdenziali e IVA come per legge;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 342 del 06.04.2023 con il quale l'impresa appaltatrice SPA ADRIATICA STRADE "A.STRA", con sede legale in Termoli (CB), P. IVA IT00050970706, è stata autorizzata ad affidare in subappalto i lavori di "scavi, trivellazioni, opere in cemento armato, trasporto in discarica, opere di ingegneria naturalistica, impianto di pubblica illuminazione, mantellata, rivestimento in pietra e ripristini vari", in favore dell'impresa dell'impresa F.LLI DI CARLO S.R.L. con sede legale in [REDACTED] per un importo di € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00), comprensivo di € 4.954,74 (euro quattromilanovecentocinquantaquattro/74) riferita agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori ex art. 5 del DM n. 49/2018 avvenuta in data 11.04.2023, come da documentazione in atti (prot. n. 1788/2023);
- VISTA** la richiesta acquisita al prot. n. 1924 del 19.04.2023, con la quale l'Impresa Appaltatrice ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione del prezzo nella misura del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022;
- VISTA** la nota prot. n. 2073 del 28.04.2023 con cui la ADRIATICA STRADE A-STRADA SPA ha trasmesso la Polizza Fidejussoria n. [REDACTED] emessa per conto della stessa impresa appaltatrice dalla SACE BT S.p.A, in uno alla dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 s.m.i;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 520 del 24.05.2023, come rettificato da successivo Decreto Commissariale n. 527 del 26.05.2023, per l'impegno della somma pari a € 264.531,72 per la liquidazione e il pagamento della fattura emessa dall'impresa ADRIATICA STRADE A-STRADA SPA per anticipazione del 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 13 del contratto sottoscritto in data 3 marzo 2023, n. di Rep. n. di Rep. n. 1591, Serie 3, del 20.03.2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 600 del 16.06.2023 con cui si è disposto l'impegno della somma complessiva € 8.987,33, comprensivo di IRAP (€ 577,42), per la liquidazione ed il pagamento del 1° acconto- pari al 50% del fondo incentivi funzioni tecniche di cui al decreto n. 488 del 25.07.2022;
- VISTA** la nota prot. n. 3853 del 31.07.2023 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), a tutto il 28.07.2023;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP che ha attestato un credito verso l'ATI esecutrice di € 239.632,00, oltre IVA del 10%;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 806 del 3 agosto 2023 di impegno della somma di € 263.595,20 per la liquidazione e il pagamento della fattura di pari importo complessivo, emessa dall'Impresa esecutrice in relazione ai lavori eseguiti e contabilizzati al 1° SAL (a tutto il 28.07.2023);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 845 del 6 settembre 2023 di impegno della somma di € 6.519,88 per la liquidazione ed il pagamento delle competenze professionali spettanti all'Ing. Dario Turco, oneri previdenziale inclusi, per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al primo SAL;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 846 del 6 settembre 2023 di impegno della somma di € 11.796,72 per la liquidazione ed il pagamento delle competenze professionali spettanti all'Ing. Mario Salvemini, oneri previdenziali inclusi, per spettanti per direzione lavori, misure e contabilità al primo SAL al primo SAL;



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

CONSIDERATI gli esiti degli incontri del 1[^] giugno 2023 e del 6 settembre 2023 tenutisi presso l'ufficio del Commissario di Governo in intestazione, giusta verbali prott. n. 1151 del 12.06.2023 e n. 1644 del 11.09.2023;

DATO ATTO che:

- con processo verbale del 17.07.2023, in atti prot. n. 3577/2023, è stata disposta la sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Dlgs 50/2016, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori oggetto di appalto nella zona interessata dalla realizzazione della paratia di contenimento della strada provinciale 126 (c.d. Intervento "C");
- in occasione del suddetto incontro del 6 settembre 2023, il Direttore dei Lavori, Ing. M. Salvemini, al fine di tenere conto delle problematiche emerse in corso d'opera, non previste e non prevedibili in fase di consegna dei lavori, nonché di pervenire ad un miglioramento della funzionalità delle realizzande opere nelle zone interessate dagli interventi c.d. "A" (*Piazzale e annessa struttura comunale Centro Visite, tratto 1-2*) e "C" (*Strada Provinciale n. 126 paratia tratto 3-4*), ha proposto l'introduzione di alcune modifiche, di dettaglio e non sostanziali, al contratto di appalto in oggetto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs n. 50/2016 s.m.i, il tutto come da verbale prot. n. 1644/2023 innanzi richiamato;
- sempre in sede di incontro del 6 settembre 2023, il RUP ha autorizzato la Direzione Lavori a redigere apposita variante e suppletiva in relazione ai lavori di che trattasi;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 4551 del 19.09.2023, come perfezionata con nota prot. n. 4658/2023, con cui il Direttore dei Lavori ha trasmesso, per la relativa approvazione, la seguente documentazione scritto-grafica costituente il progetto di variante:

- ALLEGATO A - RELAZIONE
- ALLEGATO B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ALLEGATO C - ELENCO PREZZI
- ALLEGATO D - QUADRO COMPARATIVO
- ALLEGATO E - DIMENSIONAMENTO PALIZZATA IN LEGNO INTERVENTO C
- SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO
- TAV.1 PLANIMETRIA GENERALE
- TAV.2 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO INTERVENTO A
- TAV.3 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO INTERVENTO C
- TAV.4 SEZIONE DI DETTAGLIO INTERVENTO A
- TAV.5 SEZIONE DI DETTAGLIO INTERVENTO C

RICHIAMATO l'art. 106 del D.lgs 50/2016 s.m.i. che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia, come pure il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare il suo articolo 8;

DATO ATTO che le lavorazioni supplementari, a completamento dei lavori di consolidamento previsti nel suddetto tratto 1-2 di cui all'intervento denominato "A", e finalizzati al miglioramento della funzionalità e durabilità della pavimentazione del piazzale annesso al centro visite e della relativa strada di accesso, possono dare luogo ad una estensione del contratto in oggetto senza una nuova



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

procedura di affidamento, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

DATO ATTO inoltre che la specificità dei luoghi dell'intervento "C", così come accertati a seguito delle operazioni di pulizia resesi necessari in conseguenza del cedimento della strada provinciale 126 nel tratto immediatamente attiguo a quello di interesse, il tutto come da corrispondenza in atti, soddisfa il ricorso ad una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, tenuto conto che le modifiche introdotte risolvono aspetti di dettaglio non alterando, in nessun caso, la natura dei lavori appaltati, in quanto limitate a consentire un migliore inserimento paesaggistico dell'intervento e una riduzione complessiva di spesa;

CONSIDERATO che dal quadro di raffronto (cfr. Elaborato D) si evince una variazione in aumento del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto per i lavori in variante e suppletivi pari a € 6.845,02, al netto del ribasso (30,09%), corrispondente allo 0,85% dell'originario importo contrattuale;

CONSIDERATO che per effetto delle prestazioni in variante e suppletive l'importo totale netto dell'appalto aumenta a € 808.456,28, di cui € 791.907,22 per lavori e € 16.549,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO che per effetto degli accadimenti verificatisi in corso d'opera è occorso introdurre n. 2 (due) nuovi prezzi per i lavori in variante e suppletivi, riguardanti le seguenti lavorazioni non previste in contratto:

N.P. 01	<p>GRIGLIA SALVAERBA Griglia salvaerba in resina termoplastica ad alta resistenza stabilizzata ai raggi UV per realizzazione di aree carrabili, in piastre con incastri maschio-femmina, posato su uno strato di sottofondo permeabile in pietrisco staggiato dello spessore 5-7 cm compreso, di colore marrone o bianco, con successivo riempimento con ghiaio: dimensioni di 60 x 40 cm spessore 4 cm, portata g 300t/mq</p>
N.P. 02	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESEGUITO IN CIOTTOLAME DI FIUME Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito in ciottolame di fiume in pietra dura, lavato e selezionato secondo le sagome e dimensioni indicate, collocato di punta su letto di impasto umido di sabbia, costipati a mano e riquadrati con guida, con finitura e saturazione dei giunti con sabbia finissima, compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Pavimento con ciottolame di fiume di dimensioni cm. 6-8</p>

CONSIDERATO che per effetto della perizia in disamina, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori resta stabilito in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che la perizia di variante non prevede nuove aree di proprietà privata da assoggettare ad esproprio e/o ad occupazione temporanea;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono volti a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Celle di San Vito, e che tali lavori rivestono carattere di "preminente interesse nazionale" ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che l'articolo 106 s.m.i. consente al comma 12 che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (cd. quinto d'obbligo), la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

TENUTO CONTO che l'impresa esecutrice rappresentata dal Sig. Bruno Maria Gregoretti ha



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

sottoscritto per accettazione gli atti di perizia, incluso lo schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto;

TENUTO CONTO delle somme impegnate e/o pagate a valere sulle risorse trasferite sulla contabilità speciale n. 5585 intestata al Commissario di Governo in relazione all'intervento in oggetto, così come descritto in narrativa;

ACQUISITO il nulla osta all'approvazione della perizia in oggetto da parte del RUP;

RITENUTO di approvare la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Mario Salvemini, così come depositata in atti;

RITENUTO necessario anche procedere alla rimodulazione del quadro tecnico economico dell'appalto riferito ai lavori di consolidamento in oggetto, per assolvere alle esigenze sopravvenute in corso d'opera, modificando alcune voci del quadro B del QTE, così come di seguito riportato:

"PIANO FRANE" - COMPLETAMENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO LOCALITÀ VIA FONTANELLE E VIA ROMA - COMUNE DI CELLE DI SAN VITO (FG)					
		DC 484/2022	DC 489/2022	DC 286/2023	VARIANTE n. 1
LAVORI					
a1.a	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (Computo metrico estimativo)	I 1.035.278,02	I 1.136.124,74	I 785.062,20	I 785.062,20
a1.b	IMPORTO NETTO PER LE OPERE IN VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO				I 6.845,02
a2	Costi sicurezza (art. 100 D.Lgs 81/2008) non soggetti a ribasso	I 14.865,24	I 16.549,06	I 16.549,06	I 16.549,06
A	IMPORTO LORDO COMPLESSIVO LAVORI (a1+a2)	I 1.050.143,26	I 1.152.673,80	I 801.611,26	I 808.456,28
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori a fattura	I -	I -	I -	I -
2	Monitoraggio e controllo	I 14.000,00	I 14.000,00	I 16.092,15	I 16.092,15
3	Somme a disposizione per risoluzione interferenze	I 11.824,89	I 11.824,89	I 11.824,89	I 11.824,89
4	Imprevisti	I 80.282,79	I 41.192,24	I 80.282,79	I 73.437,77
5	Acquisizione aree/occupazione temporanea e danni in superficie	I 7.000,00	I 7.000,00	I 7.000,00	I 7.000,00
6	Progettazione, relazioni specialistiche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Relazione geologica e geotecnica e indagini geologiche	I 77.716,37	I 77.716,37	I 77.716,37	I 77.716,37
7	Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	I 50.000,00	I -		
7.1	Direzione lavori, misure, contabilità			I 32.974,00	I 32.974,00
7.2	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			I 17.521,00	I 17.521,00
8	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	I 10.081,38	I 10.081,38		
8.1	Incentivi per funzioni tecniche per servizi e forniture (art. 113 D.Lgs 50/2016)			I 1.646,27	I 1.646,27
8.2	Incentivi per funzioni tecniche per lavori e opere (art. 113 D.Lgs 50/2016)			I 23.053,48	I 23.053,48
9	Corrispettivi zoologo parere D.D. n. 418 del 11/10/2021 Servizio Via e VINCA Regione Puglia	I 2.000,00	I 2.000,00	I 2.000,00	I 2.000,00
10	Spese per commissione giudicatrice	I 3.000,00	I 3.000,00	I 403,22	I 403,22
11	Spese di gara (per pubblicità, pubblicazioni bandi, etc)	I 1.000,00	I 1.000,00	I 405,93	I 405,93
12	Indennità e contributi dovuti ad Enti Pubblici e privati come per legge, spese per assistenza archeologica (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	I 5.000,00	I 5.000,00	I 163,93	I 163,93
13	Collaudo statico	I 13.850,00	I 13.850,00		
14	Collaudo Tec/Amn.vo	I 6.726,00	I 6.726,00		
13-14	Collaudo statico e Tecnico-Amministrativo			I 21.026,00	I 21.026,00
15	Inarcassa 4% o INPS 4%	I 5.931,69	I 3.931,69	I 6.169,49	I 6.169,49
16	IVA agevolata DC n. 136/2018 sui lavori 10% di A	I 105.014,33	I 105.014,33	I 80.161,13	I 80.845,63
17	IVA su opere tecniche 22%	I 33.929,29	I 22.489,29	I 35.289,51	I 35.289,51
18	Oneri correnti diretti e indiretti per il funzionamento della Struttura Commissariale (1,5% del finanziamento)	I 22.500,00	I 22.500,00	I 22.500,00	I 22.500,00
19	Supporto al RUP (art. 31, c. 11 D.Lgs 50/2016)			I 2.478,80	I 2.478,80
20	Agronomo			I 3.000,00	I 3.000,00
21	Tecnico responsabile espletamento procedure espropriative			I 1.440,00	I 1.440,00
22	Consulenze specialistiche			I 436,76	I 436,76
23	Contributo ANAC			I 631,78	I 631,78
24	Altre imposte e contributi - IRAP			I 2.099,48	I 2.099,48
B	In uno somme a disposizione dell'amministrazione	I 449.856,74	I 347.326,20	I 446.316,98	I 440.156,46
	Importo di progetto (A+B)	I 1.500.000,00	I 1.500.000,00	I 1.247.928,23	I 1.248.612,74
	ECONOMIE			I 252.071,76	I 251.387,26
	FINANZIAMENTO	I 1.500.000,00	I 1.500.000,00	I 1.500.000,00	I 1.500.000,00

CONSIDERATO che per effetto della suddetta rimodulazione le economie complessive di appalto subiscono una riduzione di € 684,50, per un valore totale di € 251.387,26;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Art. 1

Di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di approvare la perizia di variante n. 1 dell'intervento di "Completamento mitigazione rischio idrogeologico centro abitato località Via Fontanelle e Via Roma" in comune di Celle di San Vito (FG), codice ReNDiS 16IR06/G1, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dal Direttore dei Lavori, Ing. Mario Salvemini, e depositata in atti.

Art. 3

Di approvare il Quadro Tecnico Economico dell'appalto rimodulato, in esito alle circostanze descritte in narrativa, come di seguito specificato, e dal quale scaturirà un aumento contrattuale di € 6.845,02. al netto del ribasso d'asta (30,09 %):

"PIANO FRANE" - COMPLETAMENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO LOCALITÀ VIA FONTANELLE E VIA ROMA - COMUNE DI CELLE DI SAN VITO (FG)				
	DC 484/2022	DC 489/2022	DC 286/2023	VARIANTE n. 1
LAVORI				
a1.a	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (Computo metrico estimativo)	1.035.278,02	1.136.124,74	785.062,20
a1.b	IMPORTO NETTO PER LE OPERE IN VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO			6.845,02
a2	Costi sicurezza (art. 100 D.lgs 81/2008) non soggetti a ribasso	14.865,24	16.549,06	16.549,06
A	IMPORTO LORDO COMPLESSIVO LAVORI (a1+a2)	1.050.143,26	1.152.673,80	801.611,26
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Lavori a fattura	-	-	-
2	Monitoraggio e controllo	14.000,00	14.000,00	16.092,15
3	Somme a disposizione per risoluzione interferenze	11.824,89	11.824,89	11.824,89
4	Imprevisti	80.282,79	41.132,24	80.282,79
5	Acquisizione aree/occupazione temporanea e danni in superficie	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Progettazione, relazioni specialistiche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Relazione geologica e geotecnica e indagine geologiche	77.716,37	77.716,37	77.716,37
7	Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	50.000,00	-	-
7.1	Direzione lavori, misure, contabilità	-	-	32.974,00
7.2	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	-	-	17.521,00
8	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	10.081,38	10.081,38	-
8.1	Incentivi per funzioni tecniche per servizi e forniture (art. 113 D.Lgs 50/2016)	-	-	1.646,27
8.2	Incentivi per funzioni tecniche per lavori e opere (art. 113 D.Lgs 50/2016)	-	-	23.053,48
9	Corrispettivi zoologo parere D.D. n. 418 del 11/10/2021 Servizio Via e VINCA Regione Puglia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Spese per commissione giudicatrice	3.000,00	3.000,00	403,22
11	Spese di gara (per pubblicità, pubblicazioni bandi, etc)	1.000,00	1.000,00	405,93
12	Indennità e contributi dovuti ad Enti Pubblici e privati come per legge, spese per assistenza archeologica (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	5.000,00	5.000,00	163,93
13	Collaudo statico	13.850,00	13.850,00	-
14	Collaudo Tec/Amm.vo	6.726,00	6.726,00	-
13-14	Collaudo statico e e Teorico-Amministrativo	-	-	21.026,00
15	Incroassa 4% o INPS 4%	5.931,69	3.931,69	6.169,49
16	IVA agevolata DC n. 136/2018 sui lavori 10% di A	105.014,33	105.014,33	80.161,13
17	IVA su spese tecniche 22%	33.929,29	22.489,29	35.289,51
18	Oneri correnti diretti e indiretti per il funzionamento della Struttura Commissariale (1,5% del finanziamento)	22.500,00	22.500,00	22.500,00
19	Supporto al RUP (art. 31, c. 11D Lgs 50/2016)	-	-	2.478,80
20	Agronomo	-	-	3.000,00
21	Tecnico responsabile espletamento procedure espropriative	-	-	1.440,00
22	Consulenze specialistiche	-	-	436,76
23	Contributo ANAC	-	-	631,78
24	Altre imposte e contributi - IRAP	-	-	2.099,48
B	In uno somme a disposizione dell'amministrazione	449.856,74	347.326,20	446.316,98
	Importo di progetto (A+B)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.247.928,23
	ECONOMIE			252.071,76
	FINANZIAMENTO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Art. 4

Di approvare lo “Schema di atto di sottomissione”, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che a seguito della sua sottoscrizione il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta (30,09 %), è di € 808.456,28, di cui € 791.907,22 per lavori e € 16.549,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

Art. 5

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia.

Art. 6

Di disporre che copia del presente provvedimento sia notificato all’Ufficio Ragioneria e al RUP dell’intervento (geol. Daniela Di Carne), nonché all’Impresa esecutrice (adriaticastrade@pec.it), alla Direzione dei Lavori (), al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (), al collaudatore in corso d’opera (), per i seguiti di rispettiva competenza.

Di disporre altresì che sia trasmesso all’Impresa appaltatrice l’atto di sottomissione al contratto che dovrà essere restituito allo scrivente Ufficio sottoscritto con doppia firma digitale.

Art. 7

Di disporre che copia del presente provvedimento, unitamente al relativo allegato, sia pubblicata sul sito internet istituzionale, all’indirizzo <http://www.dissestopuglia.it>

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Ing. Raffaele Sannicandro)

