



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N 204 del 14 MAR. 2024

Oggetto: FSC 2014-2020 - “Patto per lo sviluppo della regione Puglia”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia. CUP B63H17000030006. CIG 9560089304.

Appalto per l'esecuzione dei lavori di “OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN AGRO DI BITRITTO (BA)” – Comune di Bitritto (BA) – Codice ReNDiS 16IR446/G1.

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO
TECNICO ECONOMICO.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che “*gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali, locali e possono essere regolati sulla base di accordi...*”;

VISTO il D. Lgs n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, il quale definisce le modalità per l'individuazione e la realizzazione degli interventi, la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese;

VISTO l'art. 1, comma 703, della legge 23/12/2014, n. 190, rubricato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) che reca disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6 che prevede che il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

VISTO il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia la cui dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 28 luglio 2017, con la quale è stata approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 2014-2020 assegnate nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia;

VISTA la nota prot. n. 469 del 22/01/2018 del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio con la quale si definisce l'elenco degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico con l'aggiornamento dei relativi importi rimodulati per un totale di 100 Mln di euro;



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTA la nota prot. 4803 dell'11/03/2019 del Direttore Generale del MATTM con la quale è stata comunicata la conclusione positiva dell'iter istruttorio in merito agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati a valer sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della regione Puglia;

VISTO l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare appositamente il Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;

VISTO l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1053 del 07.11.2023 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. denominato "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 136 del 17 aprile 2018 in merito all'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per interventi di salvaguardia dell'incolumità delle persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie degli abitati;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTO il Decreto Commissariale n. 419 del 30 luglio 2019 con il quale si è proceduto all'approvazione degli atti di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per mitigazione del rischio idrogeologico individuate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate per il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, n. 16 lotti;

CONSIDERATO che il progetto definitivo dei lavori in oggetto ha acquisito i dovuti pareri, consensi, nulla osta e autorizzazioni previste per legge in virtù della conferenza dei servizi cui ha fatto seguito la determinazione motivata di conclusione, giusta Decreto Commissariale n. 319 del 16/05/2022;

VISTO il Decreto Commissariale n. 324 del 16 maggio 2022 di presa d'atto del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 351 del 12 aprile 2022 con cui è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione nelle forme di cui al T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili; determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 823/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto;

VISTO il Decreto commissariale n. 856/2022 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del procedimento dall'ing. Francesco Godano;

VISTO il decreto commissariale n. 869/2022, con il quale sono stati approvati gli atti di gara per la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO il decreto commissariale n. 281 del 21 marzo 2023 con il quale è stata disposta, tra l'altro l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa al concorrente Fenix Consorzio Stabile Scarl P.Iva 03533141200 con sede legale in Galleria Ugo Bassi, 1 - 40121 Bologna con un ribasso del 15.65% sull'importo a base d'asta pari a € 730.917,73 per un importo aggiudicato di € 616.529,10 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari a € 32.870,62, per un importo totale di € 649.399,73, il tutto oltre IVA;

VISTO il decreto commissariale n. 440 del 04 maggio 2023 di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dell'appalto in oggetto a favore di Fenix Consorzio Stabile Scarl;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa Fenix Consorzio Stabile Scarl P.Iva 03533141200 e registrato il 21 giugno 2023 con n. 3578 serie 3 per un importo di € 649.399,73 compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari a € 32.870,62, il tutto oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 487 del 17 maggio 2023 con il quale è stato nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Renè Soleti;

VISTO il Decreto Commissariale n. 488 del 17 maggio 2023 con il quale è stato nominato Direttore dei lavori e per la redazione del CRE l'ing. Niccolò Biondi, divenuto efficace con decreto commissariale 666/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 552 del 05 giugno 2023 con il quale è stato nominato collaudatore statico l'ing. Cesare Trematore, divenuto efficace con decreto commissariale 742/2023;

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTO il Decreto Commissariale n. 563 del 08 giugno 2023 con il quale è stato nominato direttore tecnico al taglio degli alberi boschivi e degli ulivi lo studio agronomi associati Dott. M. Albanese e Dott. N. Trisoli, divenuto efficace con decreto commissariale 776/2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 755 del 24 luglio 2023 con il quale è stata nominato per il controllo archeologico l'impresa Ethra s.c.a.r.l.;

VISTO che in data 19 luglio 2023 è avvenuta la consegna dei lavori e l'effettivo inizio degli stessi.

CONSIDERATO che con nota del 02 agosto 2023, il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Bari, a valle di un incontro tenutosi presso la sede del citato Servizio alla presenza della Direzione Lavori, ha espresso un parere nel quale richiedeva delle integrazioni al progetto esecutivo con riferimento all'interferenza tra il tracciato del deviatore e la Strada Provinciale n. 21.

RICHIAMATO il Quadro Economico dell'intervento posto a base di gara, approvato con Decreto commissariale n. 823/2022;

RICHIAMATO il Decreto 1074 del 24 novembre 2023 con il Quadro Tecnico Economico post gara e post affidamento dei servizi tecnici necessari per l'esecuzione dei lavori;

VISTA la nota prot. 4831 del 05 ottobre 2023 con la quale il direttore dei lavori ha richiesto l'autorizzazione per un ordine di servizio ai sensi dell'art. 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49 ai fini della realizzazione di una viabilità interpodereale;

VISTA l'autorizzazione del Soggetto Attuatore all'ordine di servizio suddetto con nota prot. 1837 del 09 ottobre 2023;

VISTA la nota prot. 5527 del 17 novembre 2023 con la quale il direttore dei lavori ha evidenziato la necessità di introdurre modifiche al progetto, al fine di garantire una migliore efficienza idraulica all'intera opera;

VISTA la nota prot. 2095 del 20 novembre 2023 del Soggetto Attuatore con la quale ha autorizzato il direttore dei lavori, a redigere la perizia di variante;

VISTA la nota per mezzo PEC del 07 febbraio 2024 con la quale il direttore dei lavori ha evidenziato la necessità di integrare la redigenda perizia di variante;

VISTA la nota prot. 319 del 19 febbraio 2024 del Soggetto Attuatore con la quale ha autorizzato il direttore dei lavori, ad integrare la redigenda perizia di variante;

VISTA la nota prot. 521 del 14 marzo 2024 del direttore dei lavori con la quale ha trasmesso la documentazione tecnico e contabile relativamente alla perizia di variante ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c, ed in particolare gli elaborati trasmessi sono:

R.0 - Elenco elaborati

R.1 - Relazione tecnica perizia di variante

R.2 - Relazione di calcolo: arco attraversamento via Randa

R.3 - Reazioni alla fondazione: attraversamento via Randa

R.4 - Relazione di calcolo: fondazioni attraversamento via Randa

R.2 - Relazione di calcolo: arco attraversamento via Randa

R.5 - Relazione di calcolo: arco attraversamento S.P.21



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- R.6 – Reazioni alla fondazione: attraversamento S.P.21
- R.7 - Relazione di calcolo: fondazioni attraversamento S.P.21
- R.8 - Relazione di calcolo: muri prefabbricati
- R.9 - Relazione di calcolo: portanza muri prefabbricati
- R.10 – Elenco prezzi unitari
- R.11 – Analisi dei prezzi
- R.12 – Computo metrico estimativo
- R.13 – Computo metrico oneri della sicurezza
- R.14 – Quadro di raffronto perizia di variante
- R.15 – Cronoprogramma dei lavori perizia di variante
- EG.01 – Planimetria interventi su ortofoto e CTR
- EG.02.1 – Particolari sezioni canale: da sez. 0 a sez. 3
- EG.02.2 – Particolari sezioni canale: da sez. 4 a sez. 15
- EG.02.3 – Particolari sezioni canale: da sez. 16 a sez. 27
- EG.02.4 – Particolari sezioni canale: da sez. 28 a sez. 37
- EG.03 – Planimetria intervento di allargamento S.P.21
- EG.04 – Sezioni stradali S.P.21
- EG.05 – Inquadramento viabilità alternativa
- EG.06 – Particolare costruttivo e scheda tecnica: barriera stradale
- EG.07 – Architettonico attraversamento via Randa
- EG.08 – Tipologico attraversamento via Randa
- EG.09 – Esecutivo e carpenteria attraversamento via Randa
- EG.10 – Architettonico attraversamento S.P.21
- EG.11 – Esecutivo e carpenteria attraversamento S.P.21
- EG.12 – Esecutivo e carpenteria muri prefabbricati

CONSIDERATO che le opere previste in più in variante ammontano a € 61.256,32 (sessantunomiladuecentocinquantasei/32) al netto del ribasso, sono rese necessarie: a) per riscontrare le prescrizioni del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Bari con allargamento di 45 m di carreggiata sino a 10,50 m nel rispetto delle caratteristiche della Categoria stradale richiesta tipo C1 – strada extraurbana secondaria, la sostituzione delle barriere classe H1, previste da progetto esecutivo, con attenuatori di urto di classe H2 tipo bordo ponte risvoltate per l'intera lunghezza dell'attraversamento e l'allungamento dell'attraversamento di circa 2,50 m rispetto alla previsione progettuale. L'opera sarà composta da blocchi prefabbricati della tecnologia Tensiter così come previsto da offerta migliorativa. b) perché in alcuni tratti sono state rinvenute delle sacche di terra rossa aventi spessore variabile compreso tra 1 m e 2 m. per le quali si prevede l'inserimento di 1 e/o 2 file di gabbioni in rete d'acciaio nel tratto del canale. c) perché è stato individuato un banco calcareo che necessita per lo scavo di un compenso aggiuntivo legato al solo ausilio di martelli demolitori durante la fase di scavo.

CONSIDERATO che le opere aggiuntive previste in variante sono classificate nella stessa categoria riportata nei documenti di gara;

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa appaltatrice Fenix Consorzio Stabile Società Consortile A R.L con sede in Galleria Ugo Bassi, n. 1 cap. 526641 città Bologna (BO) P. Iva IT00803533141200 in persona del sig. Filippo PICERNO, nato a

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Altamura (BA) il 06/03/1981, nominato e costituito quale procuratore speciale con Procura, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, con sede in Bari alla via Volga c/o Fiera del Levante n. 129 P.Iva 07145320722,, dal direttore dei lavori e dal RUP, con il quale l'importo totale complessivo delle attività verrà elevato a € 710.656,05, al netto del ribasso offerto in sede di gara, di cui € 677.575,11 per lavori a corpo ed € 33.080,94 per la sicurezza, il tutto pari ad complessivo incremento di € 61.256,32 (sessantunomiladuecentocinquantasei/32) e in percentuale del 9,93% contenuto nel 50% del valore del contratto iniziale così come definito dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

RITENUTA la necessità di provvedere alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Progetto Esecutivo	rimod. Post gara	Variante n. 1
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro	euro	euro
	Lavori a corpo ribassati	685.925,34 €	616.529,11 €	677.575,11 €
	Oneri di sicurezza da PSC	29.557,73 €	32.870,62 €	33.080,94 €
	IMPORTO CONTRATTUALE	715.483,07 €	649.399,73 €	710.656,05 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1	Lavori in economia, rilievi, accertamenti e indagini integrative, allacci, ripristino pubblici servizi, Piano di monitoraggio ambientale, imprevisti	€ 41.903,06	€ 41.903,06	€ 31.365,68
b1.1	telecom		€ 2.363,62	€ 2.363,62
b2	Stima acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	€ 71.614,12	€ 71.614,12	€ 71.614,12
b3	Competenze per attività professionali	€ 71.500,00	-	-
B3.0	pubblicità gara di progettazione		€ 49,36	€ 49,36
B3.0.1	commissione aggiudicatrice		€ 316,12	€ 316,12
B3.0.2	compenso anac		€ 30,00	€ 30,00
B3.0.3	supporto amministrativo		€ 290,67	€ 290,67
B3.0.4	supporto verifica amministrativa		€ 29,07	€ 29,07
B3.0.5	incentivi progettazione		€ 259,90	€ 259,90
B3.0.6	irap su incentivi (8,5%)		€ 22,09	€ 22,09
b3.1	PD Progettazione Definitiva	€ 19.000,00		
b3.1.1	oneri assocetabilità via		€ 71,82	€ 71,82
b3.1.2	progettazione preliminare		€ 9.101,82	€ 9.101,82
	PD Progettazione Definitiva		€ 6.143,74	€ 6.143,74
b3.2	PE Progettazione Esecutiva	€ 11.000,00	€ 7.806,56	€ 7.806,56
b3.3	EL Esecuzione lavori (DL, contabilità, CSE, Collaudo tecnico amministrativo)	€ 33.000,00	-	-
b3.3.1	CSE		€ 5.000,00	€ 5.000,00
b3.3.2	DL		€ 17.672,88	€ 17.672,88
b3.3.3	DL variante			€ 7.087,87



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

b3.4	Collaudo statico	€ 6.000,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
b3.5	Assistenza archeologica	€ 2.500,00	€ 9.110,04	€ 9.110,04
b3.6	agronomo		€ 2.400,00	€ 2.400,00
b3.7	tecnico espropri		€ 6.000,00	€ 6.000,00
b4	Supporto al RUP			
b4.4	spese funzionamento (1,5%)		€ 15.180,00	€ 15.180,00
b5	Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche (1,5%)	€ 10.735,25	€ 12.220,62	€ 12.220,62
b5.1	irap su incentivi (8,5%)		€ 1.038,75	€ 1.038,75
b6	Pubblicità di gara e commissioni	€ 10.000,00	€ 255,44	€ 255,44
b6.1	compenso anac		€ 70,00	€ 70,00
b6.1	commissione		€ 1.000,00	€ 1.000,00
b7	IVA 10%	€ 71.548,31	€ 64.939,97	€ 71.065,61
b8	CNPAIA 4%	€ 2.860,00	€ 2.766,05	€ 2.766,05
b9	IVA 22%	€ 16.359,20	€ 16.412,12	€ 16.412,12
b10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 296.516,93	€ 298.667,82	€ 301.343,95
	Totale B	296.516,93 €	298.667,82 €	301.343,95 €
	TOTALE A+B	1.012.000,00 €	948.067,55 €	1.012.000,00 €
	Totale finanziamento	1.012.000,00 €	1.012.000,00 €	1.012.000,00 €
	Economie	0,00 €	63.932,45 €	0,00 €

CONSIDERATO che le variazioni introdotte con la presente perizia di variante non vanno a interessare nuove aree, oltre a quelle riportate nel piano particellare nel progetto definitivo ed esecutivo, per cui non è necessario dichiarare la pubblica utilità di nuove aree;

CONSIDERATO che la nuova verifica idraulica non ha variato, né franchi di sicurezza progettuali per ogni attraversamento, né la pericolosità idraulica post operam, per cui non è necessario richiedere un nuovo parere all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Italia Meridionale, dal momento che resta invariata l'efficacia dell'intervento in termini di mitigazione del rischio idraulico;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione degli scavi si è appurato che la roccia è prevalentemente compatta scavabile con martellone in luogo di quella compatta da benna prevista in progetto;

CONSIDERATO che lo scavo con martellone richiede tempi maggiori per eseguire le lavorazioni, per cui viene giustificata la concessione di una proroga di giorni 120, pertanto l'ultimazione lavori dovrà avvenire entro il 15 luglio 2024;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono volti a mitigare il rischio idrogeologico nei territori del comune di Bitritto (BA), e che tali lavori rivestono carattere di particolare urgenza e devono essere realizzati quanto prima al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Tutto ciò premesso e considerato accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585 ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c.4. del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 lettera a) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia) convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164:

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Di approvare, in linea amministrativa, la Perizia di Variante in corso d'opera relativo all'intervento "OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN AGRO DI BITRITTO (BA)" – Comune di Bitritto (BA) – Codice ReNDiS 16IR446/G1 nonché il seguente Quadro Economico Tecnico di progetto dal quale scaturirà un aumento contrattuale di € 60.514,65 (sessantamilacinquecentoquattordici/65):

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Progetto Esecutivo	rimod. Post gara	Variante n. 1
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro	euro	euro
	Lavori a corpo ribassati	685.925,34 €	616.529,11 €	677.575,11 €
	Oneri di sicurezza da PSC	29.557,73 €	32.870,62 €	33.080,94 €
	IMPORTO CONTRATTUALE	715.483,07 €	649.399,73 €	710.656,05 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1	Lavori in economia, rilievi, accertamenti e indagini integrative, allacci, ripristino pubblici servizi, Piano di monitoraggio ambientale, imprevisti	€ 41.903,06	€ 41.903,06	€ 31.365,68
b1.1	telecom		€ 2.363,62	€ 2.363,62
b2	Stima acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	€ 71.614,12	€ 71.614,12	€ 71.614,12
b3	Competenze per attività professionali	€ 71.500,00	-	-
B3.0	pubblicità gara di progettazione		€ 49,36	€ 49,36
B3.0.1	commissione aggiudicatrice		€ 316,12	€ 316,12
B3.0.2	compenso anac		€ 30,00	€ 30,00
B3.0.3	supporto amministrativo		€ 290,67	€ 290,67
B3.0.4	supporto verifica amministrativa		€ 29,07	€ 29,07
B3.0.5	incentivi progettazione		€ 259,90	€ 259,90
B3.0.6	irap su incentivi (8,5%)		€ 22,09	€ 22,09
b3.1	PD Progettazione Definitiva	€ 19.000,00		
b3.1.1	oneri associabilità via		€ 71,82	€ 71,82
b3.1.2	progettazione preliminare		€ 9.101,82	€ 9.101,82
	PD Progettazione Definitiva		€ 6.143,74	€ 6.143,74
b3.2	PE Progettazione Esecutiva	€ 11.000,00	€ 7.806,56	€ 7.806,56
b3.3	EL Esecuzione lavori (DL, contabilità, CSE,...)	€ 33.000,00	-	-
b3.3.1	CSE		€ 5.000,00	€ 5.000,00
b3.3.2	DL		€ 17.672,88	€ 17.672,88

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

b3.3.3	DL variante			€ 7.087,87
b3.4	Collaudo statico	€ 6.000,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
b3.5	Assistenza archeologica	€ 2.500,00	€ 9.110,04	€ 9.110,04
b3.6	agronomo		€ 2.400,00	€ 2.400,00
b3.7	tecnico espropri		€ 6.000,00	€ 6.000,00
b4	Supporto al RUP			
b4.4	spese funzionamento (1,5%)		€ 15.180,00	€ 15.180,00
b5	Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche (1,5%)	€ 10.735,25	€ 12.220,62	€ 12.220,62
b5.1	irap su incentivi (8,5%)		€ 1.038,75	€ 1.038,75
b6	Pubblicità di gara e commissioni	€ 10.000,00	€ 255,44	€ 255,44
b6.1	compenso anac		€ 70,00	€ 70,00
b6.1	commissione		€ 1.000,00	€ 1.000,00
b7	IVA 10%	€ 71.548,31	€ 64.939,97	€ 71.065,61
b8	CNPAIA 4%	€ 2.860,00	€ 2.766,05	€ 2.766,05
b9	IVA 22%	€ 16.359,20	€ 16.412,12	€ 16.412,12
b10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 296.516,93	€ 298.667,82	€ 301.343,95
	Totale B	296.516,93 €	298.667,82 €	301.343,95 €
	TOTALE A+B	1.012.000,00 €	948.067,55 €	1.012.000,00 €
	Totale finanziamento	1.012.000,00 €	1.012.000,00 €	1.012.000,00 €
	Economie	0,00 €	63.932,45 €	0,00 €

Articolo 3

Di approvare lo "Schema di atto di sottomissione", allegato al presente Decreto per fame parte integrante e sostanziale, dando atto che a seguito della sua sottoscrizione il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, è € 710.656,05, al netto del ribasso offerto in sede di gara, di cui € 677.575,11 per lavori a corpo ed € 33.080,94 per la sicurezza, il tutto pari a complessivo incremento di € 61.256,32 (sessantunomiladuecentocinquantasei/32) e in percentuale del 9,93%.

Articolo 4

Di estendere gli incarichi ai professionisti incaricati della direzione lavori (che ha curato la progettazione della variante) per un importo al netto del ribasso pari a € 7.087,87, oltre iva e cassa;

Articolo 5

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023;

Articolo 6

Di dare atto che la copertura economica dell'intero intervento è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010".

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario di Governo per la registrazione, all'ufficio di monitoraggio, al RUP, Ing. Francesco Godano per gli adempimenti di competenza.

Il RUP

Ing. Francesco Godano

Il Soggetto Attuatore
Salvatore Refolo



SCHEMA DI
ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1 E VERBALE
DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI AI
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I E DEGLI ART. 161 E 163 DEL D.P.R.
207/2010. CONTRATTO D'APPALTO per
realizzazione delle OPERE DI MITIGAZIONE
DI RISCHIO IDRAULICO IN AGRO DI
BITRITTO (BA) – CENTRO URBANO nel
comune di BITRITTO (BA) - codice RENDIS
16IR466/G1. CUP: B63H17000030006 - CIG:
9560089304

TRA

Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia,
con sede in Via Gentile n. 52 – 70126 Bari (CF 93394550722), rappresentato dal Gen.
Salvatore REFOLO, nominato con D.C. 1053 del 07.11.2023 con il quale ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in
Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo, è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in
Legge 11 agosto 2014 n. 116, in seguito indicato anche come "Soggetto Attuatore" ovvero
"Committente";

E

La Fenix Consorzio Stabile Società Consortile A R.L con sede in Galleria Ugo Bassi,
n. 1 cap. 526641 città Bologna (BO) P. Iva IT00803533141200 in persona del sig. Filippo
PICERNO, nato a Altamura (BA) il 06/03/1981, nominato e costituito quale procuratore
speciale con Procura Speciale (repertorio n. 5159, redatta dalla Dott.ssa Fabiana Pirone,
Notaio in San Marzano sul Sarno (SA)), che agisce quale impresa appaltatrice in forma
singola di seguito nel presente contratto denominato semplicemente "Appaltatore" ovvero
"Contraente";

L'Appaltatore ha indicato la consorziata Impreservice S.r.l., con sede in Bari alla via Volga
c/o Fiera del Levante n. 129 P.Iva 07145320722, quale impresa esecutrice dei lavori.

PREMESSO CHE:

- con Contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Bari al n. di
Rep. 3578, del 21/06/2023, il Consorzio FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, P. Iva
IT00803533141200, ha assunto l'esecuzione dei lavori di " MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO IN AGRO DI BITRITTO (BA)" Lotto 15, codice ReNDiS 16IR466/G1, per
l'importo di euro € 649.339,73 (euro seicentoquarantanovemilatrecentotrentanove/73), al
netto del ribasso d'asta del 15,65 % di cui € 616.529,11 per lavori a corpo, € 32.870,62 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, tutto oltre IVA;

- con Decreto Commissariale n. 856 del 15.12.2022 con il quale si è provveduto alla nomina
dall'ing. Francesco Godano, facente parte di questa struttura commissariale, nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento;

- con decreto commissariale n. 488 del 17.05.2023 è stato affidato la direzione lavori dall'ing.
Biondi Niccolò;

- con decreto commissariale n. 823 del 06.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo

relativo all'intervento 16IR466/G1 "Opere di mitigazione del rischio idraulico in agro di

Bitritto (BA)", nel Comune di Bitritto (BA) dell'importo complessivo di € 715.483,07,

- con verbale di consegna datato 19 luglio 2023 sono stati avviati i lavori;

- con durante l'esecuzione dei lavori si è ritenuto necessario prevedere opere in variante

nonché opere aggiuntive e sostitutive rispetto agli interventi previsti nel progetto esecutivo

approvato con decreto commissariale n. 823 del 06.12.2022;

- il Soggetto Attuatore con nota prot. n. 2095 del 20 novembre 2023, e successiva integrazione

del 19.02.2024 nota prot. n. 319, facendo seguito alla richiesta del direttore dei lavori, ha

autorizzato la redazione della perizia ai sensi dell'art. 106, comma 7 e comma 1, lett. c, D.Lgs.

50/2006;

- il progetto di perizia di variante n.1 dei lavori principali si compone dei seguenti elaborati:

R.0 - Elenco elaborati

R.1 - Relazione tecnica perizia di variante

R.2 - Relazione di calcolo: arco attraversamento via Randa

R.3 - Reazioni alla fondazione: attraversamento via Randa

R.4 - Relazione di calcolo: fondazioni attraversamento via Randa

R.2 - Relazione di calcolo: arco attraversamento via Randa

R.5 - Relazione di calcolo: arco attraversamento S.P.21

R.6 - Reazioni alla fondazione: attraversamento S.P.21

R.7 - Relazione di calcolo: fondazioni attraversamento S.P.21

R.8 - Relazione di calcolo: muri prefabbricati

R.9 - Relazione di calcolo: portanza muri prefabbricati

R.10 - Elenco prezzi unitari

	R.11 – Analisi dei prezzi	
	R.12 – Computo metrico estimativo	
	R.13 – Computo metrico oneri della sicurezza	
	R.14 – Quadro di raffronto perizia di variante	
	R.15 – Cronoprogramma dei lavori perizia di variante	
	EG.01 – Planimetria interventi su ortofoto e CTR	
	EG.02.1 – Particolari sezioni canale: da sez. 0 a sez. 3	
	EG.02.2 – Particolari sezioni canale: da sez. 4 a sez. 15	
	EG.02.3 – Particolari sezioni canale: da sez. 16 a sez. 27	
	EG.02.4 – Particolari sezioni canale: da sez. 28 a sez. 37	
	EG.03 – Planimetria intervento di allargamento S.P.21	
	EG.04 – Sezioni stradali S.P.21	
	EG.05 – Inquadramento viabilità alternativa	
	EG.06 – Particolare costruttivo e scheda tecnica: barriera stradale	
	EG.07 – Architettonico attraversamento via Randa	
	EG.08 – Tipologico attraversamento via Randa	
	EG.09 – Esecutivo e carpenteria attraversamento via Randa	
	EG.10 – Architettonico attraversamento S.P.21	
	EG.11 – Esecutivo e carpenteria attraversamento S.P.21	
	EG.12 – Esecutivo e carpenteria muri prefabbricati	
	VISTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (codice degli appalti) 	
	Pag. 4 a 6	

• Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (regolamento di esecuzione del codice degli appalti)

• Il D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i. (capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici)

• Il capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo approvato.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2024 il giorno 14 del mese di Marzo si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

La Fenix Consorzio Stabile Società Consortile A R.L con sede in Galleria Ugo Bassi,

n. 1 cap. 526641 città Bologna (BO) P. Iva IT00803533141200 in persona del sig. Filippo

PICERNO, nato a Altamura (BA) il 06/03/1981, nominato e costituito quale procuratore

speciale con Procura, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, con sede in Bari

alla via Volga c/o Fiera del Levante n. 129 P.Iva 07145320722, si impegna ad eseguire, senza

eccezione alcuna, i lavori di perizia di variante n.1 come dettagliatamente illustrati nei

documenti di perizia allegati al presente atto di sottomissione n.1.

Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel Contratto registrato presso l'Agenzia

delle Entrate, Ufficio Territoriale di Bari al n. di Rep. 3578, del 21/06/2023, agli stessi prezzi

unitari in essi elencati, oltre quelli che si concordano con il presente atto. Inoltre l'impresa

accetta tutte le variazioni apportate al progetto esecutivo e/o perizia di variante n.1 redatta

dalla Direzione Lavori e si impegna ad eseguire le opere dettagliatamente illustrate negli

elaborati progettuali sostitutivi e/o integrativi redatti dall'Ente appaltante. Pertanto tutte le

normative e prescrizioni del contratto originario e del Capitolato Speciale d'Appalto vengono

integralmente recepite e accettate con il presente atto.

ARTICOLO 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione comportano un aumento della spesa di €

710.656,05, al netto del ribasso offerto in sede di gara, di cui € 677.575,11 per lavori a corpo ed € 33.080,94 per la sicurezza, il tutto pari ad complessivo incremento percentuale del 9,93% contenuto nel 50% del valore del contratto iniziale così come definito dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 .

ARTICOLO 3

Per quanto attiene a tutti agli aspetti relativi alla sicurezza, si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante ed ai relativi aggiornamenti, in quanto la presente perizia di variante non modifica la natura delle lavorazioni e le condizioni generali di sicurezza dei lavoratori. Le fasi lavorative rimangono sostanzialmente invariate.

ARTICOLO 4

In ossequio degli artt. 1.12 e 2.30 del Capitolato Speciale d'Appalto sono stati concordati i nuovi prezzi riportati nel "Verbale di concordamento nuovi prezzi", valutati a lordo, soggetti quindi al ribasso nelle percentuali indicate nel predetto verbale.

I nuovi prezzi sono stati desunti dal "Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia" dell'anno 2023, dal "Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata" dell'anno 2023 e da analisi dei prezzi appositamente realizzate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto è sottoscritto con firma da ciascuna delle Parti.

L'appaltatore

Il RUP