

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 817 del 4 OTT. 2024

Oggetto: Programma FSC 2014/2020 – Piano Operativo Ambiente. “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”. Secondo atto integrativo all’Accordo di programma MATTM - Regione Puglia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (Piano frane II).
Codice ReNDIS 16IR100/G1. Comune di VOLTURARA APPULA (FG) - Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato-zona Sant'Antonio
CUP H83B18001670002 – CIG 956625535C.

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1
RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26 rubricato: “*Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale*”;
- VISTO** l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia, sottoscritto il 25/11/2010;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 di approvazione del primo Addendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 di approvazione del secondo Addendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, che ha ridefinito il quadro finanziario e programmatico complessivo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 “Preso d’atto degli esiti della Cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi ai piani operativi e interventi approvati con le delibere CIPE nn. 10, 11, 14, 15 e 18 del 28 febbraio 2018”;
- CONSIDERATO** che con la predetta delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 resta individuata, nell’ambito del secondo Addendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, la dotazione finanziaria integrativa alla Linea di azione 1.1.1 “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 23840 del 29 novembre 2018 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l’avvio della fase istruttoria sugli interventi relativi alla Linea d’azione 1.1.1 “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”, di cui al secondo Addendum al Piano Operativo “Ambiente”, ai sensi del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015;
- CONSIDERATI** gli esiti positivi dell’istruttoria svolta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulle richieste di finanziamento relativi al Piano Operativo “Ambiente” e corredate dal previsto parere delle Autorità di Bacino Distrettuali;



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Gestione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 22647 del 06 novembre 2019 è stato comunicato l'elenco degli interventi per i quali è stata conclusa la fase istruttoria;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 recante "Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 88 del 13 aprile 2019;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 14 del 18 gennaio 2020, che adotta il Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 definito dagli interventi di difesa del suolo, a valere sulle risorse di cui alle delibere CIPE n. 55/2016, n. 99/2017, n. 11/2018, n. 31/2018, attinenti al Piano Operativo "Ambiente";
- VISTO** il Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020, Linea di azione 1.1.1 "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" (Delibere CIPE n. 55/2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018) che comprende l'intervento denominato: "Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato — zona Sant'Antonio" nel Comune di Volturara Appula (FG), Codice ReNDiS 16IR100/G1;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;
- VISTO** l'art. 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della regione può delegare appositamente il Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;
- VISTO** l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'Ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario e oggi attuale Direttore Generale dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di competenza del Commissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1053 del 07.11.2023 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO *per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia*

competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;
- VISTO** il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. denominato "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 878 del 22.12.2022 con il quale si è determinata la volontà a contrarre, ad integrazione della precedente di cui al Decreto Commissariale n. 399 del 15/07/2020, facendo ricorso alla procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e si procedeva all'approvazione degli atti di gara per i lavori di che trattasi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 877 del 22.12.2022 con il quale si è provveduto alla nomina dell'ing. Filomena Carbone quale RUP dell'intervento "Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato — zona Sant'Antonio" nel Comune di Volturara Appula (FG) - Codice ReNDIS 16IR100/G1 - finanziamento € 2.760.000,00 - CUP H83B18001670002;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 168 del 16.02.2023, con il quale si è proceduto alla sostituzione del RUP ing. Filomena Carbone con l'ing. Giuseppe Sterlacci;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 434 del 03.05.2023, con il quale si è proceduto alla sostituzione del RUP ing. Giuseppe Sterlacci con l'ing. Pacifico Antonio;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1066 del 23.11.2023, con il quale si è proceduto alla sostituzione del RUP ing. Pacifico Antonio con l'ing. Filomena Carbone;
- VISTO** l'art. 26 del Decreto Aiuti, sulle "Disposizioni urgenti in materia di appalti" per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- CONSIDERATO CHE** questa stazione appaltante, per l'importo a base d'asta ha provveduto a computare i maggiori costi dovuti ai sensi dell'art. 26 del Decreto Aiuti, facendo riferimento all'ultimo aggiornamento del prezzario regionale approvato con delibera della Giunta regionale Puglia 16 maggio 2022, n. 709, come da quadro di raffronto allegato al progetto posto a base di gara, ritenendo la quota di incremento applicata congrua in considerazione dei prezzi correnti di mercato;
- VISTI** i Decreti Commissariali n. 386 del 19/04/2023 e n. 531 del 29/05/2023 con cui sono state disposte, rispettivamente, l'aggiudicazione e la successiva efficacia di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 32, comma 5 e dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'appalto per l'esecuzione del "Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato — zona Sant'Antonio" nel Comune di Volturara Appula (FG) - Codice ReNDiS 16IR100/G1", in favore dell'operatore economico LUONGO PASQUALINO con Sede legale in VIA M.R. IMBRIANI,77 - 83012 CERVINARA (Avellino), P.IVA IT01520050640, che ha offerto un ribasso del 12,00 % (dodici/00 per cento) sull'importo dei lavori a base d'asta per un importo aggiudicato di € 1.964.092,67 (euro unmilionenovecentosessantaquattromilanovantadue/67) oltre € 43.066,00 (euro



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

quarantatremilasessantasei/00) per applicazione degli oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, per un totale di € 2.007.159,67 (euro duemilionisettemilacentocinquantanove/67) il tutto oltre IVA nella misura del 10%;

VISTO il contratto d'appalto a corpo sottoscritto in data 15.06.2023 con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Territoriale di Bari al n. 3817 del 03.07.2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 558 del 06.06.2023 di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione ed asservimento e Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e all'asservimento ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 22 bis del DPR 327/01 s.m.i. e all'art. 15 della LR 3/05 s.m.i.;

VISTI:

- il Decreto Commissariale n. 482 del 16.05.2023 con il quale si è proceduto all'efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'incarico di Tecnico "Responsabile dell'espletamento delle procedure espropriative" al geom. Quarato Raffaele per l'Intervento in oggetto (CIG ZF33A9FD6D);
- il Decreto Commissariale n. 880 del 18.09.2023 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo al professionista Ing. Bianchi Matteo per un importo di € 35.798,40 oltre IVA;
- il Decreto Commissariale n. 881 del 18.09.2023 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al professionista Ing. Apicella Pasquale per un importo di € 27.967,49 oltre IVA;
- il Decreto Commissariale n. 890 del 19.09.2023 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di direzione dei lavori, misure, contabilità e assistenza al collaudo al professionista Ing. Mansueto Alberto per un importo di € 53.709,90 oltre IVA;
- il Decreto Commissariale n. 48 del 26.01.2024 di aggiudicazione ex art. 17, c.5 del D.Lgs 36/2023 dell'incarico di direzione dei lavori, misure, contabilità e assistenza al collaudo al professionista Ing. Mansueto Alberto;
- il Decreto Commissariale n. 184 del 06.03.2024 con il quale è stata predisposta la decisione a contrarre e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 dell'incarico per il servizio di sorveglianza archeologica "controllo archeologico continuativo" alla professionista dott.ssa Antonietta Bocola;

VISTO il Decreto Commissariale n. 136 del 17 aprile 2018 con il quale si dispone che l'esecuzione delle prestazioni eseguite nell'ambito degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e relativi ai lavori ricompresi nel DPR 633/72, commi 127 – quaterdecies e seguenti della tabella A, devono essere assoggettati all'aliquota IVA del 10%;

VISTE:

- l'autorizzazione sismica ex art. 94 del DPR n. 380/2001 con prot. n. 0011355/2024 del 04/03/2024 da parte della Provincia di Foggia – Pianificazione strategica, Progettazione edilizia – Servizio Edilizia Sismica relativa all'istanza con codice pratica: 2024/00165/SIS del 16/02/2024 riferita alla paratia di

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

micropali in via Sant'Antonio del comune di Volturara Appula per il "Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato-zona Sant'Antonio";

- la nota prot. n. 1183 del 18.03.2024 con la quale l'operatore economico Luongo Pasqualino srl ha comunicato il conferimento d'azienda, l'atto costitutivo e la visura camerale relativamente alla nuova costituzione in S.R.L.;
- la Notifica Preliminare nr. 000870/2024 del 19/03/2024 aggiornata con successive notifiche nn.rr 000871/2024 del 19/03/2024 e 000927/2024 del 22/03/2024;

VISTA l'autorizzazione alla consegna parziale dei lavori (prot. n. 566/2024) con cui il RUP autorizzava la DL ai sensi dell'art. 5, co.1 del D.M. 49/2018, per le operazioni di cantierizzazione e per le attività di monitoraggio;

VISTO che in data 20 marzo 2024 è avvenuta la consegna parziale dei lavori;

VISTA la comunicazione (prot. n. 838/2024) con cui il RUP estendeva l'autorizzazione di cui alla nota prot. n. 566/2024;

VISTO che in data 23 maggio 2024 è avvenuta la consegna dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 388 del 22.05.2024 di rimodulazione post gara del Quadro Tecnico Economico dell'intervento con Codice ReNDIS 16IR100/G1. Comune di VOLTURARA APPULA (FG) - Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato-zona Sant'Antonio;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 23853/2024 del 07.05.2024, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al prot. n. 2008/2024, la Provincia di Foggia - Settore Viabilità, ha dato riscontro alla richiesta di autorizzazione (prot. n. 572/2024) richiedendo la realizzazione di interventi sul lato destro e sinistro della SP n. 145 differenti da quelli previsti nel progetto esecutivo posto a base di gara (puntualmente descritti nella nota richiamata e qui da intendersi integralmente richiamati), al fine di facilitare la successiva manutenzione delle pertinenze stradali;

VISTA la nota acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2442/2024 relativa alla richiesta di autorizzazione alla predisposizione della perizia suppletiva e di variante trasmessa da parte della Direzione dei Lavori, Ing. Alberto Mansueto, che contempli la rivisitazione delle lavorazioni così come richieste specificatamente dalla provincia di Foggia ed aggiornare le opere da realizzare, in modo da conseguire, anche, un miglioramento sostanziale dell'opera e della sua funzionalità;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1245 del 10.06.2024 il RUP ha trasmesso il suo nulla osta alla redazione di una perizia di variante e suppletiva n.1 relativa all'intervento con Codice ReNDIS 16IR100/G1 "Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato-zona Sant'Antonio" nel comune di VOLTURARA APPULA (FG);

VISTA la nota prot. n. 1277/2024 della Stazione Appaltante di autorizzazione alla redazione della perizia di variante n.1;



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3277 del 03.07.2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati progettuali richiesti, secondo il parere della Provincia di Foggia - Settore Viabilità (ns prot. n. 2008/2024), nell'ambito della perizia di variante e suppletiva n.1 relativa all'intervento con Codice ReNDIS 16IR100/G1 "Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato-zona Sant'Antonio" nel comune di VOLTURARA APPULA (FG);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1467 del 03.07.2024 questa Stazione Appaltante ha riscontrato alla Provincia di Foggia - Settore Viabilità, trasmettendo gli elaborati della perizia di variante, così come da loro stessi richiesta, ai fini dell'autorizzazione finale di competenza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 40319/2024 del 29.07.2024, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al prot. n. 3880/2024, la Provincia di Foggia - Settore Viabilità ha trasmesso il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che con nota 1716 del 31.07.2024 è stata trasmessa la variante n.1 in corso d'opera agli enti coinvolti nel corso della Conferenza di Servizi decisoria (ns prot. n. 1646/2021) assegnando come termine per eventuali osservazioni 30 giorni dal ricevimento della stessa;

VISTA la nota prot. n. 26234/2024 del 02.09.2024 (ns prot. n. 4337/2024) con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato che *"le opere in variante proposte...risultano realizzabili in quanto coerenti con gli obiettivi generali della pianificazione di bacino"* salvo verifiche di approfondimento in merito alla stabilità del muro di contenimento ed alla funzionalità idraulica della zanella stradale;

PRESO ATTO della nota prot. n. 4623 del 17.09.2024 da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Alberto Mansueto, di riscontro alle richieste dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

PRESO ATTO della nota prot. n. 4868 del 27.09.2024 con cui il comune di Volturara Appula autorizza la realizzazione delle opere così come previste nella suddetta variante n.1;

TENUTO CONTO che sono decorsi i termini fissati per il ricevimento di eventuali ulteriori osservazioni;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione della variante di carattere non sostanziale in quanto non altera la natura del progetto esecutivo validato ed approvato con Decreto Commissariale n. 722 del 26.10.2022;

CONSIDERATO che l'intervento da eseguirsi consiste nella realizzazione di opere finalizzate a garantire la salvaguardia dei centri abitati e l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO che l'articolo 106 s.m.i. consente al comma 12 una variazione dell'importo contrattuale in aumento nel limite del 20% senza che l'appaltatore possa far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto. Pertanto sarà necessario sottoscrivere apposito atto di

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

sottomissione al contratto originario il cui schema è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

CONSIDERATO che dal quadro comparativo (cfr. Elaborato 04_quadro comparativo) si evince una variazione in aumento del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto, che al netto del ribasso (12,00%), risulta pari a € 37.741,53 corrispondente al 1,89 %, dell'originario importo contrattuale;

CONSIDERATO che l'importo totale netto dell'appalto è passato da € 2 007 158,67 a € 2.044.900,20, di cui € 2.001.834,20 € per lavori, € 43.066,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO che le opere in variante sono realizzate sulle stesse fasce areali di progetto, per cui non interesseranno altre particelle catastali o proprietà diverse da quelle di progetto;

CONSIDERATO che per effetto della suddetta variante n.1 è occorso introdurre n. 2 nuovi prezzi, desunti da prezzario regionale, per le cui specifiche si fa espresso rinvio all'elaborato "02 - elenco prezzi" di cui alla suddetta perizia:

Nr. 33 NP1-22- Inf.001.012.b	Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e congettazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costituito: in masto granulometrico con leganti naturali euro (trentadue/04)	mc	32,04
Nr. 34 NP2-22- E.004.041	Rete elettrosaldata a maglia quadrata in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. euro (due/66)	kg	2,66

PRESO ATTO del nulla osta all'approvazione della variante n. 1 da parte del RUP giusto protocollo n. 2072 del 27.09.2024;

CONSIDERATO che la suddetta variante in corso d'opera, per come enunciata, soddisfa i requisiti previsti dall'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice;

RITENUTO di approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori, Ing. Alberto Mansueto, e depositata in atti;

RITENUTO pertanto necessario rimodulare il quadro tecnico economico dell'appalto in oggetto, sulla base di tutte le circostanze descritte in narrativa, modificando gli importi che si ritengono necessari per assolvere alle esigenze sopravvenute in corso d'opera, così come riproposto in allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover approvare lo Schema di atto di sottomissione allegato al presente Decreto per farne parte integrale e sostanziale;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Articolo 2

Di approvare la perizia di variante e suppletiva n.1 relativa all'intervento con Codice ReNDIS 16IR100/G1 "Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato-zona Sant'Antonio" nel comune di VOLTURARA APPULA (FG), redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dalla Direzione dei Lavori, Ing. Alberto Mansueto, e depositata in atti.

Articolo 3

In esito alle circostanze descritte in narrativa, di approvare il Quadro Tecnico Economico di spesa rimodulato così come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale scaturirà un aumento contrattuale di € 37.741,53 (euro trentasettemilasettecentoquarantuno/53), al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice (12,00 %).

Articolo 4

Di approvare lo "Schema di atto di sottomissione", allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che a seguito della sua sottoscrizione il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta (12,00 %), è passato da € 2 007 158,67 a € **2.044.900,20**, di cui € 2.001.834,20 € per lavori, € 43.066,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge.

Articolo 5

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, trattenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 6

Di notificare copia del provvedimento all'Ufficio Ragioneria, al RUP Ing. Filomena Carbone e al supporto al RUP Ing. Valeria A. Intini, per quanto di rispettiva competenza, nonché all'Impresa appaltatrice Luongo Pasqualino srl (luongopasqualino@legalmail.it), alla Direzione dei Lavori Ing. Alberto Mansueto (alberto.mansueto@ingpec.eu), al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Pasquale Apicella (pasquale.apicella@ingpec.eu), al Collaudatore statico e tecnico – amministrativo Ing. Matteo Bianchi (matteo.bianchi@ingpec.eu) e all' Archeol. Antonietta Bocola (a_bocola@pec.it) all'uopo nominati per dovuta conoscenza.


Sia altresì trasmesso all'Impresa appaltatrice l'atto di sottomissione al contratto che dovrà essere restituito allo scrivente Ufficio sottoscritto con doppia firma digitale.

Articolo 7

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.


Il Supporto al RUP

Ing. Valeria A. Intini



Il RUP

Ing. Filomena Carbone



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

COMMISSARIO DI GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

FSC 2014-2020. Piano Operativo Ambiente. Interventi per la tutela del territorio e delle acque. Secondo atto integrativo all'Accordo di Programma MATTM - Regione Puglia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (Piano Frane II). Intervento denominato "Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato - zona Sant'Antonio nel comune di Volturara Appula (FG), Codice ReNDiS 16IR100/G1 - CUP: H83B18001670002 - CIG: 956625535C.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

E

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

PREMESSO CHE:

– con contratto sottoscritto in data 15 giugno 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 3817, serie 3 il 3 luglio 2023, sono stati appaltati i lavori in oggetto all'impresa appaltatrice "LUONGO PASQUALINO", successivamente conferitasi in LUONGO PASQUALINO S.r.l.", per l'importo di € 2.007.158,67 di cui:

a) Euro 1.964.092,67, per lavori a corpo;

b) Euro 43.066,00 per oneri totali della sicurezza, non soggetti a ribasso;

– con verbale del 20 marzo 2024, venivano consegnati parzialmente i lavori;

– con verbale del 26 marzo 2024, venivano effettuato il concreto inizio dei lavori;

– con verbale del 23 maggio 2024, veniva effettuata la consegna dei lavori ed in pari data la sospensione parziale per alcune lavorazioni lungo la strada provinciale n.145;

– in data 29 maggio 2024, il direttore dei lavori ha trasmesso una relazione con la quale, nel rispetto dell'art. 106 D.Lgs n.50/2016 ed in ottemperanza alle modifiche al progetto richieste dal Settore Viabilità della Provincia di Foggia, giusto parere pervenuto con nota P.E.C. del 07/05/2024 prot. n.0023853/2024, propone alcune variazioni alle lavorazioni previste in progetto, per conseguire un miglioramento sostanziale dell'opera e della sua funzionalità;

– con P.E.C. in data 13 giugno 2024, veniva trasmessa al D.LL. autorizzazione a predisporre la perizia di variante, con prot. n.1277 del 13 giugno 2024;

– con P.E.C. in data 2 luglio 2024 il D.LL. trasmetteva gli elaborati progettuali della perizia di variante, acquisita al prot. n.3277 del 3 luglio 2024;

– che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel successivo atto di sottomissione;

– che tutte le variazioni intervenute nell'ambito della presente variante sono

- state contabilizzate a corpo;
- le variazioni introdotte dalla presente perizia di variante sono riportate negli elaborati grafici e di carattere tecnico-economico che fanno parte del progetto di variante redatto dall'ufficio della Direzione dei lavori;
- con nota prot. n.40319/2024 del 29 luglio 2024, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con n.3880/2024, la Provincia di Foggia - Settore Viabilità ha trasmesso il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere;
- con P.E.C. in data 31 luglio 2024 prot. n.1716, veniva trasmesso il progetto di variante, agli enti preposti, per opportuna conoscenza e per esprimere eventuali osservazioni entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota stessa;
- con nota prot. n. 26234/2024 del 02 settembre 2024, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con n. 4337/2024, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato che "le opere in variante proposte...risultano realizzabili in quanto coerenti con gli obiettivi generali della pianificazione di bacino" salvo verifiche di approfondimento in merito alla stabilità del muro di contenimento ed alla funzionalità idraulica della zanella stradale;
- con nota prot. n. 2418 del 27 settembre 2024, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con n. 4868/2024, il comune di Volturara Appula autorizza la realizzazione delle opere così come previste nella perizia di variante n.1;
- con Decreto Commissariale n. 1053 del 07.11.2023, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;

– all'art.11 del Contratto stipulato è previsto che le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate dalla vigente normativa;

– le attività previste in Perizia non alterano le condizioni del contratto principale né la sostanza del progetto;

– con il presente Atto di sottomissione, l'importo contrattuale viene elevato ad € 2.044.900,20 (euro duemilioniquarantaquattromilanovecento/20), di cui € 2.001.834,20 per lavori a corpo ed € 43.066,00 per oneri totali della sicurezza;

– la Perizia Suppletiva e di Variante è stata approvata dal Soggetto Attuatore con decreto commissariale n. _____ del __/__/2024;

– i prezzi applicati alla perizia di variante sono quelli previsti dal Contratto principale e dal presente Atto di sottomissione, con l'inserimento di n.2 nuovi prezzi (elenco prezzi allegato);

– il nuovo importo contrattuale, come da decreto commissariale n. _____ del __/__/2024 viene elevato ad € 2.044.900,20 (euro duemilioniquarantaquattromilanovecento/20), di cui € 2.001.834,20 per lavori a corpo ed € 43.066,00 per oneri totali della sicurezza, pertanto l'incremento dell'importo contrattuale è pari ad € 37.741,53,

corrispondente ad un incremento del 1,89%;

- l'Appaltatore ha prestato apposita Appendice n. _____ alla Polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____ ad integrazione delle somme già garantite.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro il giorno ____ del mese di _____ con il presente atto si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

L'impresa appaltatrice "LUONGO PASQUALINO S.R.L.", con sede in via San Marciano n.14 a Cervinara (AV), P.iva. 03182600647, in persona del Sig. Pasqualino Luongo, nato a Cervinara (AV) il 16/05/1958, cod. fisc. LNGPQL58E16C557R, riconosciuto con C.I. n. AY0465182 rilasciata dal comune di Cervinara (AV), che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore", dopo aver preso visione della Perizia Suppletiva e di Variante, accetta, senza eccezione alcuna, l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori e di eseguire le attività di variante e suppletive, il tutto come riportato nella Perizia Suppletiva e di Variante e nei relativi allegati che fanno parte del presente atto anche se non materialmente allegati.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale sottoscritto in data 15 giugno 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 3817, serie 3 il 3 luglio 2023.

ARTICOLO 2

Per le maggiori attività saranno corrisposti all'Appaltatore gli importi

	ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto	
	principale e al presente Atto di Sottomissione, così come di seguito indicati:	
	ELENCO N.P.	
	Inf.001.012.b	
	Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione	
	e compattazione dello strato con idonee NP1-22- macchine in modo da	
	raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800	
	kg/cm ² secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di	
	laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro	
	finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato: in misto	
	granulometrico con leganti naturali.	
	<i>Al metro cubo Euro trentadue/04</i>	<i>€ 32,04 / mc</i>
	E.004.041	
	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da	
	azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio	
	Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per	
	armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta	
	in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.	
	<i>Al kg Euro due/66</i>	<i>€ 2,66 / kg</i>
	ARTICOLO 3	
	L'importo contrattuale viene elevato ad € 2.044.900,20 (euro	
	duemilioni quarantaquattromilanovecento/20), di cui € 2.001.834,20 per	
	lavori a corpo ed € 43.066,00 per oneri totali della sicurezza, pertanto	
	l'incremento dell'importo contrattuale è pari ad € 37.741,53, corrispondente	
	Pag. 6 a 8	

ad un incremento dell'1,89%.

ARTICOLO 4

Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovano integrale applicazione tutte le norme previste nel Contratto principale sottoscritto in data 15 giugno 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 3817, serie 3 il 3 luglio 2023.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Sono allegati al presente atto di sottomissione:

- Polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____ ad integrazione delle somme già garantite.

- Elenco prezzi unitari, con indicazione dei n.2 nuovi prezzi con la sigla N.P.

Il presente atto è firmato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Sig. Luongo Pasqualino ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Attuatore, dott. Salvatore Refolo, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 5, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Documento sottoscritto con firma digitale dal Sig. Luongo Pasqualino ai sensi del

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'APPALTATORE

IL SOGGETTO ATTUATORE