

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 532 del 29 MAG. 2023

Oggetto: Appalto per la realizzazione delle opere di: "Lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico in località Spinelle - via degli Emigranti" nel comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) - Codice ReNDiS 16IR729/G1. CIG: 8841731B3B – CUP: J86J17000090002

Approvazione perizia di variante n.1 e rimodulazione del quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Direttore Generale ASSET Puglia

VISTO il DPCM 20 febbraio 2019, pubblicato sulla G. U. - serie generale – n. 88 del 13/4/2019, e, in particolare l'art. 2, comma 1 e comma 2 che prevedono la predisposizione di elenchi settoriali di progetti e interventi immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere d'urgenza e indifferibilità, c.d. "Piano Stralcio 2019 e che detti elenchi sono definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze dei servizi, sulla base dei fabbisogni delle proposte delle regioni interessate, con il contributo e la partecipazione dei Commissari di Governo delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTA la nota prot. n. 7769/STA del 19/4/2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Suolo, con la quale il Direttore Generale ha avviato le attività previste richiedendo al Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Puglia, i fabbisogni e le proposte da inserire all'interno del suddetto Piano Stralcio 2019 e ha assegnando la somma di € 16.524.991,41;

VISTA la nota prot. n. 1100 del 29/04/2019 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia ha trasmesso l'elenco degli interventi candidati a finanziamento per l'annualità 2019, nonché altri interventi di cui ha dichiarato la medesima cantierabilità;

VISTA la nota prot. n. 9303/STA del 14/05/2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Suolo, il Direttore Generale ha convocato la conferenza dei servizi e ha richiesto le previste informazioni necessarie per consentirne lo svolgimento;

VISTO il verbale della riunione del 27/05/2019 con il quale la Conferenza dei Servizi ha definito l'elenco degli interventi afferenti la regione Puglia da sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cabina di regia Strategia Italia, nell'ambito delle procedure per la definizione del Piano Stralcio 2019;

VISTA la delibera n. 35/2019 del 24 luglio 2019 del CIPE con la quale è stato approvato il Piano Stralcio 2019 e nel cui alligato 2 risultano inseriti gli 8 interventi di cui alla Conferenza dei Servizi del 27/5/2019;

VISTO l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26/02/2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il D.lgs 50/2016 e ss. mm. ii. denominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Commissariale n. 498 del 14 luglio 2019 con cui l'ing. Andrea Doria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;

VISTO il decreto commissariale n. 403 del 23 giugno 2022 con il quale è stato affidato l'incarico all'ing. Alberto Mansueto come Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

VISTO il decreto commissariale n. 472 del 25 luglio 2022 con il quale è stato affidato l'incarico all'ing. Michele Notaristefano come collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera;

VISTO il decreto commissariale n. 883 del 23 dicembre 2021 con il quale è stato affidato l'incarico per le Procedure espropriative all'operatore geom. Cosimo De Troia;

VISTO il decreto commissariale n. 304 del 11 maggio 2022 con il quale è stato affidato l'incarico per eseguire la sorveglianza archeologica all'operatore "Ethra srl";

VISTO che con Decreto Commissariale n. 499 del 14 luglio 2021 è stata assunta la decisione, di indire una "Procedura di gara negoziata" ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di affidare – con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, co. 3, L. 120/2020, previa consultazione di 5 operatori Economici, individuati sulla piattaforma Empulia – i lavori per la realizzazione dell'intervento nel Comune di CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) denominato "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SPINELLE - VIA DEGLI EMIGRANTI" nel Comune di CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG) - Codice ReNDiS 16IR729/G1- CUP J86J17000090002 - CIG 81498149365;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo posto a base di gara, quadro che viene riportato qui di seguito:

Quadro Economico		Progetto Esecutivo
A'	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	247 897.51
	Piano di monitoraggio soggetti a ribasso d'asta	47 575.27
2	Oneri di sicurezza da PSC	7 176.51
3'	Costi Covid L.R.3/2021 - D.C. 255 del 22 aprile 2021	3 663.26
	TOTALE LAVORI A'	306 312.55
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Lavori a corpo ribassati	
2	Oneri di sicurezza da PSC	
3	Costi Covid L.R.3/2021 - D.C. 255 del 22 aprile 2021	
	TOTALE A	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1a	Imprevisti (IVA inclusa)	24 875.75
1b	Accantonamento/Revisione prezzi D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. (iva compresa)	0.00
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	42 000.00
3	Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A')	6 126.25

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

4	Spese tecniche di progettazione (I.V.A. ed oneri inclusi)	33 669.60
5a	Spese tecniche per ufficio D.L e CSE (I.V.A. ed oneri inclusi)	31 719.99
5b	sorveglianza archeologica (IVA ed oneri inclusi)	0.00
5d	Tecnico delle procedure espropriative (IVA ed oneri inclusi)	0.00
6	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (IVA ed oneri inclusi)	5 709.60
7	Commissione e pubblicità di gara (IVA ed oneri inclusi)	3 500.00
8	B2.b Risoluzione interferenze	5 000.00
9	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	7 455.00
	TOTALE B	160 056.19
C	IVA	euro
1	IVA sui lavori (10% di A)	30 631.26
	TOTALE C	30 631.26
	TOTALE A+B+C	497 000.00
	TOTALE DI FINANZIAMENTO	497 000.00
	ECONOMIE	0.00

VISTO il decreto commissariale n. 210 del 29 marzo 2022 con il quale è stata disposta, tra l'altro, l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico "Nicola Daloso S.R.L." che ha offerto un ribasso del 18,20% (diciotto virgola venti percento) sull'importo dei lavori a base di gara per un importo aggiudicato di e 241'696,73 (euro duecentoquarantunomilaseicentonovantasei/73) oltre euro 7'176,51 e 3'663,26 per applicazione degli oneri della sicurezza rispettivamente da PSC e da Covid non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA:

VISTO il contratto dei lavori sottoscritto il 2 maggio 2022 dal Soggetto Attuatore di questo Commissario e l'impresa appaltatrice di questo intervento 16IR729/G1, contratto registrato il 19 maggio 2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 3308 serie 3, per euro 252'536,50;

VISTO il Decreto Commissariale n. 255 del 23/04/2021 che all'art. 3 prevede lo stralcio degli oneri anticovid alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19;

VISTO il D.L. n. 56 del 24 marzo 2022, convertito in Legge, n. 52/2022, che ha stabilito la cessazione dello stato di emergenza a partire dal 31 marzo 2022;

VISTO l'ordinanza del 9 maggio 2022 del Ministero della Salute, recante "Linee Guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri", che ha stabilito la cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2022;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 30 giugno 2022, che ha stabilito la data di ultimazione lavori prevista per il 6 aprile 2023;

VISTO il verbale di concreto inizio lavori datato 2 novembre 2022;

VISTO il verbale di sospensione parziale dei lavori datato 21 novembre 2022;

VISTO il verbale di sospensione totale dei lavori datato 27 gennaio 2023;

EVIDENZIATA la necessità di estrapolare dalle somme contrattuali gli "oneri della sicurezza anticovid" pari al 60% di € 3'663,26, in quanto la restante parte può essere riconosciuta, dal momento che la cantierizzazione è avvenuta nel periodo durante il quale l'emergenza era vigente;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario prevedere lavorazioni aggiuntive per conseguire un miglioramento sostanziale dell'opera e della sua funzionalità. Infatti è stato previsto: a) opere in c.a. prefabbricate in luogo di cunettone, cunetta e pozzetto in c.a. gettate in opera; b) un sovrapprezzo per pali trivellati dovuto all'attraversamento di strati lapidei non previsti in progetto esecutivo; c) assestamenti di quantità contabilizzate nel computo metrico relativamente a terra rinforzata e gabbioni; d) una modifica al piano di monitoraggio che prevede di estendere il periodo di monitoraggio a due anni, con cadenza trimestrale delle letture inclinometriche e piezometriche;

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex art. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

CONSIDERATO che il direttore dei lavori (in data 19 aprile 2023) ha richiesto a questa struttura commissariale di procedere alla predisposizione della perizia di variante, richiesta accolta favorevolmente con nota commissariale prot. n. 844 del 24 aprile 2023;

VISTA la nota del direttore dei lavori datata 27 aprile 2023, con la quale ha trasmesso la perizia di variante n. 1, che consta dei seguenti elaborati:

- 1) el1-relazione di variante
- 2) el2-quadro economico
- 3) el3-computo metrico estimativo
- 4) el4-elenco prezzi
- 5) el5-analisi prezzi
- 6) el6-quadro comparativo
- 7) el7-computo metrico variazione prezzi
- 8) el8-piano monitoraggio variante
- 9) el9-elementi tipologici opere d'arte
- 10) tav1-planimetria
- 11) tav2-intervento1
- 12) schema atto di sottomissione

RITENUTO che le lavorazioni di variante sono classificabili ai sensi dell'art. 106, co.2, lett. b, D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di dover necessariamente procedere all'aggiornamento e alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, di seguito riportato;

Quadro Economico		Progetto Esecutivo	Post Gara Lavori	Variante n.1
A'	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro	euro	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	247 897.51	247 897.51	288 439.75
	Piano di monitoraggio soggetti a ribasso d'asta	47 575.27	47 575.27	29 858.78
2	Oneri di sicurezza da PSC	7 176.51	7 176.51	7 176.51
3'	Costi Covid L.R.3/2021 - D.C. 255 del 22 aprile 2021	3 663.26	3 663.26	1 465.30
	TOTALE LAVORI A'	306 312.55	306 312.55	326 940.34
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro	euro	euro
1	Lavori a corpo ribassati		241 696.73	260 368.20
2	Oneri di sicurezza da PSC		7 176.51	7 176.51
3	Costi Covid L.R.3/2021 - D.C. 255 del 22 aprile 2021		3 663.26	1 465.30
	TOTALE A		252 536.50	269 010.01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro	euro	euro
1a	Imprevisti (IVA inclusa)	24 875.75	24 875.75	1 000.00
1b	Accantonamento/Revisione prezzi D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. (iva compresa)	0.00	0.00	12 500.00
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	42 000.00	42 000.00	42 000.00
3	Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A')	6 126.25	6 126.25	6 538.81
4	Spese tecniche di progettazione (I.V.A. ed oneri inclusi)	33 669.60	33 669.60	33 669.60
5a	Spese tecniche per ufficio D.L e CSE (I.V.A. ed oneri inclusi)	31 719.99	31 719.99	25 038.25
5b	sorveglianza archeologica (IVA ed oneri inclusi)	0.00	0.00	6 094.10
5d	Tecnico delle procedure espropriative (IVA ed oneri inclusi)	0.00	0.00	11 419.20
6	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (IVA ed oneri inclusi)	5 709.60	5 709.60	9 399.13
7	Commissione e pubblicità di gara (IVA ed oneri inclusi)	3 500.00	3 500.00	2 227.40
8	B2.b Risoluzione interferenze	5 000.00	5 000.00	5 000.00
9	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	7 455.00	7 455.00	7 455.00
	TOTALE B	160 056.19	160 056.19	162 341.48

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

C	IVA	euro	euro	euro
1	IVA sui lavori (10% di A)	30 631.26	25 253.65	26 901.00
	TOTALE C	30 631.26	25 253.65	26 901.00
	TOTALE A+B+C	497 000.00	437 846.34	458 252.50
	TOTALE DI FINANZIAMENTO	497 000.00	497 000.00	497 000.00
	ECONOMIE	0.00	59 153.66	38 747.50

CONSIDERATO che le categorie dei lavori e dei servizi a seguito delle opere di variante subiscono le variazioni come di seguito riportate:

Quadro Economico		Progetto Esecutivo		Post Gara Lavori		Variante n.1	
A'	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro		euro		euro	
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta		247 897.51		247 897.51		288 439.75
	Piano di monitoraggio soggetti a ribasso d'asta		47 575.27		47 575.27		29 858.78
	OS21	150451.38	150 451.38		150 451.38		
	OG8	145021.4	145 021.40		167 847.15		
2	Oneri di sicurezza da PSC		7 176.51		7 176.51		7 176.51
	OS21	3654.205481	3 654.21		3 654.21		
	OG8	3522.304519	3 522.30		3 522.30		
3'	Costi Covid L.R.3/2021 - D.C. 255 del 22 aprile 2021		3 663.26		3 663.26		1 465.30
	OS21	1 865.29	1 865.29		746.12		
	OG8	1 797.97	1 797.97		719.19		
	TOTALE LAVORI A'		306 312.55		306 312.55		326 940.34
	OS21	155 970.88	155 970.88		154 851.70		
	OG8	150 341.67	150 341.67		172 088.64		
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI		euro		euro		euro
1	Lavori a corpo ribassati				241 696.73		260 368.20
	OS21		123 069.23		123 069.23		
	OG8		118 627.51		137 298.97		
2	Oneri di sicurezza da PSC				7 176.51		7 176.51
	OS21		3 654.21		3 654.21		
	OG8		3 522.30		3 522.30		
3	Costi Covid L.R.3/2021 - D.C. 255 del 22 aprile 2021				3 663.26		1 465.30
	OS21		1 865.29		746.12		
	OG8		1 797.97		719.19		
	TOTALE A				252 536.50		269 010.01
	OS21		128 588.73		127 469.55		
	OG8		123 947.78		141 540.46		

RITENUTO che per eseguire le lavorazioni aggiuntive viene concesso un tempo di esecuzione aggiuntivo di 75 (sessanta) giorni;

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 76, comma 5, del Codice nonché gli articoli 29, comma 1, e 98 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; nonché le disposizioni di cui al D.L. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

PRESO ATTO che la perizia di variante non prevede nuove aree di proprietà privata soggette ad esproprio e ad occupazione temporanea;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono volti a mitigare il rischio idrogeologico nei territori del Comune di Castelluccio Valmaggiore, e che tali lavori rivestono carattere di particolare urgenza e rivestono carattere di "preminente interesse nazionale" (cfr. art. 36-ter, co. 2, L. 108/2021) al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Tutto ciò premesso e considerato,

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Stato, ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c.4. del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 lettera a) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia) convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164:

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di approvare, in linea amministrativa, la perizia di variante n.1 dei lavori, relativo all'intervento 16IR729/G1 Castelluccio Valmaggiore "Lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico in località Spinelle - via degli Emigranti";

Articolo 3

Nell'ambito dell'intervento individuato con il codice 16IR729/G1 Castelluccio Valmaggiore "Lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico in località Spinelle - via degli Emigranti" è disposta la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del progetto come di seguito riportato:

Quadro Economico		Variante n.1
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Lavori a corpo ribassati	260 368.20
2	Oneri di sicurezza da PSC	7 176.51
3	Costi Covid L.R.3/2021 - D.C. 255 del 22 aprile 2021	1 465.30
	TOTALE A	269 010.01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1a	Imprevisti (IVA inclusa)	1 000.00
1b	Accantonamento/Revisione prezzi D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. (iva compresa)	12 500.00
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	42 000.00
3	Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A')	6 538.81
4	Spese tecniche di progettazione (I.V.A. ed oneri inclusi)	33 669.60
5a	Spese tecniche per ufficio D.L e CSE (I.V.A. ed oneri inclusi)	25 038.25
5b	sorveglianza archeologica (IVA ed oneri inclusi)	6 094.10
5d	Tecnico delle procedure espropriative (IVA ed oneri inclusi)	11 419.20
6	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (IVA ed oneri inclusi)	9 399.13
7	Commissione e pubblicità di gara (IVA ed oneri inclusi)	2 227.40
8	B2.b Risoluzione interferenze	5 000.00
9	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	7 455.00
	TOTALE B	162 341.48
C	IVA	euro
1	IVA sui lavori (10% di A)	26 901.00
	TOTALE C	26 901.00
	TOTALE A+B+C	458 252.50
	TOTALE DI FINANZIAMENTO	497 000.00
	ECONOMIE	38 747.50

Articolo 4

Di estendere gli incarichi ai professionisti incaricati della direzione lavori (che ha curato la progettazione della variante nonché incaricata anche del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) e del collaudatore per un importo al netto del ribasso rispettivamente pari a euro 1'245.07 e 467.39, oltre iva e cassa;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Articolo 5

Di dare atto che l'Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione della relativa documentazione è l'Ufficio del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Puglia, sito in via Gentile n. 52 – Bari, Edificio Polifunzionale.

Articolo 6

Di comunicare il presente provvedimento all'impresa, al direttore dei lavori, al collaudatore e all'Ufficio del Commissario di Governo per la pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente, per le attività di competenza anche ai fini del monitoraggio degli interventi.

IL R.U.P.

Ing. Andrea Doria

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Ing. Raffaele Sammicandro)

