



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

DECRETO N. 801 del 31 LUG. 2026

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 – Investimento 2.1b. Approvazione "ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEL SUB-INVESTIMENTO 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".

"Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)" - Codice ReNDIS 16IR456/G1 CUP: H29J21010520001 CIG: A019056EEE

APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.120 e nel rispetto DELL'ART.9 DEL DLGS. 36/2023, recante il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale, DELLA MODIFICA CONTRATTUALE PER ADEGUAMENTO/REVISIONE PREZZI E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO; APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;

VISTO l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano Proteggi Italia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

CONSIDERATO che il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, ha destinato, con l'investimento 2.1 – “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piano di investimento elaborati a livello locale e approvati entro la fine del 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è attribuito il coordinamento della stessa misura;

VISTO il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per “progetti in essere” ovvero per l'originaria finalizzazione “a rendicontazione”, e 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art.25 del D. Lgs. N.1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

VISTE le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise, tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione dell'atto/degli atti di approvazione del piano/dei piani degli interventi entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 9 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato l'attività di ricognizione sul territorio finalizzata all'elaborazione, entro i termini previsti, di un elenco di macro-interventi “nuovi”, organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento, rientranti nelle tipologie di cui all'art.25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, da predisporre secondo un ordine di priorità e per un ammontare complessivo pari almeno alla somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la Regione Puglia pari a € 50.639316,27;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia pro. N. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata dalla nota prot. N. 2767 del 17 dicembre 2022, con cui è stata trasmessa la proposta di piano dei



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

“nuovi” interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e allegato alla richiamata nota prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli elementi di maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui è stata approvata la proposta di piano dei “nuovi progetti”, come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 2326/sp il Presidente della Regione Puglia ha comunicato al Dipartimento della Protezione Civile che è il soggetto che si occuperà del coordinamento di tutte le attività per l’attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto disposto dall’art.36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura commissariale esistente per le attività relative ai “nuovi interventi”;

CONSIDERATE le particolari ragioni d’urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 136 del 17/04/2018 in merito all’applicazione dell’aliquota IVA al 10% per interventi di salvaguardia dell’incolumità delle persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie degli abitati;

DATO ATTO dell’applicabilità dell’IVA in misura agevolata (dieci per cento) alla fattispecie in questione riconducibile a opere di salvaguardia di centri abitati di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) ed f) del DPR n. 380/2001;

VISTA la risposta n. 184/2022 dell’Agenzia delle Entrate relativa al trattamento IVA applicabile agli interventi per l’esecuzione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il D. Lgs 36/2023 denominato nuovo “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi di cui all’Allegato 1 alla nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, da finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di € 50.639.316,27, di competenza del Commissario di Governo, è ricompreso l’intervento denominato le “Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)” - Codice ReNDIS 16IR456/G1 - CUP: H29J21010520001 per un importo complessivo di finanziamento di € 10.000.000,00;

CONSIDERATO che, con Decreti Commissariali n.97/2019 e n. 265/2019 sono state disposte, rispettivamente, l’aggiudicazione e la successiva efficacia di aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)” 16IR456/G1, a favore dell’RTP con H2PRO srl mandatario, al termine della procedura aperta ex art. 60 e 157 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

VISTO il precedente Decreto Commissariale n. 921 del 25/09/2023 con il quale si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato nel Comune di Polignano (BA) denominato: “Fondo per la progettazione degli interventi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

contro il dissesto idrogeologico", ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017. Sistemazione idraulica Lotto n. 2 "Mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato nel Comune di Polignano a mare (BA)" – Codice ReNDIS 16IR456/G1 - CUP: B36C18000520001 ed in particolare il quadro economico di progetto;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 945 del 02/10/2023 con il quale si è formalizzata la nomina del Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nella persona dell'allora Soggetto Attuatore ing. Raffaele Sannicandro e contestualmente si è deciso di contrarre e di ricorrere alla procedura di gara aperta, prevista dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'intervento denominato *"Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in Lama Quintavalle a sud del centro abitato del Comune di Polignano a Mare"* Codice ReNDIS 16IR456/G1;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1053 del 07/11/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Gen. Salvatore Refolo è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1043 del 31/10/2023 con il quale è stata nominata la commissione di gara;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1143 del 12/12/2023, con il quale si è proceduto all'individuazione ed alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, in sostituzione dell'ing. Raffaele Sannicandro, nella persona dell'ing. Giuseppe Sterlacci;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 550 del 03/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, dei servizi di ingegneria ed architettura afferenti all'incarico di Tecnico "Responsabile dell'espletamento delle procedure espropriative" al Geom. Vito Antonio Giuliani, per un importo ribassato di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00), onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 562 del 05/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di "DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL COLLAUDO" all'ing. Antonio Ventarola, per un compenso ribassato di € 77.832,71 (euro settantasetteottocentotrentadue/71) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 578 del 12/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di "archeologo" alla Dott.ssa ARCHEOLOGA TIZIANA ROGOLI, per un compenso ribassato di € 20.421,21 (euro ventiquattrocentoventuno/21) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 579 del 12/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di "COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" all'ing. NICOLA MASSIMO PAPEO, per un compenso ribassato di € 39.333,94 (euro trentanovetrecentotrentatre/94) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 582 del 15/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di "COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO" all'ing. FINO IGNAZIO, per un compenso ribassato di € 34.999,09 (euro trentaquattromilasettecentonove/09) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 647 del 25/07/2024, con il quale è stato nominato l'Ing. Francesco Godano quale componente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) in rappresentanza della Stazione Appaltante per l'intervento in oggetto. Successivamente, con nota PEC dell'08/10/2024, acquisita al protocollo di questa Struttura Commissariale al n. 5079 di pari data, l'Appaltatore ha provveduto alla nomina dell'Ing. Gerardo Marcello Brindisi quale componente del CCT di propria designazione. Con verbale n. 1/2024, acquisito al protocollo n. 5235 del 14/10/2024, i predetti componenti hanno individuato la dott.ssa Barbara Acreman quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico. La medesima, con nota acquisita al protocollo n. 5493 del 23/10/2024, ha formalmente comunicato l'accettazione dell'incarico di Presidente del CCT;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 653 del 29/07/2024, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico di "DIREZIONE DELLE ATTIVITA' DI ESPIANTO E REIMPIANTO ULIVI" al Dottor AGRONOMO CAPORUSSO EDOARDO GIUSEPPE, per un compenso ribassato di € 5.695,00 (euro cinquemilaseicentonovantacinque/00) onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta, oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 615 del 24/07/2024 con cui si aggiudicava l'appalto "Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)" - Codice ReNDIS 16IR456/G1 - CUP: H29J21010520001 - CIG: A019056EEE, all'operatore economico "I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. Unipersonale" con sede legale in Viale Gramsci 5 - 04100 - Latina - P. IVA e Cod. Fisc. n. 00277730594, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un **ribasso percentuale del 25,45 %** (venticinque/45 percento) sull'importo complessivo pari a € 6.769.890,00 di cui € 4.715.704,98 per importo lavori soggetti al ribasso, € 171.600,00 per importo della sicurezza e € 1.882.585,02 per importo della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA, che ha determinato **un importo contrattuale pari a € 5.569.743,08** (cinquemilionicinquecentosessantanovemilasettecentoquarantatre/08) di cui € **3.515.558,06** (tremilionicinquecentoquindicimilacinquecentocinquantotto/06) per importo lavori, € **171.600,00** (centosettantunomilaseicento/00) per importo della sicurezza e € **1.882.585,02** (unmilioneottocentoottantaduemilacinquecentoottantacinque/02) per importo della



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

manodopera, oltre IVA nei termini di legge ed offrendo un tempo di esecuzione pari a 425 gg su una base asta di 531 gg;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa "I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. Unipersonale" P.IVA. 00277730594 con sede legale in Latina (LT) – Viale Gramsci n. 5, registrato al n. 4544 il 11/09/2024 presso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari-Ufficio Territoriale di Bari;

VISTO che in data 16/09/2024 sono stati consegnati i lavori, come da verbale trasmesso dal Direttore dei Lavori, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 4635 del 17/09/2024

VISTO il Decreto Commissariale n. 878 del 18/10/2024, con il quale si è proceduto all'individuazione ed alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Sterlacci, nella persona dell'arch. Carmela D'Onghia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e ss.mm.ii., il Prof. Ing. Gennaro Ranieri, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e alla gestione della relativa contabilità speciale;

VISTO il Decreto commissariale n. 404 del 21/05/2025 con il quale si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 1.256.521,67 a favore dell'impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori effettuati a tutto il 04/04/25 (SAL n.1);

VISTO il Decreto Commissariale n. 579 del 30/06/2025 con cui viene revocato il decreto n.941 del 02/11/2024, in quanto ritenuta inammissibile per la tipologia di finanziamento PNRR la spesa per il funzionamento della struttura commissariale di cui al DPCM 20/07/2021;

RITENUTO necessario introdurre nel Quadro economico le spese per la "Struttura stabile di supporto al RUP" prevista dall'art. 15, comma 6, del codice, allo scopo di fornire supporto tecnico e specialistico al RUP, soprattutto in considerazione della particolare complessità dell'appalto che richiede competenza tecniche specialistiche;

VISTO il Decreto n. 626 del 17/07/2025 di rimodulazione del quadro tecnico-economico post gara lavori ed affidamenti incarichi professionali;

VISTO il Decreto commissariale n. 629 del 18/07/2025 con il quale si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 1.252.018,04 a favore dell'impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori effettuati a tutto il 08/07/2025 (SAL n.2);

VISTO il provvedimento del RUP prot. n.2387 del 10/11/2025 con il quale, a seguito della richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata dall'Impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale e della relazione favorevole del Direttore dei Lavori prot. 5202 del 29/09/2025, è stata concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori per n. 90 giorni naturali e consecutivi, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del 15/02/2026;

VISTO il Decreto commissariale n. 1092 del 15/12/2025 con il quale si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 1.272.297,83 a favore dell'impresa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori effettuati a tutto il 25/11/2025 (SAL n.3);

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 20 del 16/01/2026 di autorizzazione al subappalto ex art. 119, comma 16 del D.Lgs 36/2023, per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di parte della viabilità di servizio e delle rampe di accesso al canale, degli scoli per la raccolta delle acque meteoriche, compresa la fornitura dei materiali, e scavo per canaletta trapezoidale", riconducibile alla categoria OG3, all'Impresa Della Nova Roberto s.r.l., con sede legale in Latina 04100 (LT), Via delle Medaglie d'Oro n. 8 C.F. e P.IVA01440850590, per un importo netto presunto di € 98.898,90 (in lettere euro novantottomilaottocentonovantotto/90) di cui € 3.898,90 (in lettere euro tremilaottocentonovantotto/90) per oneri di sicurezza, IVA come per legge;
- VISTO** il provvedimento del RUP prot. n.257 del 11/02/2026 con il quale, a seguito della richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata dall'Impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale e della relazione favorevole del Direttore dei Lavori prot. n. 280 del 22/01/2026, è stata concessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori per n. 90 giorni naturali e consecutivi, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del 16/05/2026;
- VISTO** il verbale n.7/2025 – Parere di Perizia di Variante n.1, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 724 del 17/02/2026, con il quale il Collegio Tecnico Consuntivo ha espresso parere favorevole alla perizia di variante, ritenendo le modifiche essenziali per la prosecuzione dei lavori e la corretta esecuzione dell'appalto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 184 del 05/03/2026 di approvazione della Perizia di Variante n.1 in una rimodulazione del QTE, approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- CONSIDERATO** l'Atto di Sottomissione sottoscritto il 25/03/2026 per un importo di lavori di perizia in aumento di 320.665,35 oltre € 85.795,08 per incremento importo della sicurezza non soggetta a ribasso, € 146.090,58 per importo della manodopera non soggetta a ribasso. Ciò ha determinato un incremento complessivo dell'importo contrattuale di € 552.551,01 pari al 9,92% passando dall'importo di € 5.569.743,08 ad un nuovo importo di € 6.122.294,09, di cui € 3.836.223,41 per lavori a corpo, € 2.028.675,60 per manodopera ed € 257.395,08 per oneri totali della sicurezza;
- CONSIDERATO** che con la Perizia di Variante n.1 è stata disposta una novazione dei termini contrattuali di 40 giorni naturali e consecutivi a seguito delle modifiche introdotte nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del 25/06/2026;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 301 del 14/04/2026 di approvazione della modifica del contratto del dell'Ing. Antonio Ventarola, per le attività di "Direzione lavori, misure, contabilità e assistenza al collaudo" in corso di efficacia ex art. 120 c1, lett. c del D.Lgs. 36/2023 e relativo atto aggiuntivo sottoscritto in data 17/04/2026 per un importo in aumento del compenso professionale di € 30.597,40, pari al 39,31% dell'importo iniziale, per un importo totale di € 108.430,11, oltre IVA e cassa come per legge, che trova copertura nella voce B.6.2, B.9 e C.2 del quadro economico rimodulato con D.C. n. 184 del 05/03/2026;



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 302 del 14/04/2026 di approvazione della modifica del contratto dell'Ing. Nicola Massimo Papeo, per le attività di *"Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione"* in corso di efficacia ex art. 120 c1, lett. c del D.Lgs. 36/2023 e relativo atto aggiuntivo sottoscritto in data 17/04/2026 per un importo in aumento del compenso professionale di € 12.737,89, pari al 31,84% dell'importo iniziale, per un importo totale di € 52.737,83, oltre IVA e cassa come per legge, che trova copertura nella voce B.6.3, B.9 e C.2 del quadro economico rimodulato con D.C. n. 184 del 05/03/2026;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 242 del 25/03/2026 e il Decreto Commissariale n.298 del 14/04/2026 con il quale si è provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 1.333.708,36 a favore dell'impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori effettuati a tutto il 09/03/2026 (SAL n.4);
- VISTO** il Decreto Commissariale n.535 del 12/06/2026 di approvazione della Perizia di Variante n.2 in una rimodulazione del QTE, approvazione dello schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- CONSIDERATO** l'Atto di Sottomissione sottoscritto il 29/06/2026 per un importo di lavori di perizia in aumento di 50.028,51 oltre € 16.085,73 per importo della manodopera non soggetta a ribasso. Ciò ha determinato un incremento complessivo dell'importo contrattuale di € 66.114,24, pari all'1,08% dell'importo contrattuale di perizia di variante n.1 e all'11,11% dell'importo contrattuale originario, passando dall'importo di € 6.122.294,09 ad un nuovo importo di € 6.188.408,33, di cui € 3.886.251,92 per lavori a corpo, € 2.044.761,33 per manodopera ed € 257.395,08 per oneri totali della sicurezza;
- CONSIDERATO** che con la Perizia di Variante n.2 è stata disposta una novazione dei termini contrattuali di 5 giorni naturali e consecutivi a seguito delle modifiche introdotte nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del 30/06/2026, termine inderogabile stante le scadenze imposte dal PNRR;
- VISTO** Decreto Commissariale n. 560 del 18/06/2026 di approvazione della modifica del contratto dell'Ing. Ignazio Fino, per le attività di *"Collaudo statico e tecnico-amministrativo"* in corso di efficacia ex art. 120 c1, lett. c del D.Lgs. 36/2023 e relativo atto aggiuntivo sottoscritto in data 22/06/2026 per un importo in aumento del compenso professionale di € 6.309,95, per un importo totale di € 41.309,04, oltre IVA e cassa come per legge, che trova copertura nelle voci B.6.4, B.6.5, B.9 e C.2 del quadro economico rimodulato con Decreto Commissariale n. 535 del 12/06/2026;
- VISTI** i Decreti Commissariali n. 622 del 29/06/2026 e n. 640 del 30/06/2026 di rimodulazione del QTE e impegno delle somme non liquidate;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo n. 3401 del 30/06/2026, con la quale l'impresa I.GE.CO. srl ha comunicato l'ultimazione delle lavorazioni principali, precisando che restano da eseguire esclusivamente lavorazioni residuali di completamento;
- VISTO** il Certificato di ultimazione dei lavori (prot. n. 3424 del 01/07/2026) con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori in data 30/06/2026 assegnando all'impresa I.GE.CO srl il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per il completamento delle suddette lavorazioni residuali, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento;
- VISTA** la nota prot. 3490 del 02/07/2026 con la quale il RUP ha trasmesso l'attestazione di chiusura dell'intervento *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 –*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Investimento 2.1b. Approvazione "ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEL SUB-INVESTIMENTO 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)" - Codice ReNDIS 16IR456/G1";

VISTE la nota del 22/07/2026, acquisita agli atti al prot. n. 3925 del 22/07/2026, e la nota del 27/07/2026, acquisita agli atti al prot. n. 4030 del 27/07/2026, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli allegati contabili relativi allo stato di avanzamento n. 5 dei lavori a tutto il 30/06/2026;

VISTO il certificato di pagamento n. 5 dei lavori in oggetto, relativo al pagamento della rata n. 5 con il quale il RUP Arch. Carmela D'Onghia, certifica che ai termini del CSA si può pagare all'impresa in oggetto la rata di 1.249.905,43, oltre IVA, come per legge;

VISTO il Decreto commissariale n. 794 del 30/07/2026 con il quale si è provveduto alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 1.249.905,43 a favore dell'impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale per i lavori effettuati a tutto il 30/06/2026 (SAL n.5);

VISTA la nota del 17/03/2026, acquisita agli atti al prot. n. 1317 del 17/03/2026, con la quale l'Impresa I.GE.CO. srl ha richiesto l'attivazione di un incontro tecnico finalizzato alla definizione di una possibile revisione dei prezzi contrattuali, evidenziando che la procedura di affidamento, avviata in data 05/10/2023 con prezzi posti a base di gara determinati sulla base del Prezzario Regione Puglia 2019, risulta interessata da un significativo disallineamento rispetto all'attuale andamento dei costi di mercato e alle dinamiche inflattive;

VISTI:

- l'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., recante il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale,
- l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che disciplina la revisione dei prezzi;
- il D.Lgs. 209/2024 e, in particolare, l'art. 86 con il quale è stato introdotto l'Allegato II.2-bis recante la disciplina delle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, nonché le disposizioni transitorie di cui all'art. 16 del medesimo Allegato, ai sensi del quale: *"alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023"*;
- le premesse del Prezzario della Regione Puglia 2026, approvato dalla Giunta Regionale il 16/06/2026 tramite deliberazione n.774;
- l'art.120 del D.Lgs. 36/2023 relativo alla modifica dei contratti in corso di esecuzione che al comma 1 fa salvo l'art 60 per la revisione prezzi
- l'art. 2.23 del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo;

VISTA la nota prot. n. 1200 del 06/07/2026, con la quale il Soggetto Attuatore, nel riscontrare l'istanza formulata dall'Impresa appaltatrice, ha fornito le linee di indirizzo in merito ai presupposti per l'eventuale riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi mediante revisione dei prezzi all'appalto in oggetto, demandando al Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'impresa, la predisposizione delle necessarie verifiche tecnico-contabili e la predisposizione della valutazione economica dell'incremento dei costi delle lavorazioni rispetto ai prezzi posti a base della procedura di affidamento avviata nel 2023;

PRESO ATTO degli elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori, e sottoscritti dall'impresa esecutrice, in riscontro alla nota prot. 1200 del 06/07/2026 del Soggetto Attuatore, trasmessi con PEC del 15/07/2026, acquisita agli atti al Prot. n. 3779 del 15/07/2026, costituita da:

- Allegato A – calcolo aumento dei prezzi;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- Allegato B – Revisione analisi dei prezzi

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore dei Lavori, stante quanto previsto dall'art. 9 del dlgs 36/2023, ha elaborato la quantificazione dell'adeguamento dei prezzi assumendo, quale criterio tecnico, di calcolo, le modalità previste dall'art. 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. *Decreto Aiuti*), concernenti il meccanismo compensativo dei maggiori costi derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione;
- ai fini della quantificazione, il Direttore dei Lavori ha aggiornato le sole lavorazioni contabilizzate sulla base del Prezzario della Regione Puglia 2019, assumendo, quale riferimento, le corrispondenti voci del Prezzario della Regione Puglia vigente alla data di avvio della procedura di affidamento (Prezzario 2023) e determinando, per i nuovi prezzi, il relativo adeguamento mediante raffronto con le corrispondenti voci di elenco riferite alla medesima data;
- dall'applicazione dei criteri sopra richiamati, come risulta dall'elaborato "Calcolo dell'aumento dei prezzi" emerge un maggiore importo pari ad € 733.300,77, già al netto del ribasso d'asta del 25,45%; ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 e dell'art. 2.23 del CSA, tale maggiore importo è riconoscibile nella misura dell'80%, per un importo complessivo dell'adeguamento prezzi pari ad € 586.640,62;

TENUTO CONTO della nota del RUP, acquisita agli atti al prot. n. 3819 del 17/07/2026, dalla quale si evince che i criteri di calcolo adottati dal Direttore dei Lavori costituiscono esclusivamente un parametro tecnico di quantificazione dell'incremento dei costi dovuti alle sole lavorazioni derivanti dall'applicazione del prezzario Regione Puglia 2019, aggiornate con le voci equivalenti del prezzario vigente al momento della procedura di appalto ovvero il prezzario 2023, e così come alcuni nuovi prezzi alle analoghe offerte riferite alla data dell'appalto; tanto in ossequio al richiamato principio di "conservazione dell'equilibrio contrattuale" di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero assimilabile alle straordinarie e imprevedibili circostanze derivante dal contesto macroeconomico di eccezionale volatilità in cui si è sviluppato l'intero appalto, e pertanto lo stesso RUP ha ritenuto ammissibile rivalutare un equilibrio finanziario del contratto di appalto riconoscendone l'ammissibilità dell'adeguamento prezzi come determinato con riferimento all'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 e tutte le successive modifiche nonché a quanto indicato all'art. 2.23 del CSA seppure in attuazione

DATO ATTO CHE

- il riconoscimento dell'adeguamento di alcuni prezzi contrattuali comporta un incremento dell'importo contrattuale pari a € 586.640,62, corrispondente al 10,53% dell'importo contrattuale originario, e che tale adeguamento comporta la rideterminazione dell'importo complessivo dei lavori già determinato in € 6.188.408,33, a seguito della perizia di variante in corso d'opera n. 2, elevando il nuovo importo contrattuale a € 6.775.048,95;

- il D.Lgs 36/2023 consente di gestire gli aumenti dei prezzi attraverso una modifica del contratto ai sensi dell'art.120, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici vigente;
- L'adeguamento nonché la revisione dei prezzi (Articolo 60 del D.Lgs. 36/2023) è un aggiornamento monetario legato all'inflazione o al costo dei materiali/manodopera ed è un'operazione contabile applicata ai SAL emessi, e non comporta modifica delle quantità fisiche e tipologiche delle lavorazioni contrattuali per cui non concorre al calcolo del limite ammissibile di cui al comma 9 dell'art. 120;

RILEVATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 9 del dlgs 36/2023, per il riconoscimento dell'adeguamento/revisione dei prezzi, come calcolato, in considerazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

dell'alterazione dell'equilibrio economico del contratto determinata dall'eccezionale incremento dei costi delle lavorazioni successivo all'avvio della procedura di affidamento;

TENUTO CONTO che detto incremento di costo per adeguamento/ revisione prezzi comporta una maggiore spesa di € 586.640,62, importo che trova copertura alla voce "B3.1 Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (artt. 60 e 120, comma 1, lett a) DLgs 36/2023)" del Decreto Commissariale n. 640 del 30/06/2026;

TENUTO CONTO che la modifica contrattuale ex art. 120 D. Lgs. 36/2023 per adeguamento/ revisione prezzi determina un aumento complessivo dell'importo contrattuale originario pari ad un totale del 21,64% (di cui 11,11% per variante in corso d'opera n. 1 e 2 e il 10,53% per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 120 c.1 lettera a)), passando dall'importo di € 5.569.743,08 ad un nuovo importo di € 6.775.048,95 così come da quadro economico di seguito riportato:

		Approvazione Progetto esecutivo D.C. n. 921 del 25/09/2023	Rimodulazione post gara DC n.828 del 17/07/2025	Rimodulazione perizia di variante n. 1	Rimodulazione perizia di variante n. 2	Rimodulazione DC n. 622 del 29/05/2026	Rimodulazione n.640 del 30/06/2025	Rimodulazione Perizia di variante n.3
A. IMPORTO DEI LAVORI	A.1	Importo dei lavori a corpo	6.598.290,00 €	4.735.034,98 €	5.145.839,59 €	5.212.948,91 €	5.212.948,91 €	5.212.948,91 €
		a ribasso (ribasso del 21,45%)		1.200.146,92 €	1.309.616,98 €	1.326.994,99 €	1.326.994,99 €	1.326.994,99 €
		Importo manodopera (non soggetto a ribasso)		1.882.585,02 €	2.028.675,60 €	2.044.761,33 €	2.044.761,33 €	2.044.761,33 €
	A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	171.600,00 €	171.600,00 €	257.395,08 €	257.395,08 €	257.395,08 €	257.395,08 €
	A.3	Applicazione Art. 60 del D.lgs 36/2023						
TOTALE PARZIALE QUADRO A		6.769.890,00 €	5.669.743,08 €	6.122.294,00 €	6.188.408,33 €	6.188.408,33 €	6.188.408,33 €	6.775.048,95 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Sette per la progettazione Definitiva ed Esecutiva (in base ad indagine in fase di progettazione)	180.132,22 €	180.132,22 €	180.132,22 €	180.132,22 €	180.132,21 €	180.132,21 €
	B.1.1	Strutture stabili a base					477,46 €	477,46 €
	B.2.1	Sette per indagini in loco e prove in sede di esecuzione lavori	228.240,92 €	228.240,92 €	228.240,92 €	228.240,92 €	228.240,92 €	228.240,92 €
	B.2.2	Sette per ass. idrogeologica	30.800,00 €	20.421,21 €	20.421,21 €	20.421,21 €	20.421,21 €	20.421,21 €
	B.3	Imprevisti in fase esecutiva	601.617,09 €	601.617,09 €	49.095,08 €			
	B.3.1	Imprevisti per la sicurezza (non soggetti a ribasso)						
	B.4	Sette per interventi, appalti, forniture, materiali e lavori in campo	228.240,92 €	306.783,61 €	306.783,61 €	306.783,61 €	306.783,61 €	306.783,61 €
	B.5	Somma esecutiva e oneri esecutivi (in base ad indagine in fase di progettazione)	300.900,00 €	300.900,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
	B.6.1	Verifica della progettazione esecutiva (D.M. 09)	31.830,84 €	31.830,84 €	31.830,84 €	31.830,84 €	14.201,42 €	14.201,42 €
	B.6.2	D.L. Mancare e Contro D.L. (D.L. 05.04.25.20a)	136.977,25 €	77.832,71 €	108.430,11 €	108.430,11 €	108.430,11 €	108.430,11 €
	B.6.3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (D.L. 10)	61.213,15 €	59.999,94 €	52.737,83 €	52.737,83 €	52.737,83 €	52.737,83 €
	B.6.4	Calcolo tecnico amministrativo (D.M. 02)	19.588,21 €	34.999,09 €	39.223,95 €	41.309,04 €	41.309,04 €	41.309,04 €
	B.6.5	Costo gestione (D.M. 03)	290.352,00 €					
	B.6.6	Costo gestione (D.M. 04)					5.695,00 €	5.695,00 €
	B.6.7	Costo gestione (D.M. 05)					11.208,11 €	11.208,11 €
	B.6.8	Costo gestione (D.M. 06)		33.849,45 €	33.849,45 €	33.849,45 €	33.849,45 €	33.849,45 €
	B.7.1	Indennità Art. 113 D.lgs 36/2023	135.397,80 €	135.397,80 €	135.397,80 €	135.397,80 €	135.397,80 €	135.397,80 €
	B.7.1.1	Indennità esecutiva						
	B.7.2	Funzionamento struttura Commissionare	150.900,00 €					
	B.7.2.1	Strutture stabili e di supporto al RUP e ai RUP del Art. 15, comma 6 del D.lgs 36/2023 e gli art. 2 e 4 del Allegato 1		67.098,90 €	67.098,90 €	67.098,90 €	67.098,90 €	67.098,90 €
B.8	Sette per pubblicità e gara, comunicazione e seguitazione	67.098,90 €	67.098,90 €	67.098,90 €	67.098,90 €	11.083,06 €	11.083,06 €	
B.9	Costo gestione (D.M. 01)					1.326.994,99 €	1.326.994,99 €	
B.9	GRUPPA Art. 61, D.L. 36/2023	19.203,77 €	19.476,57 €	21.172,98 €	21.454,38 €	20.979,01 €	20.979,01 €	
TOTALE PARZIALE QUADRO B		2.210.493,67 €	2.145.973,25 €	1.742.884,00 €	1.095.987,22 €	1.639.350,64 €	2.952.667,25 €	2.307.302,57 €
C. IVA	C.1	IVA al 10 % su lavori e oneri a corredo (A)	676.989,00 €	556.974,31 €	617.136,02 €	618.840,83 €	618.840,83 €	677.504,89 €
	C.2	IVA al 10 % su B + B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B.10 + B.11 + B.12 + B.13 + B.14 + B.15 + B.16 + B.17 + B.18 + B.19 + B.20 + B.21 + B.22 + B.23 + B.24 + B.25 + B.26 + B.27 + B.28 + B.29 + B.30 + B.31 + B.32 + B.33 + B.34 + B.35 + B.36 + B.37 + B.38 + B.39 + B.40 + B.41 + B.42 + B.43 + B.44 + B.45 + B.46 + B.47 + B.48 + B.49 + B.50 + B.51 + B.52 + B.53 + B.54 + B.55 + B.56 + B.57 + B.58 + B.59 + B.60 + B.61 + B.62 + B.63 + B.64 + B.65 + B.66 + B.67 + B.68 + B.69 + B.70 + B.71 + B.72 + B.73 + B.74 + B.75 + B.76 + B.77 + B.78 + B.79 + B.80 + B.81 + B.82 + B.83 + B.84 + B.85 + B.86 + B.87 + B.88 + B.89 + B.90 + B.91 + B.92 + B.93 + B.94 + B.95 + B.96 + B.97 + B.98 + B.99 + B.100 + B.101 + B.102 + B.103 + B.104 + B.105 + B.106 + B.107 + B.108 + B.109 + B.110 + B.111 + B.112 + B.113 + B.114 + B.115 + B.116 + B.117 + B.118 + B.119 + B.120 + B.121 + B.122 + B.123 + B.124 + B.125 + B.126 + B.127 + B.128 + B.129 + B.130 + B.131 + B.132 + B.133 + B.134 + B.135 + B.136 + B.137 + B.138 + B.139 + B.140 + B.141 + B.142 + B.143 + B.144 + B.145 + B.146 + B.147 + B.148 + B.149 + B.150 + B.151 + B.152 + B.153 + B.154 + B.155 + B.156 + B.157 + B.158 + B.159 + B.160 + B.161 + B.162 + B.163 + B.164 + B.165 + B.166 + B.167 + B.168 + B.169 + B.170 + B.171 + B.172 + B.173 + B.174 + B.175 + B.176 + B.177 + B.178 + B.179 + B.180 + B.181 + B.182 + B.183 + B.184 + B.185 + B.186 + B.187 + B.188 + B.189 + B.190 + B.191 + B.192 + B.193 + B.194 + B.195 + B.196 + B.197 + B.198 + B.199 + B.200 + B.201 + B.202 + B.203 + B.204 + B.205 + B.206 + B.207 + B.208 + B.209 + B.210 + B.211 + B.212 + B.213 + B.214 + B.215 + B.216 + B.217 + B.218 + B.219 + B.220 + B.221 + B.222 + B.223 + B.224 + B.225 + B.226 + B.227 + B.228 + B.229 + B.230 + B.231 + B.232 + B.233 + B.234 + B.235 + B.236 + B.237 + B.238 + B.239 + B.240 + B.241 + B.242 + B.243 + B.244 + B.245 + B.246 + B.247 + B.248 + B.249 + B.250 + B.251 + B.252 + B.253 + B.254 + B.255 + B.256 + B.257 + B.258 + B.259 + B.260 + B.261 + B.262 + B.263 + B.264 + B.265 + B.266 + B.267 + B.268 + B.269 + B.270 + B.271 + B.272 + B.273 + B.274 + B.275 + B.276 + B.277 + B.278 + B.279 + B.280 + B.281 + B.282 + B.283 + B.284 + B.285 + B.286 + B.287 + B.288 + B.289 + B.290 + B.291 + B.292 + B.293 + B.294 + B.295 + B.296 + B.297 + B.298 + B.299 + B.300 + B.301 + B.302 + B.303 + B.304 + B.305 + B.306 + B.307 + B.308 + B.309 + B.310 + B.311 + B.312 + B.313 + B.314 + B.315 + B.316 + B.317 + B.318 + B.319 + B.320 + B.321 + B.322 + B.323 + B.324 + B.325 + B.326 + B.327 + B.328 + B.329 + B.330 + B.331 + B.332 + B.333 + B.334 + B.335 + B.336 + B.337 + B.338 + B.339 + B.340 + B.341 + B.342 + B.343 + B.344 + B.345 + B.346 + B.347 + B.348 + B.349 + B.350 + B.351 + B.352 + B.353 + B.354 + B.355 + B.356 + B.357 + B.358 + B.359 + B.360 + B.361 + B.362 + B.363 + B.364 + B.365 + B.366 + B.367 + B.368 + B.369 + B.370 + B.371 + B.372 + B.373 + B.374 + B.375 + B.376 + B.377 + B.378 + B.379 + B.380 + B.381 + B.382 + B.383 + B.384 + B.385 + B.386 + B.387 + B.388 + B.389 + B.390 + B.391 + B.392 + B.393 + B.394 + B.395 + B.396 + B.397 + B.398 + B.399 + B.400 + B.401 + B.402 + B.403 + B.404 + B.405 + B.406 + B.407 + B.408 + B.409 + B.410 + B.411 + B.412 + B.413 + B.414 + B.415 + B.416 + B.417 + B.418 + B.419 + B.420 + B.421 + B.422 + B.423 + B.424 + B.425 + B.426 + B.427 + B.428 + B.429 + B.430 + B.431 + B.432 + B.433 + B.434 + B.435 + B.436 + B.437 + B.438 + B.439 + B.440 + B.441 + B.442 + B.443 + B.444 + B.445 + B.446 + B.447 + B.448 + B.449 + B.450 + B.451 + B.452 + B.453 + B.454 + B.455 + B.456 + B.457 + B.458 + B.459 + B.460 + B.461 + B.462 + B.463 + B.464 + B.465 + B.466 + B.467 + B.468 + B.469 + B.470 + B.471 + B.472 + B.473 + B.474 + B.475 + B.476 + B.477 + B.478 + B.479 + B.480 + B.481 + B.482 + B.483 + B.484 + B.485 + B.486 + B.487 + B.488 + B.489 + B.490 + B.491 + B.492 + B.493 + B.494 + B.495 + B.496 + B.497 + B.498 + B.499 + B.500 + B.501 + B.502 + B.503 + B.504 + B.505 + B.506 + B.507 + B.508 + B.509 + B.510 + B.511 + B.512 + B.513 + B.514 + B.515 + B.516 + B.517 + B.518 + B.519 + B.520 + B.521 + B.522 + B.523 + B.524 + B.525 + B.526 + B.527 + B.528 + B.529 + B.530 + B.531 + B.532 + B.533 + B.534 + B.535 + B.536 + B.537 + B.538 + B.539 + B.540 + B.541 + B.542 + B.543 + B.544 + B.545 + B.546 + B.547 + B.548 + B.549 + B.550 + B.551 + B.552 + B.553 + B.554 + B.555 + B.556 + B.557 + B.558 + B.559 + B.560 + B.561 + B.562 + B.563 + B.564 + B.565 + B.566 + B.567 + B.568 + B.569 + B.570 + B.571 + B.572 + B.573 + B.574 + B.575 + B.576 + B.577 + B.578 + B.579 + B.580 + B.581 + B.582 + B.583 + B.584 + B.585 + B.586 + B.587 + B.588 + B.589 + B.590 + B.591 + B.592 + B.593 + B.594 + B.595 + B.596 + B.597 + B.598 + B.599 + B.600 + B.601 + B.602 + B.603 + B.604 + B.605 + B.606 + B.607 + B.608 + B.609 + B.610 + B.611 + B.612 + B.613 + B.614 + B.615 + B.616 + B.617 + B.618 + B.619 + B.620 + B.621 + B.622 + B.623 + B.624 + B.625 + B.626 + B.627 + B.628 + B.629 + B.630 + B.631 + B.632 + B.633 + B.634 + B.635 + B.636 + B.637 + B.638 + B.639 + B.640 + B.641 + B.642 + B.643 + B.644 + B.645 + B.646 + B.647 + B.648 + B.649 + B.650 + B.651 + B.652 + B.653 + B.654 + B.655 + B.656 + B.657 + B.658 + B.659 + B.660 + B.661 + B.662 + B.663 + B.664 + B.665 + B.666 + B.667 + B.668 + B.669 + B.670 + B.671 + B.672 + B.673 + B.674 + B.675 + B.676 + B.677 + B.678 + B.679 + B.680 + B.681 + B.682 + B.683 + B.684 + B.685 + B.686 + B.687 + B.688 + B.689 + B.690 + B.691 + B.692 + B.693 + B.694 + B.695 + B.696 + B.697 + B.698 + B.699 + B.700 + B.701 + B.702 + B.703 + B.704 + B.705 + B.706 + B.707 + B.708 + B.709 + B.710 + B.711 + B.712 + B.713 + B.714 + B.715 + B.716 + B.717 + B.718 + B.719 + B.720 + B.721 + B.722 + B.723 + B.724 + B.725 + B.726 + B.727 + B.728 + B.729 + B.730 + B.731 + B.732 + B.733 + B.734 + B.735 + B.736 + B.737 + B.738 + B.739 + B.740 + B.741 + B.742 + B.743 + B.744 + B.745 + B.746 + B.747 + B.748 + B.749 + B.750 + B.751 + B.752 + B.753 + B.754 + B.755 + B.756 + B.757 + B.758 + B.759 + B.760 + B.761 + B.762 + B.763 + B.764 + B.765 + B.766 + B.767 + B.768 + B.769 + B.770 + B.771 + B.772 + B.773 + B.774 + B.775 + B.776 + B.777 + B.778 + B.779 + B.780 + B.781 + B.782 + B.783 + B.784 + B.785 + B.786 + B.787 + B.788 + B.789 + B.790 + B.791 + B.792 + B.793 + B.794 + B.795 + B.796 + B.797 + B.798 + B.799 + B.800 + B.801 + B.802 + B.803 + B.804 + B.805 + B.806 + B.807 + B.808 + B.809 + B.810 + B.811 + B.812 + B.813 + B.814 + B.815 + B.816 + B.817 + B.818 + B.819 + B.820 + B.821 + B.822 + B.823 + B.824 + B.825 + B.826 + B.827 + B.828 + B.829 + B.830 + B.831 + B.832 + B.833 + B.834 + B.835 + B.836 + B.837 + B.838 + B.839 + B.840 + B.841 + B.842 + B.843 + B.844 + B.845 + B.846 + B.847 + B.848 + B.849 + B.850 + B.851 + B.852 + B.853 + B.854 + B.855 + B.856 + B.857 + B.858 + B.859 + B.860 + B.861 + B.862 + B.863 + B.864 + B.865 + B.866 + B.867 + B.868 + B.869 + B.870 + B.871 + B.872 + B.873 + B.874 + B.875 + B.876 + B.877 + B.878 + B.879 + B.880 + B.881 + B.882 + B.883 + B.884 + B.885 + B.886 + B.887 + B.888 + B.889 + B.890 + B.891 + B.892 + B.893 + B.894 + B.895 + B.896 + B.897 + B.898 + B.899 + B.900 + B.901 + B.902 + B.903 + B.904 + B.905 + B.906 + B.907 + B.908 + B.909 + B.910 + B.911 + B.912 + B.913 + B.914 + B.915 + B.916 + B.917 + B.918 + B.919 + B.920 + B.921 + B.922 + B.923 + B.924 + B.925 + B.926 + B.927 + B.928 + B.929 + B.930 + B.931 + B.932 + B.933 + B.934 + B.935 + B.936 + B.937 + B.938 + B.939 + B.940 + B.941 + B.942 + B.943 + B.944 + B.945 + B.946 + B.947 + B.948 + B.949 + B.950 + B.951 + B.952 + B.953 + B.954 + B.955 + B.956 + B.957 + B.958 + B.959 + B.960 + B.961 + B.962 + B.963 + B.964 + B.965 + B.966 + B.967 + B.968 + B.969 + B.970 + B.971 + B.972 + B.973 + B.974 + B.975 + B.976 + B.977 + B.978 + B.979 + B.980 + B.981 + B.982 + B.983 + B.984 + B.985 + B.986 + B.987 + B.988 + B.989 + B.990 + B.991 + B.992 + B.993 + B.994 + B.995 + B.996 + B.997 + B.998 + B.999 + B.1000 + B.1001 + B.1002 + B.1003 + B.1004 + B.1005 + B.1006 + B.1007 + B.1008 + B.1009 + B.1010 + B.1011 + B.1012 + B.1013 + B.1014 + B.1015 + B.1016 + B.1017 + B.1018 + B.1019 + B.1020 + B.1021 + B.1022 + B.1023 + B.1024 + B.1025 + B.1026 + B.1027 + B.1028 + B.1029 + B.1030 + B.1031 + B.1032 + B.1033 + B.1034 + B.1035 + B.1036 + B.1037 + B.1038 + B.1039 + B.1040 + B.1041 + B.1042 + B.1043 + B.1044 + B.1045 + B.1046 + B.1047 + B.1048 + B.1049 + B.1050 + B.1051 + B.1052 + B.1053 + B.1054 + B.1055 + B.1056 + B.1057 + B.1058 + B.1059 + B.1060 + B.1061 + B.1062 + B.1063 + B.1064 + B.1065 + B.1066 + B.1067 + B.1068 + B.1069 + B.1070 + B.1071 + B.1072 + B.1073 + B.1074 + B.1075 + B.1076 + B.1077 + B.1078 + B.1079 + B.1080 + B.1081 + B.1082 + B.1083 + B.1084 + B.1085 + B.1086 + B.1087 + B.1088 + B.1089 + B.1090 + B.1091 + B.1092 + B.1093 + B.1094 + B.1095 + B.1096 + B.1097 + B.1098 + B.1099 + B.1100 + B.1101 + B.1102 + B.1103 + B.1104 + B.1105 + B.1106 + B.1107 + B.1108 + B.1109 + B.1110 + B.1111 + B.1112 + B.1113 + B.1114 + B.1115 + B.1116 + B.1117 + B.1118 + B.1119 + B.1120 + B.1121 + B.1122 + B.1123 + B.1124 + B.1125 + B.1126 + B.1127 + B.1128 + B.1129 + B.1130 + B.1131 + B.1132 + B.1133 + B.1134 + B.1135 + B.1136 + B.1137 + B.1138 + B.1139 + B.1140 + B.1141 + B.1142 + B.1143 + B.1144 + B.1145 + B.1146 + B.1147 + B.1148 + B.1149 + B.1150 + B.1151 + B.1152 + B.1153 + B.1154 + B.1155 + B.1156 + B.1157 + B.1158 + B.1159 + B.1160 + B.1161 + B.1162 + B.1163 + B.1164 + B.1165 + B.1166 + B.1167 + B.1168 + B.1169 + B.1170 + B.1171 + B.1172 + B.1173 + B.1174 + B.1175 + B.1176 + B.1177 + B.1178 + B.1179 + B.1180 + B.1181 + B.1182 + B.1183 + B.1184 + B.1185 + B.1186 + B.1187 + B.1188 + B.1189 + B.1190 + B.1191 + B.1192 + B.1193 + B.1194 + B.1195 + B.1196 + B.1197 + B.1198 + B.1199 + B.1200 + B.1201 + B.1202 + B.1203 + B.1204 + B.1205 + B.1206 + B.1207 + B.1208 + B.1209 + B.1210 + B.1211 + B.1212 + B.1213 + B.1214 + B.1215 + B.1216 + B.1217 + B.1218 + B.1219 + B.1220 + B.1221 + B.1222 + B.1223 + B.1224 + B.1225 + B.1226 + B.1227 + B.1228 + B.1229 + B.1230 + B.1231 + B.1232 + B.1233 + B.1234 + B.1235 + B.1236 + B.1237 + B.1238 + B.1239 + B.1240 + B.1241 + B.1242 + B.1243 + B.1244 + B.1245 + B.1246 + B.1247 + B.1248 + B.1249 + B.1250 + B.1251 + B.1252 + B.1253 + B.1254 + B.1255 + B.1256 + B.1257 + B.1258 + B.1259 + B.1260 + B.1261 + B.1262 + B.1263 + B.1264 + B.1265 + B.1266 + B.1267 + B.1268 + B.1269 + B.1270 + B.1271 + B.1272 + B.1273 + B.1274 + B.1275 + B.1276 + B.1277 + B.1278 + B.1279 + B.1280 + B.1281 + B.1282 + B.1283 + B.1284 + B.1285 + B.1286 + B.1287 + B.1288 + B.1289 + B.1290 + B.1291 + B.1292 + B.1293 + B.1294 + B.1295 + B.1296 + B.1297 + B.1298 + B.1299 + B.1300 + B.1301 + B.1302 + B.1303 + B.1304 + B.1305 + B.1306 + B.1307 + B.1308 + B.1309 + B.1310 + B.1311 + B.1312 + B.1313 + B.1314 + B.1315 + B.1316 + B.1317 + B.1318 + B.1319 + B.1320 + B.1321 + B.1322 + B.1323 + B.1324 + B.1325 + B.1326 + B.1327 + B.1328 + B.1329 + B.1330 + B.1331 + B.1332 + B.1333 + B.1334 + B.1335 + B.1336 + B.1337 + B.1338 + B.1339 + B.1340 + B.1341 + B.1342 + B.1343 + B.1344 + B.1345 + B.1346 + B.1347 + B.1348 + B.1349 + B.1350 + B.1351 + B.1352 + B.1353 + B.1354 + B.1355 + B.1356 + B.1357 +						



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

aritmetica degli elaborati e la disponibilità della copertura, come da indicazioni di cui al parere del CCT;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 28 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Di approvare, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art.9, recante il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale, come enunciato nelle premesse del presente decreto, la modifica contrattuale relativa ai lavori per la realizzazione delle "Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)" - Codice ReNDIS 16IR456/G1;

Articolo 3

In esito alle circostanze descritte in narrativa, di approvare il Quadro Tecnico Economico dell'"Intervento di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA QUINTAVALLE a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A MARE (BA)" - Codice ReNDIS 16IR456/G1, rideterminato in esito alle circostanze descritte in narrativa, dal quale scaturirà un aumento contrattuale di € 586.640,62 al netto del ribasso del 25,45%, importo che trova copertura alla voce "B3.1 Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (artt. 60 e 120, comma 1, lett a) DLgs 36/2023)" del Decreto Commissariale n. 640 del 30/06/2026, *corrispondente ad un incremento dell' 10,53% del contratto originario*, senza incremento dell'importo complessivo di finanziamento, secondo quanto di seguito riportato:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

		Approvazione Progetto esecutivo D.C. n. 921 del 26/09/2023	Rimodulazione post gara DC n.626 del 17/07/2025	Rimodulazione perizia di variante n. 1	Rimodulazione perizia di variante n. 2	Rimodulazione DC n. 622 del 29/06/2026	Rimodulazione n.640 del 30/06/2026	Rimodulazione Perizia di variante n.3
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. IMPORTO DEI LAVORI							
	A.1 Importo dei lavori a corpo	6.598.200,00 €	4.715.704,98 €	5.145.839,59 €	5.212.946,91 €	5.212.946,91 €	5.212.946,91 €	5.212.946,91 €
	A.1.1 Importo manodopera (non soggetto a ribasso)		1.200.146,92 €	1.309.616,18 €	1.326.694,99 €	1.326.694,99 €	1.326.694,99 €	1.326.694,99 €
	A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	171.600,00 €	171.600,00 €	2.026.675,80 €	2.044.761,33 €	2.044.761,33 €	2.044.761,33 €	2.044.761,33 €
	A.3 Applicazione Art. 60 del D.lgs. 36/2023			257.395,08 €	257.395,08 €	257.395,08 €	257.395,08 €	257.395,08 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	6.769.800,00 €	6.848.743,98 €	6.122.254,09 €	6.188.408,33 €	6.188.408,33 €	6.188.408,33 €	6.775.048,95 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
	B.1 Spese per la progettazione Definitiva ed Esecutiva, relative ad indagini in fase di progettazione	180.132,22 €	180.132,22 €	180.132,22 €	180.132,22 €	180.132,21 €	180.132,21 €	180.132,21 €
	B.1.1 Spese per indagini, rilievi e prove in sede di esecuzione lavori							
	B.1.2 Spese per analisi archeologica	226.240,92 €	226.240,92 €	226.240,92 €	226.240,92 €	226.240,92 €	226.240,92 €	226.240,92 €
	B.2 Imprevisti in fase esecutiva	30.000,00 €	20.421,21 €	20.421,21 €	20.421,21 €	20.421,21 €	20.421,21 €	20.421,21 €
	B.2.1 Imprevisti per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	601.617,09 €	601.617,09 €	49.000,00 €				
	B.2.2 Imprevisti per la sicurezza (non soggetti a ribasso)							
	B.3 Spese per interferenze, spostamenti, sottoposti a lavori in economia	226.240,92 €	306.783,61 €	306.783,61 €	306.783,61 €	306.783,61 €	306.783,61 €	306.783,61 €
	B.3.1 Spese per interferenze, spostamenti, sottoposti a lavori in economia	300.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
	B.3.2 Spese per interferenze, spostamenti, sottoposti a lavori in economia							
	B.3.3 Spese per interferenze, spostamenti, sottoposti a lavori in economia							
	B.4 Verifica della progettazione esecutiva (GPR-DB)	31.830,84 €	31.830,84 €	31.830,84 €	31.830,84 €	14.201,42 €	14.201,42 €	14.201,42 €
	B.4.1 Verifica della progettazione esecutiva (GPR-DB)							
	B.4.2 D.L. Misure e Controllo (D.L. 03/04/2018)	136.977,25 €	77.832,71 €	108.430,11 €	108.430,11 €	108.430,11 €	108.430,11 €	108.430,11 €
	B.4.3 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (GPR-DB)	61.213,15 €	39.999,94 €	52.737,83 €	52.737,83 €	52.737,83 €	52.737,83 €	52.737,83 €
	B.4.4 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (GPR-DB)	19.586,21 €	34.999,94 €	39.223,95 €	41.309,04 €	41.309,04 €	41.309,04 €	41.309,04 €
	B.4.5 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (GPR-DB)	20.352,60 €						
	B.4.6 Impiego di personale tecnico per la sicurezza (D.L. 215, art. 1, c. 1, d. 31 gennaio 2023, n. 36)		33.849,45 €	33.849,45 €	33.849,45 €	33.849,45 €	33.849,45 €	33.849,45 €
	B.5 Imprevisti in fase esecutiva	135.397,80 €	135.397,80 €	135.397,80 €	135.397,80 €	135.397,80 €	135.397,80 €	135.397,80 €
	B.5.1 Imprevisti in fase esecutiva							
	B.5.2 Imprevisti in fase esecutiva	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	B.6 Spese per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		67.696,90 €	67.696,90 €	67.696,90 €	67.696,90 €	67.696,90 €	67.696,90 €
	B.6.1 Spese per la sicurezza (non soggetti a ribasso)							
	B.6.2 Spese per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	67.696,90 €	67.696,90 €	67.696,90 €	67.696,90 €	67.696,90 €	67.696,90 €	67.696,90 €
	B.6.3 Spese per la sicurezza (non soggetti a ribasso)							
	B.6.4 Spese per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	19.203,77 €	19.470,57 €	21.372,98 €	21.456,38 €	20.979,01 €	20.979,01 €	20.979,01 €
	B.6.5 Spese per la sicurezza (non soggetti a ribasso)							
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	2.210.493,67 €	2.145.973,25 €	1.742.864,80 €	1.695.987,22 €	1.639.950,84 €	1.639.950,84 €	2.307.302,57 €
C. IVA	C. IVA							
	C.1 IVA al 10% su lavori e servizi di costruzione (D.L. 36/2023, art. 1, c. 1, d. 31 gennaio 2023, n. 36)	676.989,00 €	556.974,31 €	617.136,02 €	618.840,83 €	618.840,83 €	618.840,83 €	677.504,89 €
	C.2 IVA al 22% su B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.33, B.34, B.35, B.36, B.37, B.38, B.39, B.40, B.41, B.42, B.43, B.44, B.45, B.46, B.47, B.48, B.49, B.50, B.51, B.52, B.53, B.54, B.55, B.56, B.57, B.58, B.59, B.60, B.61, B.62, B.63, B.64, B.65, B.66, B.67, B.68, B.69, B.70, B.71, B.72, B.73, B.74, B.75, B.76, B.77, B.78, B.79, B.80, B.81, B.82, B.83, B.84, B.85, B.86, B.87, B.88, B.89, B.90, B.91, B.92, B.93, B.94, B.95, B.96, B.97, B.98, B.99, B.100, B.101, B.102, B.103, B.104, B.105, B.106, B.107, B.108, B.109, B.110, B.111, B.112, B.113, B.114, B.115, B.116, B.117, B.118, B.119, B.120, B.121, B.122, B.123, B.124, B.125, B.126, B.127, B.128, B.129, B.130, B.131, B.132, B.133, B.134, B.135, B.136, B.137, B.138, B.139, B.140, B.141, B.142, B.143, B.144, B.145, B.146, B.147, B.148, B.149, B.150, B.151, B.152, B.153, B.154, B.155, B.156, B.157, B.158, B.159, B.160, B.161, B.162, B.163, B.164, B.165, B.166, B.167, B.168, B.169, B.170, B.171, B.172, B.173, B.174, B.175, B.176, B.177, B.178, B.179, B.180, B.181, B.182, B.183, B.184, B.185, B.186, B.187, B.188, B.189, B.190, B.191, B.192, B.193, B.194, B.195, B.196, B.197, B.198, B.199, B.200, B.201, B.202, B.203, B.204, B.205, B.206, B.207, B.208, B.209, B.210, B.211, B.212, B.213, B.214, B.215, B.216, B.217, B.218, B.219, B.220, B.221, B.222, B.223, B.224, B.225, B.226, B.227, B.228, B.229, B.230, B.231, B.232, B.233, B.234, B.235, B.236, B.237, B.238, B.239, B.240, B.241, B.242, B.243, B.244, B.245, B.246, B.247, B.248, B.249, B.250, B.251, B.252, B.253, B.254, B.255, B.256, B.257, B.258, B.259, B.260, B.261, B.262, B.263, B.264, B.265, B.266, B.267, B.268, B.269, B.270, B.271, B.272, B.273, B.274, B.275, B.276, B.277, B.278, B.279, B.280, B.281, B.282, B.283, B.284, B.285, B.286, B.287, B.288, B.289, B.290, B.291, B.292, B.293, B.294, B.295, B.296, B.297, B.298, B.299, B.300, B.301, B.302, B.303, B.304, B.305, B.306, B.307, B.308, B.309, B.310, B.311, B.312, B.313, B.314, B.315, B.316, B.317, B.318, B.319, B.320, B.321, B.322, B.323, B.324, B.325, B.326, B.327, B.328, B.329, B.330, B.331, B.332, B.333, B.334, B.335, B.336, B.337, B.338, B.339, B.340, B.341, B.342, B.343, B.344, B.345, B.346, B.347, B.348, B.349, B.350, B.351, B.352, B.353, B.354, B.355, B.356, B.357, B.358, B.359, B.360, B.361, B.362, B.363, B.364, B.365, B.366, B.367, B.368, B.369, B.370, B.371, B.372, B.373, B.374, B.375, B.376, B.377, B.378, B.379, B.380, B.381, B.382, B.383, B.384, B.385, B.386, B.387, B.388, B.389, B.390, B.391, B.392, B.393, B.394, B.395, B.396, B.397, B.398, B.399, B.400, B.401, B.402, B.403, B.404, B.405, B.406, B.407, B.408, B.409, B.410, B.411, B.412, B.413, B.414, B.415, B.416, B.417, B.418, B.419, B.420, B.421, B.422, B.423, B.424, B.425, B.426, B.427, B.428, B.429, B.430, B.431, B.432, B.433, B.434, B.435, B.436, B.437, B.438, B.439, B.440, B.441, B.442, B.443, B.444, B.445, B.446, B.447, B.448, B.449, B.450, B.451, B.452, B.453, B.454, B.455, B.456, B.457, B.458, B.459, B.460, B.461, B.462, B.463, B.464, B.465, B.466, B.467, B.468, B.469, B.470, B.471, B.472, B.473, B.474, B.475, B.476, B.477, B.478, B.479, B.480, B.481, B.482, B.483, B.484, B.485, B.486, B.487, B.488, B.489, B.490, B.491, B.492, B.493, B.494, B.495, B.496, B.497, B.498, B.499, B.500, B.501, B.502, B.503, B.504, B.505, B.506, B.507, B.508, B.509, B.510, B.511, B.512, B.513, B.514, B.515, B.516, B.517, B.518, B.519, B.520, B.521, B.522, B.523, B.524, B.525, B.526, B.527, B.528, B.529, B.530, B.531, B.532, B.533, B.534, B.535, B.536, B.537, B.538, B.539, B.540, B.541, B.542, B.543, B.544, B.545, B.546, B.547, B.548, B.549, B.550, B.551, B.552, B.553, B.554, B.555, B.556, B.557, B.558, B.559, B.560, B.561, B.562, B.563, B.564, B.565, B.566, B.567, B.568, B.569, B.570, B.571, B.572, B.573, B.574, B.575, B.576, B.577, B.578, B.579, B.580, B.581, B.582, B.583, B.584, B.585, B.586, B.587, B.588, B.589, B.590, B.591, B.592, B.593, B.594, B.595, B.596, B.597, B.598, B.599, B.600, B.601, B.602, B.603, B.604, B.605, B.606, B.607, B.608, B.609, B.610, B.611, B.612, B.613, B.614, B.615, B.616, B.617, B.618, B.619, B.620, B.621, B.622, B.623, B.624, B.625, B.626, B.627, B.628, B.629, B.630, B.631, B.632, B.633, B.634, B.635, B.636, B.637, B.638, B.639, B.640, B.641, B.642, B.643, B.644, B.645, B.646, B.647, B.648, B.649, B.650, B.651, B.652, B.653, B.654, B.655, B.656, B.657, B.658, B.659, B.660, B.661, B.662, B.663, B.664, B.665, B.666, B.667, B.668, B.669, B.670, B.671, B.672, B.673, B.674, B.675, B.676, B.677, B.678, B.679, B.680, B.681, B.682, B.683, B.684, B.685, B.686, B.687, B.688, B.689, B.690, B.691, B.692, B.693, B.694, B.695, B.696, B.697, B.698, B.699, B.700, B.701, B.702, B.703, B.704, B.705, B.706, B.707, B.708, B.709, B.710, B.711, B.712, B.713, B.714, B.715, B.716, B.717, B.718, B.719, B.720, B.721, B.722, B.723, B.724, B.725, B.726, B.727, B.728, B.729, B.730, B.731, B.732, B.733, B.734, B.735, B.736, B.737, B.738, B.739, B.740, B.741, B.742, B.743, B.744, B.745, B.746, B.747, B.748, B.749, B.750, B.751, B.752, B.753, B.754, B.755, B.756, B.757, B.758, B.759, B.760, B.761, B.762, B.763, B.764, B.765, B.766, B.767, B.768, B.769, B.770, B.771, B.772, B.773, B.774, B.775, B.776, B.777, B.778, B.779, B.780, B.781, B.782, B.783, B.784, B.785, B.786, B.787, B.788, B.789, B.790, B.791, B.792, B.793, B.794, B.795, B.796, B.797, B.798, B.799, B.800, B.801, B.802, B.803, B.804, B.805, B.806, B.807, B.808, B.809, B.810, B.811, B.812, B.813, B.814, B.815, B.816, B.817, B.818, B.819, B.820, B.821, B.822, B.823, B.824, B.825, B.826, B.827, B.828, B.829, B.830, B.831, B.832, B.833, B.834, B.835, B.836, B.837, B.838, B.839, B.840, B.841, B.842, B.843, B.844, B.845, B.846, B.847, B.848, B.849, B.850, B.851, B.852, B.853, B.854, B.855, B.856, B.857, B.858, B.859, B.860, B.861, B.862, B.863, B.864, B.865, B.866, B.867, B.868, B.869, B.870, B.871, B.872, B.873, B.874, B.875, B.876, B.877, B.878, B.879, B.880, B.881, B.882, B.883, B.884, B.885, B.886, B.887, B.888, B.889, B.890, B.891, B.892, B.893, B.894, B.895, B.896, B.897, B.898, B.899, B.900, B.901, B.902, B.903, B.904, B.905, B.906, B.907, B.908, B.909, B.910, B.911, B.912, B.913, B.914, B.915, B.916, B.917, B.918, B.919, B.920, B.921, B.922, B.923, B.924, B.925, B.926, B.927, B.928, B.929, B.930, B.931, B.932, B.933, B.934, B.935, B.936, B.937, B.938, B.939, B.940, B.941, B.942, B.943, B.944, B.945, B.946, B.947, B.948, B.949, B.950, B.951, B.952, B.953, B.954, B.955, B.956, B.957, B.958, B.959, B.960, B.961, B.962, B.963, B.964, B.965, B.966, B.967, B.968, B.969, B.970, B.971, B.972, B.973, B.974, B.975, B.976, B.977, B.978, B.979, B.980, B.981, B.982, B.983, B.984, B.985, B.986, B.987, B.988, B.989, B.990, B.991, B.992, B.993, B.994, B.995, B.996, B.997, B.998, B.999, B.1000, B.1001, B.1002, B.1003, B.1004, B.1005, B.1006, B.1007, B.1008, B.1009, B.1010, B.1011, B.1012, B.1013, B.1014, B.1015, B.1016, B.1017, B.1018, B.1019, B.1020, B.1021, B.1022, B.1023, B.1024, B.1025, B.1026, B.1027, B.1028, B.1029, B.1030, B.1031, B.1032, B.1033, B.1034, B.1035, B.1036, B.1037, B.1038, B.1039, B.1040, B.1041, B.1042, B.1043, B.1044, B.1045, B.1046, B.1047, B.1048, B.1049, B.1050, B.1051, B.1052, B.1053, B.1054, B.1055, B.1056, B.1057, B.1058, B.1059, B.1060, B.1061, B.1062, B.1063, B.1064, B.1065, B.1066, B.1067, B.1068, B.1069, B.1070, B.1071, B.1072, B.1073, B.1074, B.1075, B.1076, B.1077, B.1078, B.1079, B.1080, B.1081, B.1082, B.1083, B.1084, B.1085, B.1086, B.1087, B.1088, B.1089, B.1090, B.1091, B.1092, B.1093, B.1094, B.1095, B.1096, B.1097, B.1098, B.1099, B.1100, B.1101, B.1102, B.1103, B.1104, B.1105, B.1106, B.1107, B.1108, B.1109, B.1110, B.1111, B.1112, B.1113, B.1114, B.1115, B.1116, B.1117, B.1118, B.1119, B.1120, B.1121, B.1122, B.1123, B.1124, B.1125, B.1126, B.1127, B.1128, B.1129, B.1130, B.1131, B.1132, B.1133, B.1134, B.1135, B.1136, B.1137, B.1138, B.1139, B.1140, B.1141, B.1142, B.1143, B.1144, B.1145, B.1146, B.1147, B.1148, B.1149, B.1150, B.1151, B.1152, B.1153, B.1154, B.1155, B.1156, B.1157, B.1158, B.1159, B.1160, B.1161, B.1162, B.1163, B.1164, B.1165, B.1166, B.1167, B.1168, B.1169, B.1170, B.1171, B.1172, B.1173, B.1174, B.1175, B.1176, B.1177, B.1178, B.1179, B.1180, B.1181, B.1182, B.1183, B.1184, B.1185, B.1186, B.1187, B.1188, B.1189, B.1190, B.1191, B.1192, B.1193, B.1194, B.1195, B.1196, B.1197, B.1198, B.1199, B.1200, B.1201, B.1202, B.1203, B.1204, B.1205, B.1206, B.1207, B.1208, B.1209, B.1210, B.1211, B.1212, B.1213, B.1214, B.1215, B.1216, B.1217, B.1218, B.1219, B.1220, B.1221, B.1222, B.1223, B.1224, B.1225, B.1226, B.1227, B.1228, B.1229, B.1230, B.1231, B.1232, B.1233, B.1234							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

(nicolamassimo.papeo@ingpec.eu), al Servizio di Ragioneria di questa struttura Commissariale, all'Ing. Maria Di Modugno (maria.dimodugno7716@pec.ordingbari.it), Ing. Marta Barile (marta.barile@ingpec.eu) e avv. Giuseppina Tagliarini (tagliarini.giuseppinarosalia@avvocatibari.legalmail.it) e all'Ufficio finanziario del Commissario di Governo e all'ufficio monitoraggio per le attività di competenza.

IL RUP

Arch Carmela D'Onghia



IL SOGGETTO ATTUATORE

Prof. Ing. Gennaro Ranieri



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

	IL PRESIDENTE DELLA REGIONE	
	COMMISSARIO DI GOVERNO	
	per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia	
	<i>ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133</i>	
	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 - Componente 4 –	
	Investimento 2.1b. Approvazione Accordo, ai sensi dell’Art. 15 della Legge	
	241/1990, per la realizzazione del sub-intervento 2.1b “Misure per la	
	gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.	
	“INTERVENTO DI DIFESA DEL SUOLO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	
	IDROGEOLOGICO IN LAMA QUINTAVALLE A SUD DEL CENTRO ABITATO DEL	
	COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA)” CODICE RENDIS 16IR456/G1	
	CUP: H29J210105020001 – CIG: A019056EEE.	
	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE integrato per la modifica contrattuale	
	per adeguamento/revisione prezzi	
	PREMESSO CHE:	
	– con contratto di appalto sottoscritto dalle parti interessate in data 05	
	settembre 2024, Registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari al n. 4544,	
	serie 3 del 11 settembre 2024, sono stati appaltati i lavori in oggetto	
	all’impresa I.GE.CO – IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in	
	Latina al Viale Gramsci n.5, C.F. e P.IVA 00277730594, per l’importo di €.	
	5.569.743,08 di cui:	
	Pag. 1 a 8	

	a) Euro 5.398.143,08, per lavori a corpo;	
	b) Euro 171.600,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non	
	soggetti a ribasso;	
	– in data 16/09/2024 sono stati consegnati i lavori per l'Intervento di	
	difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico in LAMA	
	QUINTAVALLE a sud del centro abitato del Comune di POLIGNANO A	
	MARE (BA)" come da verbale trasmesso dal Direttore dei Lavori, acquisito	
	al protocollo della Struttura Commissariale al n. 4635 del 17/09/2024;	
	– con Decreto Commissariale n.346 del 06/05/2025, ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91,	
	convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Gennaro Ranieri, è stato	
	nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze	
	connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio	
	idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma	
	sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della	
	Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, da effettuarsi nel	
	territorio della Regione Puglia;	
	– il provvedimento del RUP prot. n.2387 del 10/11/2025 con il quale, a	
	seguito della richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata	
	dall'Impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale e	
	della relazione favorevole del Direttore dei Lavori prot. n. 5202 del	
	29/09/2025, è stata concessa la proroga del termine di ultimazione dei	
	lavori per n. 90 giorni naturali e consecutivi, fissando conseguentemente	
	la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del	
	Pag. 2 a 8	

	15/02/2026.	
	– il provvedimento del RUP prot. n.257 del 11/02/2026 con il quale, a	
	seguito della richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata	
	dall'Impresa I.GE.CO – Impresa Generali Costruzioni Srl Unipersonale e	
	della relazione favorevole del Direttore dei Lavori prot. n. 280 del	
	22/01/2026, è stata concessa la proroga del termine di ultimazione dei	
	lavori per n. 90 giorni naturali e consecutivi, fissando conseguentemente	
	la scadenza contrattuale per l'ultimazione delle opere alla data del	
	16/05/2026.	
	– che con Decreto Commissariale n. 184 del 05/03/2026 è stata approvata	
	la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 elevando l'importo contrattuale a	
	6.122.294,09, di cui € 3.836.223,41 per lavori a corpo, € 2.028.675,60 per	
	manodopera ed € 257.395,08 per oneri totali della sicurezza, oltre IVA,	
	concedendo una novazione dei termini contrattuali di 40 (quaranta) giorni	
	naturali e consecutivi a seguito delle modifiche introdotte con la Perizia di	
	Varianti, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale alla data	
	del 25/06/2026;	
	– in esito all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 è stato	
	sottoscritto, in data 25 marzo 2026, apposito Atto di Sottomissione ad	
	integrazione del contratto del 05 settembre 2024 (Registrato all'Agenzia	
	delle Entrate di Bari al n. 4544, serie 3 del 11 settembre 2024) per	
	l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;	
	– che con Decreto Commissariale n. 535 del 12/06/2026 è stata approvata	
	la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 elevando l'importo contrattuale a	
	Pag. 3 a 8	

	6.188.408,33, di cui € 3.886.251,92 per lavori a corpo, € 2.044.761,33 per	
	manodopera ed € 257.395,08 per oneri totali della sicurezza, oltre IVA,	
	concedendo una novazione dei termini contrattuali di 5 (cinque) giorni	
	naturali e consecutivi a seguito delle modifiche introdotte con la Perizia di	
	Variante, fissando conseguentemente la scadenza contrattuale alla data	
	del 30/06/2026;	
	– in esito all’approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n.2 è stato	
	sottoscritto, in data 29 giugno 2026, apposito Atto di Sottomissione ad	
	integrazione del contratto del 05 settembre 2024 (Registrato all’Agenzia	
	delle Entrate di Bari al n. 4544, serie 3 del 11 settembre 2024) per	
	l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;	
	– con nota del 17/03/2026, acquisita agli atti al prot. n. 1317 del	
	17/03/2026, l’Impresa I.GE.CO. srl ha richiesto l’attivazione della	
	procedura di adeguamento e revisione dei prezzi, rappresentando	
	l’alterazione dell’equilibrio economico del contratto determinata	
	dall’incremento dei costi delle lavorazioni;	
	– con nota prot. n. 1200 del 06/07/2026, il Soggetto Attuatore, nel	
	riscontrare la predetta istanza, ha fornito le linee di indirizzo per la	
	verifica dei presupposti della revisione e adeguamento dei prezzi,	
	demandando al Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l’Impresa, la	
	predisposizione delle necessarie verifiche tecnico-contabili e la	
	predisposizione della valutazione economica dell’incremento dei costi	
	delle lavorazioni rispetto ai prezzi posti a base della procedura di	
	affidamento avviata nel 2023;	
	Pag. 4 a 8	

	– con P.E.C. in data 15/07/2026, acquisiti agli atti al prot. n.3779 del	
	15/07/2026, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati tecnico	
	contabili relativi all'adeguamento dei prezzi, dai quali risulta un importo	
	riconoscibile pari a € 586.640,62, già determinato al netto del ribasso	
	d'asta del 25,45% e nella misura prevista dall'art. 2.23 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto;	
	– con nota acquisita agli atti al prot. n. 3819 del 17/07/2026, il RUP ha	
	espresso parere favorevole al riconoscimento dell'adeguamento/revisione	
	dei prezzi, ai sensi degli artt. 9 e 60 del D.Lgs. n. 36/2023;	
	– all'art. 16 del Contratto è previsto che le variazioni al progetto ed al	
	corrispettivo sono normate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023;	
	– l'adeguamento/revisione dei prezzi non comporta modifiche alle	
	lavorazioni previste dal progetto né altera la natura e la finalità del	
	contratto originario, limitandosi al riequilibrio economico del rapporto	
	contrattuale;	
	– con Decreto Commissariale n. _____ del _____ è stata approvata, ai	
	sensi dell'art. 120 e nel rispetto dell'art. 9 del del DLGS 36/2023, recante il	
	principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale, la modifica	
	contrattuale per adeguamento/revisione prezzi;	
	– per effetto del suddetto provvedimento, l'importo contrattuale è	
	rideterminato in € 6.775.048,95 (euro	
	seimilionisettecentosettantacinquemilaquarantotto/95), oltre I.V.A., con	
	un incremento pari a € 586.640,62 rispetto all'importo contrattuale	
	originario, corrispondente ad una variazione del 10,53%;	
	Pag. 5 a 8	

	TUTTO CIO' PREMESSO	
	L'anno 2026 il giorno _____ del mese di agosto si conviene quanto segue:	
	ARTICOLO 1	
	Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale	
	del presente atto, ancorché non materialmente allegati e ne costituiscono il	
	primo patto.	
	ARTICOLO 2	
	Ai sensi degli artt. 9 e 60 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di assicurare la	
	conservazione dell'equilibrio economico del contratto, nonché dell'art. 120	
	del medesimo decreto legislativo per quanto attiene alla conseguente	
	modifica contrattuale, la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore	
	l'adeguamento/revisione dei prezzi per l'importo complessivo di €	
	586.640,62, oltre IVA di legge. L'Appaltatore accetta l'importo proposto a	
	saldo delle richieste indicate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa	
	economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto alle	
	condizioni contrattuali per tali titoli fino all'ultimazione dei lavori.	
	ARTICOLO 3	
	L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa	
	all'importo suppletivo del presente atto avendo già eseguito i lavori e	
	risultando creditrice dell'Ente appaltante per l'intero computo.	
	ARTICOLO 4	
	Il Sig. Marco Apolloni in qualità di amministratore unico dell'Impresa I.GE.CO	
	– IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L., dichiara di aver preso visione della	
	Perizia di Variante n. 3 e del presente Atto Aggiuntivo e accetta	
	Pag. 6 a 8	

	integralmente il riconoscimento dell'adeguamento/revisione dei prezzi	
	nell'importo di € 586.640,62, oltre IVA, a saldo e stralcio delle pretese	
	formulate con l'istanza del 17/03/2026. Con la sottoscrizione del presente	
	atto l'Appaltatore rinuncia, relativamente ai presupposti e ai titoli oggetto	
	della revisione dei prezzi qui disciplinata, a ogni ulteriore pretesa economica,	
	risarcitoria, indennitaria o compensativa connessa all'incremento dei costi	
	delle lavorazioni maturato fino alla data di sottoscrizione del presente Atto.	
	ARTICOLO 5	
	Per effetto del riconoscimento dell'adeguamento e revisione dei prezzi,	
	l'importo totale complessivo delle attività viene elevato a € 6.775.048,95	
	(euro seimilionisettecentosettantacinquemilaquarantotto/95), oltre I.V.A.,	
	pertanto l'incremento dell'importo contrattuale è pari a € 586.640,62,	
	corrispondente ad un incremento dell'10,53% rispetto all'originario importo	
	contrattuale;	
	ARTICOLO 6	
	Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovano	
	integrale applicazione tutte le norme previste nel Contratto principale	
	sottoscritto dalle parti, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Bari al n. 4544,	
	serie 3 del 11 settembre 2024 e dell'Atto di Sottomissione sottoscritto in	
	data 25/03/2026 e in data 29/06/2026.	
	Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.	
	Sono allegati al presente atto aggiuntivo:	
	– Allegato A – calcolo aumento dei prezzi;	
	– Allegato B – Revisione analisi dei prezzi	
	Pag. 7 a 8	

